

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 827-2013-521101, uzavřené dne 13.12.2013

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. PARŠOVICE

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l :

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon/fax:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

a

Z h o t o v i t e l :

Zastoupený správcem sdružení:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem

KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

724 574 136, 724 574 135

Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Renáta Brundová

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

Sdružení:

GEOKAM Přerov s.r.o.,

Geodetická kancelář JBS, s.r.o.

Hanousek, s.r.o., Ing. František Hanousek

GEOKAM Přerov, s.r.o.

Kratochvílova 624/43, Přerov I Město 750 02

Ing. Dušanem Magátem

Ing. Dušan Magát, Amalie Pazderová

ČSOB pobočka Přerov

161324225/0300

25844415/ CZ 25844415

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je:

1. **Termín ukončení etapy 2.4. bude posunut na 30. 6. 2016**

2. **Termín ukončení etapy 2.5. bude posunut na 31. 7. 2016**

Odůvodnění: K posunu termínu dochází z důvodů malého zájmu vlastníků o řešení v pozemkové úpravě, úmrtí největšího vlastníka půdy v Paršovcích (vlastník LV 529 a spoluvlastník LV 44), permanentní požadavky některých vlastníků na změny umístění nových pozemků včetně Obce a nesrovnalosti mapového díla a stabilizace v severní části řešeného území. Návrhy změn termínů byly projednány a odsouhlaseny na kontrolním dni 29. 3. 2016 s Pobočkou Přerov, starostou obce a KÚ, Katastrálním pracovištěm Hranice.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 827-2013-521101, uzavřená dne 13. 12. 2013 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne **18 -04- 2016**


V Přerově dne **15 -04- 2016**

Za objednatele:



.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:


.....
Ing. Dušan Magát
jednatel společnosti GEOKAM Přerov s.r.o.
správce sdružení

GEOKAM Přerov s.r.o.
Kratochvilova 624/43, Přerov I-Město
750 02 Přerov
tel., fax: 581 201 359, DIČ: CZ25844415
E-mail: geokam@geokam.cz ③

Příloha č. 1 k dodatku č.2 k SOD č. 827-2013-521101 KoPÚ v k.ú. Paršovice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.A	Studie a analýza odtokových poměrů	pare	1	5000	5 000	30.4.2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	269	150	40 350	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	297	30	8 910	31.5.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	297	70	20 790	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	269	640	172 160	30.9.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu řešeného území					30.4.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plast. značkou	100 bm	110	1 500	165 000	
1.5.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených	100 bm	3	1 900	5 700	31.5.2015
1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	269	350	94 150	31.7.2015
1.7.	Geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí	100 bm	15	3 000	45 000	15.5.2015
Přípravné práce celkem (1.1.A-1.7.) bez DPH						557 060
2. Návrhové práce						
2.1.	Plán společných zařízení	ha	269	400	107 600	30.11.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	30	500	15 000	30.11.2015
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	ha	269	80	21 520	30.11.2015
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	269	650	174 850	30.6.2016
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ha	269	100	26 900	31.7.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						345 870
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace	100bm	200	270	54 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla (včetně DKM a SPI)	ha	269	200	53 800	3
Vytyčení a označení pozemků a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						107 800

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.A-1.7.) bez DPH	557 060 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	345 870 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	107 800 Kč
Celková cena bez DPH	1 010 730 Kč
DPH 21%	212 253 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 222 983 Kč

V Olomouci dne 18 -04- 2016

V Přerově dne 15 -04- 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Magát
jednatel společnosti GEOKAM Přerov s.r.o.
správce sdružení

GEOKAM Přerov s.r.o.
Kratochvílova 624/43, Přerov I-Město
750 02 Přerov
tel.,fax: 581 201 359, DIČ:CZ25844415
E-mail: geokam@geokam.cz