

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2016 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zapsaný v OR vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 10609
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795
zastoupený Ing. Alešem Kramným a Ing. Josefem Pohorským, prokuristy
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo smlouvy zhotovitele: 224 200321

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/286 Jičín – Železnice – hranice okresu**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

- Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/286 Jičín – Železnice – hranice okresu**“, včetně změny č. 1 – č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **66 251 238,23 Kč vč. DPH** (slovy šedesátšestmilionůdvěstěpadesátjednatísícdvěstětřicetosm Korun českých dvacet tři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy.

Číslo stavby: 33144

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozími dodatky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	54 753 089,45 korun českých
DPH (21%)	11 498 148,78 korun českých
Cena celkem	66 251 238,23 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 103 a SO 104, SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101 a SO 102, SO 101 Komunikace km 0,000 – 0,265, SO 102 Komunikace km 0,265 – 2,230, SO 103 Komunikace 2,230 – 3,940 a SO 104 Komunikace km 3,940 – 5,800 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 103 a SO 104, SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101 a SO 102, SO 101 Komunikace km 0,000 – 0,265, SO 102 Komunikace km 0,265 – 2,230, SO 103 Komunikace 2,230 – 3,940 a SO 104 Komunikace km 3,940 – 5,800 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Aleš Kramný a Ing. Josef Pohorský
prokuristé




ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Klášno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Název stavby:

„II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu“

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001.1	Všeobecné a předběžné položky pro SO 101 a SO 102	298 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 395,88	258 110,29
SO 001.2	Všeobecné a předběžné položky pro SO 103 a SO 104	310 720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 590,66	268 129,66
SO 101	Komunikace km 0,000 - 0,265	3 351 873,85	224 966,82	-134 487,91	0,00	0,00	0,00	-27 875,56	3 414 477,20
SO 102	Komunikace km 0,265 - 2,230	19 326 383,04	0,00	0,00	579 276,82	-392 519,38	0,00	-229 296,35	19 283 844,15
SO 103	Komunikace km 2,230 - 3,940	15 211 978,64	0,00	0,00	0,00	-1 168 177,15	0,00	-341 311,19	13 702 490,31
SO 104	Komunikace km 3,940 - 5,800	15 266 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494 323,75	14 771 936,78
SO 181.1	Dopravně inženýrská opatření pro SO 101 a SO 102	880 383,35	0,00	0,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	1 466 883,35
SO 181.2	Dopravně inženýrská opatření pro SO 103 a SO 104	846 967,71	0,00	0,00	740 250,00	0,00	0,00	0,00	1 587 217,71
CENA CELKEM bez DPH		55 493 073,62	224 966,82	-134 487,91	1 906 026,82	-1 560 696,53	0,00	-1 175 793,39	54 753 089,45
DPH 21 %		11 653 545,46	47 243,03	-28 242,46	400 265,63	-327 746,27	0,00	-246 916,61	11 498 148,78
CENA CELKEM včetně DPH		67 146 619,08	272 209,85	-162 730,37	2 306 292,45	-1 888 442,80	0,00	-1 422 710,00	66 251 238,23
PODÍL CEN/ZMĚN K CENĚ Z SOD (ABS. HODNOTA)		100,00%	0,41%	0,24%	3,43%	2,81%	0,00%	2,12%	98,67%
SOUČET ABS. ZMĚN PROTI CENĚ DLE SOD			0,65%		6,25%		2,12%		9,01%

Poznámka:

V rámci změny č. 3 objektu SO 102 je zahrnuta oprava nesprávně oceněné položky změny č. 2, č. 137/211991 Opláštění z fólie PVC. Chybná položka je ve změně č. 3 celá odečtena a položka se správnou cenou č. 138/211991.a je založena. Pro celkovou změnu v rámci změny č.3 je uvažována pouze korekce na správnou cenu mezi položkami (méněpráce -235,87 Kč bez DPH), protože vícepráce byla již obsažena ve změně č.2.

V rámci změny č. 3 objektu SO 104 je zahrnuta oprava položky č. 6/113188 Odstranění krytu chodníků z dlaždic, která má m.j. m3 a ve výkazu výměr byl výsledek výpočtu v m2. V rámci změny č.3 je stávající položka odečtena a nahrazena novou položkou č. 101/113188.b se stejnou cenou, m.j. a s výkazem výměr podle realizované skutečnosti. Pro celkovou změnu v rámci změny č.3 je pak uvažována pouze méněpráce rozdílu těchto dvou položek (-77 032,79 + 2 467,31 Kč bez DPH), protože se o vícepráce nejedná.

Za dodavatele: ALPINE Bau CZ a.s.
Ing. Michal Hříbek

Za projektanta: MIS a.s.
v.z. M-Projekce s.r.o.
Ing. Martin Mojžíš

Za TDS: SÚS KHK a.s.
Ing. Václav Podlipný

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

3

Číslo stavby :	33144
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.15 002/0001657
Smlouva o dílo uzavřena dne :	1.8.2016

Název stavby :

II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, úsek projekce Husova 1697 530 03 Pardubice, IČ 42195683

Zhotovitel :

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795

Popis a zdůvodnění změny :

Hlavními změnami změnového listu č.3 jsou konečné méněpráce celé stavby. Součástí je dále oprava chybné položky SO 102 č. 137/211991 Opláštění z fólie PVC ve změnovém listu č.2, kde byla chybně stanovena cena položky, a oprava chybného výpočtu množství položky SO 104 č. 6/113188 Odstranění chodníků z dlaždic. Ve změně č.3 jsou chybné položky celé odečteny a založeny nové položky č. 138/211991.a v SO 102 se správně vypočtenou jednotkovou cenou a č. 101/113188.b v SO 104 se správně vypočteným a již konečným množstvím.

Přílohy evidenčního listu :

1. Tabulka rekapitulace změn č.1, 2 a 3
2. Soupis objektů s DPH se započtením víceprací a méněprací změny č.1, 2 a 3
3. Soupis prací změny č.3

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo před změnou č.3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
67 146 619,08 Kč	67 673 948,27 Kč	-1 422 710,00 Kč	0,00 Kč	66 251 238,23 Kč	-895 380,85 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		-3 473 883,17 Kč	2 578 502,30 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	ALPINE Bau CZ a.s.	Ing. Michal Hříbek	2 1 11. 2017	
Projektant :	M.I.S. a.s., v.z. M-Projekce s.r.o.	Ing. Martin Mojžíš	2 1 11. 2017	
Správce stavby :				
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček	2 1 11. 2017	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Václav Podlipný	2 1 11. 2017	
Supervize :				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu - změna č. 3

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 175 793,39 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	54 317 280,23 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	1 175 793,39 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	2,12 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 1 175 793,39 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-1 175 793,39 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH	

dotatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 224 966,82 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 134 487,91 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 1 560 696,53 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 1 906 026,82 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 175 793,39 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 1 560 696,53 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	52 756 583,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 736 489,92 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	4,93 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	55 493 073,62 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	1 996 505,73 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	3,60 % < 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	55 493 073,62 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 130 993,64 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 2 870 977,83 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	54 753 089,43 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.