

# **DODATEK Č. 1**

## **KE SMLouvĚ O DíLO**

### **NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

##### **Objednatel:**

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem  
IČO: 250 13 891  
DIČ: CZ25013891  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945  
zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

##### **Zhotovitel:**

obchodní firma: **HERSTAV spol. s.r.o.**  
se sídlem: Michelská 60  
IČO: 499 05 775  
DIČ: CZ49905775  
registrace: Městský soud v Praze, sp. zn. C 98805  
zastoupen(á): Karlem Vlčkem, jednatelem společnosti

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

#### **2. PREAMBULE**

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21. 08. 2017 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, úpravy ve vozovně Předlice v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 378 v katastrálním území Předlice, obci Ústí nad Labem „Stavební úpravy myčky autobusů ve vozovně Předlice“, která představuje dílo ve smyslu uzavřené smlouvy.
- 2.2. Dílo bylo podrobně vymezeno v projektové dokumentaci (dokumentaci pro provádění stavby) zpracované v únoru 2017 společností G DESIGN spol. s.r.o., se sídlem Veleslavínova3108/14, 400 11 Ústí nad Labem. Součástí projektové dokumentace tvoří (D1) Stavební úpravy myčky autobusů ve vozovně Předlice. Tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
- 2.3. Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce s tím, že v rámci rozšíření díla zůstanou zároveň některé stavební práce

neprovedeny. Rozšíření díla o vícepráce spočívá zejména v navýšení objemu výkopových prací z důvodu nevyhovujícího podloží. Rozšíření díla o dodatečné práce spočívající v nové povrchové úpravě a izolaci stěn.

- 2.4. Rozšíření díla o vícepráce a dodatečné stavební práce, včetně vymezení stavebních prací, které provedeny nebudou, je uvedeno v krycím listu rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.5. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají strany tento dodatek, kterým mění předmět díla, jakož i výši a fakturaci jeho ceny.

### **3. ZMĚNY SMLOUVY**

- 3.1. Bod 3.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě 115 (stopatnáct) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy (tj. ode dne, kdy tato smlouva bude podepsána poslední smluvní stranou). V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se datem podpisu poslední smluvní stranou rozumí datum zveřejnění smlouvy v Registru smluv.“*

- 3.2. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:*

<i>Cena díla (bez rozšíření) bez DPH:</i>	<b>2.293.633,37,- Kč</b>
<i>Cena rozšíření díla bez DPH:</i>	<b>953.597,88,-Kč</b>
<i>Celková cena díla po rozšíření bez DPH:</i>	<b>3.247.231,25,-Kč</b>
<i>DPH z celkové ceny díla po rozšíření:</i>	<b>681.918,56,-Kč</b>
<i>Celková cena díla po rozšíření včetně DPH:</i>	<b>3.929.149,81,-Kč</b>

- 3.3. V článku 4 smlouvy se doplňuje nový bod 4.11

*„Zhotovitel může v průběhu provádění díla vystavit jednu dílčí fakturu na základě skutečně provedených prací. Výše dílčí fakturace nesmí přesáhnout částku 953.597,88,- bez DPH. Splatnost dílčí faktury je 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.“*

- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:

A. Krycí list rozpočtu

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

**Dopravní podnik města  
Ústí nad Labem a.s.**

Ing. Libor Turek, Ph.D.  
výkonný ředitel společnosti

---

**HERSTAV spol. s.r.o.**

Karel Vlček  
jednatel společnosti