

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy: CES **CES 2 1 6 7 / 1 7 .**

Číslo smlouvy zhotovitele: 500/2016

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

SYNER VHS Vysočina, a.s.

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

A

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

se sídlem Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25531328, DIČ: CZ 25531328

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2600

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Brůhou a Michaelou Havránkovou, členy představenstva

Sdružených na základě smlouvy o sdružení ze dne 2.5.2012 pod názvem: „Sdružení SYNER VHS - 1. ŽPV“

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“ nebo také „Tento dodatek“). Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

Preambule:

Po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že pod vrchním asfaltem je stabilizační vrstva železobetonových panelů, která nebyla v rozpočtu. S likvidací panelů vznikly práce spojené s řezáním panelů, vybouráním, odvozem a jeho likvidací.

Součástí dodatku č.1 je změna ceny a rozsahu díla z důvodu nutnosti úplné výměny zásypaného materiálu. Původní zadávací dokumentace počítala s výměnou poloviny výkopku za nový zásypaný materiál.

Součástí dodatku č.1 je i prodloužení termínu do 30.11.2019 z důvodu odsunutí realizace finálních povrchů komunikací.

Součástí dodatku č.1 je i úprava textu vyplývající ze zákonné úpravy o registru smluv.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY *mění se a doplňuje*

- 2.4 Realizace obrub a komunikací, konkrétně vrstev ACP a ACO se bude realizovat na podnět Magistrátu města Liberce v roce 2018 nebo 2019 podle realizace ostatních inženýrských sítí. V mezidobí zajistí Magistrát města Liberce provizorní povrchy, aby mohla být zajištěna obslužnost lokality.

3. CENA DÍLA *mění se*

3.4. Cena díla se mění následujícím způsobem:

| | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Dle Smlouvy o dílo | 5 833 626,00 | 21 | 7 058 687,45 |
| Dodatek č.1 | 1 492 538,66 | 21 | 1 805 972,79 |
| Nově sjednaná cena díla | 7 326 164,66 | 21 | 8 864 659,24 |

4. TERMÍN SMLOUVY *mění se*

- 4.2 Z důvodu podnětu Města Liberce, které v ulici Volgogradská realizuje ostatní inženýrské sítě v roce 2018, se posouvá termín dokončení díla (komunikací viz bod 2.4) do 30.11.2019.

5. A. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV (OSTATNÍ UJEDNÁNÍ) *doplňuje se*

5.A.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

5.A.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

5.A.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

5.A.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5.A.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.






6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ *doplňuje se*

6.6 Tento dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel (2) vyhotovení.

6.7 Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

6.8 Součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy **Potvrzený Změnový list č. 01/2017 a potvrzený Změnový list č. 02/2017**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Objednatel | Zhotovitel |
|--|---|
| V _____ dne _____ | V _____ dne _____ |
|  |  |
| Ing. Bronislav Špičák generální ředitel | Ing. Martin Žagan místopředseda představenstva |
| Severočeská vodárenská společnost a. s.  |  |
|  | Ing. Miroslav Lehký člen představenstva |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|----------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | | číslo : 01/2017 |
| Zhotovitel: | SYNER VHS Vysočina, a.s. | | | | |
| Komu: | Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | Datum: 25.07. 2017 | |
| Název akce: LI032358 Liberec, Volgogradská – rekonstrukce vodovodu | | | | | |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem- | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | Příloha č. 1 – Rozpočet více/méněpráce | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| Vícepráce - | | | | | |
| 1. V průběhu stavby bylo po odfrézování obrusné a podkladní vrstvy zjištěno, že pod asfaltovým krytem je stabilizační vrstva tvořená ŽB panely o rozměrech 1,5 x 3 x 0,2 m, kterou PD nepředpokládala. Je nutné provést tyto vícepráce : řezání panelů, jejich vybourání a ekologickou likvidaci. | | | | | |
| 2. Úplná výměna zásypové zeminy. Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové zeminy z 50%. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku ze 100 %. | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X |
| Počet připojených listů výkresů změny: žádný | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem + 1 125 133,61 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | |
| 6 958 759,61 Kč bez DPH | | | 0 (nula) kalendářních dnů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1 125 133,61 Kč bez DPH | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 164 843,61 Kč bez DPH , tj. 19,97% nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -39 710,00 Kč bez DPH , tj. 0,68 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 164 843,61 Kč bez DPH , tj. 19,97 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -39 710,00 Kč bez DPH , tj. 0,68 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 204 553,61 Kč bez DPH , tj. 20,65 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 125 133,61 Kč bez DPH , tj. 19,28 % nabídkové ceny | | | | | |

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP – Příloha1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

26.4.2014

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3)Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním [redacted] a investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

13.9.14

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

13.9.14

Podpis

Datum

20.9.2014

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení [redacted] změny podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

20.9.2014

Podpis

Datum

27.9.2014

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| | | | | | |
|---|-------------------|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 02/2017 | |
| Zhotovitel: | | SYNER VHS Vysočina, a.s. | | | |
| Komu: | | Severočeská vodárenská společnost a.s. | | Datum: 30.08. 2017 | |
| Název akce: LI032358 Liberec, Volgogradská – rekonstrukce vodovodu | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | | na specifikaci: | | | |
| | | na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Příloha č. 1 – Rozpočet více/méněpráce | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| Vícepráce | | | | | |
| 3. Úplná výměna zásyповé zeminy. Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásyповé zeminy z 50%. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásep. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku ze 100 %. | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X |
| Počet připojených listů výkresů změny: žádný | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem + 367 405,05 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | |
| 7 326 164,66 Kč bez DPH | | | 0 (nula) kalendářních dnů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 367 405,05 Kč bez DPH | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 401 187,60 Kč bez DPH , tj. 6,88% nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 33 782,55 Kč bez DPH , tj. 0,58 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 636 213,81 Kč bez DPH , tj. 28,05% nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 73 492,55 Kč bez DPH , tj. 1,26 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 709 706,36 Kč bez DPH , tj. 29,31% nabídkové ceny | | | | | |
| Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 492 538,66 Kč bez DPH , tj. 25,59% nabídkové ceny | | | | | |

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP – Příloha1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh, které jsou součástí této smlouvy, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted] Datum 30.8.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3)Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním [redacted]

Datum 13.8.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a [redacted] estorovi k přijetí / zamítnutí změny [redacted]

Podpis [redacted] Datum 13.9.2017

Podpis [redacted] Datum 27.9.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení [redacted] ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 20.9.2017

Podpis [redacted] Datum 27.9.2017

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.