

## **Příloha č. 1**

### **Popis činností probíhajících při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace ze dne 6. 6. 2011**

Po nedořešení majetkoprávního vztahu se společností České přístavy, a.s. na původní trase (v dokumentaci pro územní řízení bylo výtláčné potrubí umístěno podle studie Českých přístavů do plánované komunikace) vyžadovalo nové umístění kanalizačního výtlaku V8 nové projednání trasy s vlastníky/správci dotčených pozemků a změnu územního rozhodnutí k umístění stavby vydaného dne 16.9.2015.

Důsledkem změny trasy výtlaku V8 jsou vícepráce projektových prací a související inženýrské činnosti na dokumentaci pro stavební řízení, které zahrnují též zpracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a zajištění vydání změny územního rozhodnutí.

#### **vícepráce:**

- geodetické zaměření dotčeného území v Labských sadech (cca 605 bm)
- vypracování zjednodušené projektové dokumentace obsahující technickou zprávu a výkresy
- zajištění příslušných stanovisek pro podání žádosti o změnu územního rozhodnutí pro nové umístění výtlaku V8
  - stanovisko odboru životního prostředí MmÚ, SčVK a.s., ŘSD ČR, Drážního úřadu, SŽDC s.o.
  - rozhodnutí KÚÚK, odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice č. I/30 z důvodu umístění inženýrských sítí v silničním pozemku
  - stanoviska správců sítí – ELTODO-CITELUM s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce a.s., Telco Pro Services a.s., ČD – Telematika a.s.
- správní poplatek za rozhodnutí KÚÚK
- zpracování a podání žádosti o změnu územního rozhodnutí pro nové umístění výtlaku V8