



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

## Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017

ISPROFOND: 511 352 0008

a

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Negrelliho viadukt“

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák.  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

bank. spojení: XXXXXXXXXXzastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva  
Jörgem Mathewem, členem představenstva

Společník1

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2

**AVERS, spol. s r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.03.2017. Smluvní strany se, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1, č. 3, č. 4 a č. 6 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Změnové listy č. 1, č. 3, č. 4 a č. 6 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu, a dále práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o stavební práce na celkem 11 stavebních objektech, které souvisejí zejména s pracemi na železničním spodku, na železničních mostech, na demolici přístřešku ANF a na úpravě kabelového vedení 22 kV. U stavebních objektů SO 11-02.1 Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek, část 1; SO 14-14 Železniční most v ev. km 411,594 (N 10); SO 25-02 Demolice přístřešku ANF; SO 36-04.1 Úprava kabelového vedení 22 kV PREDistribuce - část 1 a SO 36-04.2 Úprava kabelového vedení 22 kV PREDistribuce - část 2 bylo postupováno v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona. U všech zbývajících stavebních objektů bylo postupováno v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona.

Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 662 253,94 Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 3 činí 2 309 589,29 Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 4 činí 15 843 405,73 Kč bez DPH. Celkem vícepráce na ZL č. 6 činí 26 145 091,23 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 6 méněpráce ve výši 9 860 334,53 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 3,36 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.
3. V souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 01. 07. 2017 se smluvní strany dohodly na doplnění Smlouvy v článku 3 o nový odstavec 3.10.
4. Změna oprávněných osob na straně Objednatele a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Objednatel jmenoval hlavním koordinátorem BOZP na staveništi a osobou oprávněnou k provádění orientační kontroly zaměstnanců Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS) pana [REDAKCE] z firmy SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a Příloha č. 6 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.03.2017, takto:

### 1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) - ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 1 045 802 162,06 Kč

Cena prací, obsažených v dodatku č. 1 (ZL č. 1, č. 3, č. 4, č. 6), celkem: 35 100 005,66 Kč

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem: 1 080 902 167,72 Kč

slovy: jedna miliarda osmdesát milionů devět set dva tisíce sto šedesát sedm korun českých a sedmdesát dva haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.“

b) - do článku 3 se doplňuje nový odst. 3.10 Smlouvy v tomto znění:

„3.10 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce společnosti, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou



činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).“

## 2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/12/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v devíti (9) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.
5. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek č. 1 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku č. 1.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
  - Příloha č. 2 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 30 -11- 2017  
Za Objednatele

V Praze dne 23 -11- 2017  
Za Zhotovitele „Společnost Negrelliho viadukt“

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Ing. Tomáš Koranda  
Předseda představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

Jörg Mathew  
Člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Jakub Svoboda  
Předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek  
Člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Ing. Jan Koška  
jednatel  
AVERS, spol. s r.o.

Příloha č. 4  
Rozpis Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



stavba:			Dle SOD	Změna ceny dle ZL č. 1,3,4 a 6	Cena po dodatku č. 1 k SOD	Cena stavby
<b>Rekonstrukce Negrelliho viaduktu</b>			1 045 802 162,06	35 100 005,66	1 080 902 167,72	1 080 902 167,72
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]
<b>E Stavební část - stavební objekty</b>						
číslo	název					
<b>E.1 Inženýrské objekty</b>						
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>						86 812 993,47
SO 11-01.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 1	SŽDC				
SO 11-01.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 2	SŽDC				
SO 11-02.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 1	SŽDC				
SO 11-02.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 2	SŽDC				
SO 11-03.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vstrojení trati - část 1	SŽDC				
SO 11-03.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vstrojení trati - část 2	SŽDC				
<b>E.1.4 Mosty, návěstní krakorce</b>						775 075 840,43
SO 14-01	Železniční most v ev. km 0,311 (N 101)	SŽDC				
SO 14-02	Železniční most v ev. km 0,370 (N 102)	SŽDC				
SO 14-03	Železniční most v ev. km 0,426 (N 103)	SŽDC				
SO 14-04	Železniční most v ev. km 0,495 (N 104)	SŽDC				
SO 14-05	Železniční most v ev. km 410,568 (N 1)	SŽDC				
SO 14-06	Železniční most v ev. km 410,700 (N 2)	SŽDC				
SO 14-07	Železniční most v ev. km 410,800 (N 3)	SŽDC				
SO 14-08	Železniční most v ev. km 410,884 (N 4)	SŽDC				
SO 14-09	Železniční most v ev. km 410,963 (N 5)	SŽDC				
SO 14-10	Železniční most v ev. km 411,010 (N 6)	SŽDC				
SO 14-11	Železniční most v ev. km 411,136 (N 7)	SŽDC				
SO 14-12	Železniční most v ev. km 411,273 (N8)	SŽDC				
SO 14-13	Železniční most v ev. km 411,419 (N 9)	SŽDC				
SO 14-14	Železniční most v ev. km 411,594 (N 10)	SŽDC				
SO 14-15	Železniční most v ev. km 411,688 (N 11)	SŽDC				
SO 14-17	Návěstní lávka v km 410,805	SŽDC				
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)</b>						20 440 810,00
15-01.1	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 1	OSTATNÍ				
15-01.2	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 2	OSTATNÍ				
15-02.1	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 1	OSTATNÍ				
15-02.2	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 2	OSTATNÍ				
15-03	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria	OSTATNÍ				
15-04	Ochrana sdělovací kabelizace UPC	OSTATNÍ				
15-05	Úprava sdělovací kabelizace ČSAD Praha Holding	OSTATNÍ				
15-06	Ochrana sdělovací kabelizace GTS Novera	OSTATNÍ				
15-07.1	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 1	OSTATNÍ				
15-07.2	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 2	OSTATNÍ				
15-08	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria	OSTATNÍ				
15-09	Ochrana kamerového systému Hl.města Prahy	OSTATNÍ				
SO 15-10.1	Odstranění vestavěb oblouků a přílehlých objektů - část 1	SŽDC				



SO 15-10.2	Odstranění vestavěb oblouků a přilehlých objektů - část 2	SŽDC						
<b>E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>								<b>5 580 691,00</b>
SO 16-01.1	Odvodnění Negrelliho viaduktu	SŽDC						
SO 16-01.2	Odvodnění Negrelliho viaduktu	SŽDC						
SO 16-02.1	obnova vodovodní přípojky pro stavědlo	SŽDC						
SO 16-03	splašková přípojka pro stavědlo	SŽDC						
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>								<b>58 738 344,00</b>
SO 18-01.1	Úpravy povrchů - část 1	SŽDC						
SO 18-01.2	Úpravy povrchů - část 2	SŽDC						
SO 18-02.1	Dopravní opatření - část 1	SŽDC						
SO 18-02.2	Dopravní opatření - část 2	SŽDC						
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory</b>								<b>7 130 046,00</b>
SO 19-01.1	Kabelovod - 1.část	SŽDC						
SO 19-01.2	SO 19-01.2 Kabelovod	SŽDC						
<b>E.2 Pozemní stavební objekty</b>								
<b>E.2.1 Pozemní stavební objekty</b>								<b>6 104 105,47</b>
SO 21-01	Dostavba přístřešku ANF	OSTATNÍ						
SO 21-02	Stavební úpravy vodárny	SŽDC						
SO 21-03	Stavební úpravy hradla č. 4	SŽDC						
SO 25-01	Demolice hostince	SŽDC						
SO 25-02	Demolice přístřešku ANF	SŽDC						
<b>E.3 Trakční a energetická zařízení</b>								
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>								<b>36 942 358,83</b>
SO 31-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, úpravy TV - část 1	SŽDC						
SO 31-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, úpravy TV - část 2	SŽDC						
<b>E.3.4 Ohřev výměň</b>								<b>1 560 273,00</b>
SO 34-01.1	Masarykovo n., úprava EOv - část 1	SŽDC						
SO 34-01.2	Masarykovo n., úprava EOv - část 2	SŽDC						
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>								<b>14 855 372,29</b>
SO 36-01.1	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 1	SŽDC						
SO 36-01.2	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 2	SŽDC						
SO 36-02.1	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 1	SŽDC						
SO 36-02.2	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 2	SŽDC						
SO 36-03	Bubny, úprava rozvodu nn a osvětlení	SŽDC						
SO 36-04.1	Úprava kabelového vedení 22 kV PREdistribuce - část 1	OSTATNÍ						
SO 36-04.2	Úprava kabelového vedení 22 kV PREdistribuce - část 2	OSTATNÍ						
SO 36-05.1	Úprava kabelového vedení nn, vn PREdistribuce - Karlín - část 1	OSTATNÍ						
SO 36-05.2	Úprava kabelového vedení nn, vn PREdistribuce - Karlín - část 2	OSTATNÍ						
SO 36-06	Úprava kabelového vedení nn ČSAD holding	OSTATNÍ						
SO 36-07	Úprava kabelového vedení ELTODO	OSTATNÍ						
<b>E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí</b>								<b>1 310 791,00</b>
SO 37-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí	SŽDC						
SO 37-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí - část 2	SŽDC						
<b>Všeobecný objekt stavby</b>								<b>39 844 666,23</b>
SO 9898	Všeobecný objekt	SŽDC						



<b>D Technologická část - provozní soubory</b>						
číslo	název					
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>						
<b>D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení</b>						<b>16 332 489,00</b>
PS 1101.1	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 1	SZDC				
PS 1101.2	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 2	SZDC				
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>						
<b>D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů</b>						<b>7 723 326,00</b>
PS 21-01.1	ÚPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE SZDC - ČÁST 1	SZDC				
PS 21-01.2	ÚPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE SZDC - ČÁST 2	SZDC				
<b>D.2.2 Rozhlasové zařízení</b>						<b>1 511 782,00</b>
PS 22-01.1	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ZŘÍZENÍ	SZDC				
PS 22-01.2	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ODSTRANĚNÍ	SZDC				
<b>D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)</b>						<b>938 279,00</b>
PS 23-01.1	ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 1	SZDC				
PS 23-01.2	ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2	SZDC				

**Dělení majetku:**

<b>SZDC</b>	<b>Budoucí majitel SZDC [Kč]</b>	1 029 702 629,06	1 062 493 045,43
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>	16 099 533,00	18 409 122,29
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>	1 045 802 162,06	1 080 902 167,72

<b>SO</b>	<b>Stavební část - stavební objekty</b>	1 054 396 291,72
<b>PS</b>	<b>Technologická část - provozní soubory</b>	26 505 876,00
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>	1 080 902 167,72

Příloha č. 6  
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Číslo osvědčení	██



Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████



- specialista – odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové obnovy:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	---

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.