

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 29.02.2016

č. smlouvy objednatele: 09EU-002532

č. smlouvy poskytovatele: 15LI31029

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

statutární zástupce: [REDACTED] generální ředitel ŘSD ČR

Zastoupený:

[REDACTED] ředitelem Správy Liberec, ŘSD ČR

Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01, Liberec

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

zastoupený: [REDACTED], jednatelem

[REDACTED] jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 29.02.2016 Smlouvu o poskytování služeb na „**I/35 Liberec, rampa Košická**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. V – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 3 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části V. – Doba plnění, odst. 5.1 Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

„Poskytovatel je povinen provést služby v těchto termínech:

- DSP: do 06/2016
- IČ pro SP: do 12/2016
- PDPS: do 11/2016
- AD: do 06/2018

Zdůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 z důvodu nutné úpravy projektové dokumentace náhrady armovaného svahu za gabionovou zeď. Potřeba úpravy SO 202 vznikla na stavbě odhalení žlb. zdi založené na pilotách; po provedení doplňkového geotechnického průzkumu byl změněn SO 202 a termín dokončení stavby do 06/2018 .

1.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části VI. – Cena za poskytování služeb, odst. 6.1 Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Navýšení Autorského dozoru:

Položka	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena celkem
Autorský dozor	■	■	■
Cena celkem bez DPH			26 000,- Kč
DPH 21 %			5 460,- Kč
Cena celkem vč. DPH			31 460,- Kč

Cena dle původní smlouvy	1 093 950,- Kč bez DPH
Navýšení dle dodatku č. 3	26 000,- Kč bez DPH
Celková cena po navýšení	1 119 950,- Kč bez DPH

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.3 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: ředitel Správy Liberec ŘSD ČR
Datum: 29. 11. 2014

Valbek, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: [REDACTED]
Funkce: jednatel
Datum: 24 - 11 - 2017