

DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č. obj.: **E618-S-3457/2015/sij**, č. zhot.: **SML-P-2015-010**, ISPROFIN: 551 352 0012
uzavřené dne 27. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“)

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

Název zakázky: Rekonstrukce ŽST Malá Skála

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3457/2015/sij**

ISPROFOND: **5513520012**

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML-P-2015-010**

PREAMBULE

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na úpravě harmonogramu prací na dokončení dokumentace.

Odůvodnění:

Silniční správní úřad obce Malá Skála zamítl žádost o připojení nového příjezdu na pozemky SŽDC nutného pro realizaci stavby. SŽDC proti tomuto rozhodnutí podalo odvolání ke krajskému úřadu Libereckého kraje. Tím dochází k opětovnému oddálení vydání územního rozhodnutí. Na základě tohoto, dalšího oddálení se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně plnění 5. dílčí etapy a proplacení nákladů na dosavadní průběh územního řízení, které trvá od 7. 10. 2016.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 ze dne 27. 11. 2015 takto:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1. 1 Smluvní strany vzájemně odsouhlasily změnu harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Původní příloha č. 5 Harmonogram plnění se tímto Dodatkem ruší a nahrazuje se aktualizovaným Harmonogramem plnění, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. 1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce ŽST Malá Skála“ č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 zůstávají tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. 2 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.3 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění (nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy)

V Praze dne

V Praze dne 28. 11. 2017

- 4 - 12 - 2017

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Martin Koudelka
jednatel
PROJEKT servis spol. s r. o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 90 dnů od podpisu Smlouvy o dílo (termín bez fakturace)	Předložení rozpracování záměru projektu Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie (nebude v budoucnu měněno vzhledem k EIA)	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 25.6.2016 (fakturace ceny ve výši 40 % z celkové ceny díla)	Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování Oznámení EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...) Přípravná dokumentace k připomínkám	Předávací protokol
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 24.8.2016 dnů (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla)	Záměr projektu ke schválení CK MD Oznámení EIA	Předávací protokol

4. <u>Dílčí etapa</u>	do 12.11.2016 (fakturace ceny ve výši 5 % celkové ceny díla)	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami rozhodujícími pro územní řízení včetně kompletní dokladové části DOSS Závěr zjišťovacího řízení	Předávací protokol
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 6.12.2017 (fakturace ceny ve výši 10 % celkové ceny díla)	Územní řízení	Předávací protokol
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 90 dnů od vydání kladného územního rozhodnutí v právní moci (fakturace ceny vy výši 15% celkové ceny díla)	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovanými kompletními připomínkami včetně kompletní dokladové části Územní rozhodnutí v právní moci	Protokol o provedení Díla