

PREAMBULE

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 6 a), b), zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na úpravě harmonogramu prací na dokončení dokumentace.

Důvodem je zdržování vydání územního rozhodnutí ze strany obce Malá Skála

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 ze dne 27. 11. 2015 takto:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany vzájemně odsouhlasily změnu harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Původní příloha č. 5 Harmonogram plnění se tímto Dodatkem ruší a nahrazuje se aktualizovaným Harmonogramem plnění, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce ŽST Malá Skála“ č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.3 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění (nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy)

V Praze dne

29-06-2017

V Praze dne 26. 6. 2017

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Martin Koudelka
jednatel
PROJEKT servis spol. s r. o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 90 dnů od podpisu Smlouvy o dílo (termín bez fakturace)	Předložení rozpracování záměru projektu Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie (nebude v budoucnu měněno vzhledem k EIA)	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 25.6.2016 (fakturace ceny ve výši 40 % z celkové ceny díla)	Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování Oznámení EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...) Přípravná dokumentace k připomínkám	Předávací protokol
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 24.8.2016 dnů (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla)	Záměr projektu ke schválení CK MD Oznámení EIA	Předávací protokol

4. <u>Dílčí etapa</u>	do 12.11.2016 (fakturace ceny ve výši 5 % celkové ceny díla)	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zapracovanými připomínkami rozhodujícími pro územní řízení včetně kompletní dokladové části DOSS Závěr zjišťovacího řízení	Předávací protokol
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.11.2017 (fakturace ceny ve výši 10 % celkové ceny díla)	Územní rozhodnutí	Předávací protokol
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 90 dnů od vydání kladného územního rozhodnutí (fakturace ceny vy výši 15% celkové ceny díla)	Kompletní přípravná dokumentace se zapracovanými kompletními připomínkami včetně kompletní dokladové části	Protokol o provedení Díla