

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. obj.: **E618-S-3457/2015/sij**, č. zhot.: **SML-P-2015-010**, ISPROFIN: 551 352 0012
uzavřené dne 27. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“)

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

Název zakázky: Rekonstrukce ŽST Malá Skála

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3457/2015/sij**

ISPROFOND: **5513520012**

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML-P-2015-010**

PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto dodatku je dohoda obou smluvních stran o změně harmonogramu.

Z důvodu předpokládaných problémů s vydáním kladného územního rozhodnutí se Objednatel a Zhotovitel dohodli na úpravě harmonogramu prací na dokončení dokumentace. Pro možnou úsporu Objednatel vynaložených nákladů na dokumentaci v případě nesouhlasného územního rozhodnutí se rozděluje 4. dílčí etapa. Nově ve 4. etapě zůstává zpracování dokumentace pro ÚR včetně dokladové části DOSS bez zpracování připomínek specialistů Objednatele nemajících vliv na ÚR a závěr zjišťovacího řízení. Zpracování připomínek specialistů Objednatele se přesouvá do nové dílčí etapy č. 6, která bude realizována až na základě vydání kladného územního rozhodnutí. Dále se upravuje datum 5. dílčího termínu z důvodu prodloužení vyřízení ÚR v návaznosti na očekávané problémy ze strany obce Malá Skála. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 ze dne 27. 11. 2015 takto:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany vzájemně odsouhlasily změnu harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Původní příloha č. 5 Harmonogram plnění se tímto Dodatkem ruší a nahrazuje se aktualizovaným Harmonogramem plnění, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. S touto změnou dochází i k aktualizaci části původní přílohy č. 4 Rozpis ceny díla, která se tímto Dodatkem ruší a nahrazuje se aktualizovanou tabulkou Rozpis ceny díla, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce ŽST Malá Skála“ č. obj.: E618-S-3457/2015/sij, č. zhot.: SML-P-2015-010 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.3 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – část aktualizované přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla (nahrazuje část původní přílohy č. 4 Smlouvy)

Příloha č. 2 – aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění (nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy)

V Praze dne

10 -11- 2016

V Praze dne 3. 11. 2016

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Martin Koudelka
jednatel
PROJEKT servis spol. s r. o.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>0 Kč</u> (bez fakturace)	<u>0 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 139 600 Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>1 378 916 Kč</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>854 700 Kč</u> (2.dílčí fakturace)	<u>1 034 187 Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>142 450 Kč</u> (3.dílčí fakturace)	<u>172 365 Kč</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>284 900 Kč</u> (4.dílčí fakturace)	<u>344 729 Kč</u>
6. <u>Dílčí etapa</u>	<u>427 350 Kč</u> (konečná fakturace)	<u>517 093 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>2 849 000 Kč</u>	<u>3 447 290 Kč</u>

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 90 dnů od podpisu Smlouvy o dílo (termín bez fakturace)	Předložení rozpracování záměru projektu Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie (nebude v budoucnu měněno vzhledem k EIA)	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 25.6.2016 (fakturace ceny ve výši 40 % z celkové ceny díla)	Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování Oznámení EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...) Přípravná dokumentace k připomínkám	Předávací protokol
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 24.8.2016 dnů (fakturace ceny ve výši 30 % celkové ceny díla)	Záměr projektu ke schválení CK MD Oznámení EIA	Předávací protokol

4. <u>Dílčí etapa</u>	do 12.11.2016 (fakturace ceny ve výši 5 % celkové ceny díla)	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zapracovanými připomínkami rozhodujícími pro územní řízení včetně kompletní dokladové části DOSS Závěr zjišťovacího řízení	Předávací protokol
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.3.2017 (fakturace ceny ve výši 10 % celkové ceny díla)	Územní rozhodnutí	Předávací protokol
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 90 dnů od vydání kladného územního rozhodnutí (fakturace ceny ve výši 15% celkové ceny díla)	Kompletní přípravná dokumentace se zapracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části	Protokol o provedení Díla