

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **„II/374 ADAMOV - BÍLOVICE MOST 374-039“**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

**a**

### **ZHOTOVITEL**

#### **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25869523  
oddíl B, vložka 2419

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- V průběhu zemních prací na výkopu stavební jámy pro opěru OP2 byla zjištěna kolize s opěrou původního mostu, jejíž půdorysná ani výškopisná poloha nebyla známa. Na základě geotechnického průzkumu po obnažení podloží byly zjištěny odlišné základové poměry oproti PDPS.
- V průběhu zemních prací na výkopu stavební jámy pro opěru OP1 byla zjištěna kolize s opěrou původního mostu, jejíž půdorysná ani výškopisná poloha nebyla známa. Křídla mostu nebyla zavěšena na opěře, ale jejich založení bylo hlubinné. Není tudíž možné provést založení velkopřůměrovými pilotami, ale bylo navrženo řešení založení na mikropilotách.

Zdůvodnění změny lhůt plnění:

- Nutné prodloužení lhůty plnění o 2 týdny z důvodu zpracovávání projektové dokumentace nově navrženého založení, před započítáním stavebních prací na založení mostu.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- |                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště            | <b>do 15 dnů od výzvy objednatele</b> |
| 2. Dokončení a předání stavby                        | <b>do 15. 12. 2017</b>                |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | <b>do 30 dnů od dokončení stavby</b>  |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů            | <b>do 60 dnů od dokončení stavby</b>  |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**21.514.254,95 Kč**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně článku XVI. odst. 4. Smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Olomouci, dne 03.11.2017

V Brně, dne 29.11.2017



IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---