

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo a Smlouvě příkazní

#### Název zakázky: „Projektová dokumentace oprav VB oblast Opava“

č. smlouvy zhotovitele: 16008

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-12890/2016

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON)

zastoupená Ing. Gabrielem Jursou, ředitelem SON

Bankovní spojení: xxxxx

Kontaktní adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

P. O. Box 61, 772 00 Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxx

xxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxxxx

xxxxx

Technický dozor objednatele:

xxxxx

**Zhotovitel: JM YARD service s.r.o.**

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35856

Se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 28633202, DIČ CZ28633202

Zastoupená Bc. Martinem Mikeskou, jednatelem

Bankovní spojení: xxxxx

č. účtu: xxxxx

Zastoupení ve věcech technických a realizačních :

xxxxx

(osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Ing. Jan Mikeska, xxxxx

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-12890/2016 ze dne 22.11.2016 (dále jen „Smlouva“):

#### **1. ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s částí 5 přílohy č. 1 Smlouvy na změně ceny díla, jelikož v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, které jsou nezbytné a zhotovitel je nemohl při sestavování nabídky objektivně předpokládat, a změna zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů

spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení. Současně by změna zhotovitele způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

- 1.2 Změna předmětu plnění je specifikována v přílohách Dodatku č. 1 - Změnovém listu č. 1.
- 1.3 S ohledem na výše uvedenou změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že cena díla bez DPH uvedená v článku 5.2 Smlouvy se mění tak, že se do části ceny týkající se Projektové dokumentace „Oprava výpravní budovy Odry“ doplňuje nová položka:

**c) Úprava projektové dokumentace dle změnového listu č. 1**

Cena bez DPH:	80 000,-Kč
DPH:	16 800,-Kč
Cena s DPH	96 800,-Kč

**2. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA**

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně termínů pro dokončení díla uvedených v bodu 4.1 Smlouvy tak, že u Projektové dokumentace „Oprava výpravní budovy Odry“ je stanoven nový termín pro Zpracování a předání projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení včetně dokladové části, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podání žádosti o stavební povolení v rozsahu dle změnového listu č. 1 a Zajištění veškeré inženýrské činnosti v zastoupení objednatele až po předání stavebního povolení nejpozději do 31.12.2017.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 1 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.
- 3.4 Součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 27.11.2017

V Ostravě dne 30.11.2017

.....  
**Ing. Gabriel Jursa**

ředitel Správy osobních nádraží Olomouc  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Bc. Martin Mikeska**

Jednatel společnosti



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

<b>Změnový list díla</b>	<b>Projektová dokumentace oprav VB oblast Opava</b>	<b>Číslo: 1</b>
<b>Název VZ:</b>	<b>Projektová dokumentace oprav VB oblast Opava</b>	
<b>Evidenční číslo VZ:</b>	295019	

<b>Změnu navrhuje:</b>	JM YARD service s.r.o., se sídlem Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 28633202 (zhotovitel)	<b>Změna předložena dne:</b> 1.11.2017
<b>Předmět změn:</b>	U Projektové dokumentace „Oprava výpravní budovy Odry“ požaduje zadavatel provedení těchto změn: <ul style="list-style-type: none"><li>a) Vestavba veřejných WC do vnitřních prostor VB</li><li>b) Výměna všech výplní otvorů</li><li>c) Vybudování bezbariérové rampy před vstupem do VB, která způsobila potřebu vydání územního rozhodnutí</li><li>d) Dopracování profesí ZTI, UT a EL</li><li>e) Rozdělení profesní místnosti</li><li>f) Zrušení 2 ks dveří ze směru od nástupiště</li></ul> U Projektové dokumentace „Oprava výpravní budovy Valšov“ nebude dodavatelem, proveden výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení.	
<b>Zdůvodnění změn:</b>	Výše uvedené změny PD jsou požadovány zadavatelem. V důsledku provedených změn PD dojde k rozsáhlé změně oproti prvotnímu zadání PD, která byla předmětem veřejné zakázky. Výše uvedené změny vyvolaly nové náklady zhotovitele: <ul style="list-style-type: none"><li>• Náklady na úpravu PD „Oprava výpravní budovy Odry“ ve výši 60.000,- Kč bez DPH</li><li>• Náklady na správní poplatky na vydání územního rozhodnutí ve výši 20.000,- Kč bez DPH s ohledem na akci „Oprava výpravní budovy Odry“</li></ul>	
<b>Odkaz na dokumentaci:</b>	Zadávací dokumentace VZ.	

<b>Dopad na cenu: (bez DPH)</b> Původní cena z cenové nabídky: 620.000,- Kč	<b>Dopad do času:</b> Termín pro provedení změny: 31.12.2017
Odpočty: 0,- Kč	
Přípočty: 80.000,- Kč	
Nová cena díla: 700.000,- Kč	

Procentuální změna veškerých ZL k původní hodnotě zakázky dle odst. 5 § 222 ZZVZ:	12,90 %
Procentuální změna veškerých ZL k původní hodnotě zakázky dle odst. 9 § 222 ZZVZ:	10,48 %

<p>Vyjádření zástupce Zhotovitele - vedoucího prací:</p>  <p>.....  podpis</p>
<p>Vyjádření zástupce Zhotovitele - osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:</p>  <p>.....  podpis</p>
<p>Vyjádření zástupce Objednatele - osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:</p>  <p>.....  podpis</p>

Změnový list:

schvaluji

schvaluji

neschvaluji

neschvaluji

vrátit k přepracování

vrátit k přepracování

.....  
Bc. Martin Mikeska  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech smluvních  
za zhotovitele

.....  
xxxxx  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech smluvních  
za objednatele