

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170008
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229150001, 229160013

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 708900005

DIČ: CZ708900005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Stavitelství - Háněl s.r.o.**

Adresa sídla: Proseč, Zábořská 9, Záboří, PSČ 539 44

Statutární orgán: Radek Háněl, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Radek Háněl, jednatel

Zástupce pro věci technické: Radek Háněl

IČ: 01732838

DIČ: CZ01732838

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32292

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170008 na akci „*Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy a areálu*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 05. 2018**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Důvodem změny termínu dokončení díla je komplikované a časově náročné projednávání podmínek pro následné uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura CETIN, která je výlučným vlastníkem překládaného zařízení. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací byla uzavřena 21.11.2017. Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám, které nejsou vzhledem k charakteru prací příznivé pro realizaci těchto prací, bude překládka realizována v roce 2018 v období klimaticky vhodných podmínek.

Tato problematika se týká akce č. 229150001 *Provozní středisko Vysoké Mýto, přístavba garáží, přístřešku a úprava odstavných ploch*, akce č. 229160013 *Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy* bude fyzicky dokončena v termínu do 30.11.2017.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170008 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....

.....

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel