



TSKRP008KHV7

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo

5. května – protihluková bariéra – Praha 4, č. akce 999091

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2300/2
číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105945

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č.ú.: 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace
investičních staveb
Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel:

1) OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Novotným, ředitelem divize R - Silnice, na základě plné moci
udělené představenstvem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 750 7621/0100

2) SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zastoupená: Ing. Rastislavem Súřovským
vedoucím odděpného závodu Dopravní stavby STŘED
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 73 882
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

tj. společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „OHL ŽS – SWIETELSKY“ se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00 se správcem společnosti OHL ŽS, a.s.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Novotný (na základě plné moci)
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Zlatník,
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Lumír Pyszko

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **5. května – protihluková bariéra – Praha 4, č. akce 999091** ze dne **18. 7. 2016** ve znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

Jedná se o následující změny:

- (A) Při provádění založení stavby bylo zjištěno, že z dispozičních důvodů nelze provést založení konce úseku č. 3 na velkoprofilových pilotách. Bylo provedeno založení za pomoci úhlové zdi a mikropilot.
- (B) Během provádění zemních prací nebyla zajištěna vhodná zemina pro reprofilaci svahů za protihlukovou bariérou, z tohoto důvodu byl dovezen vhodný materiál.
- (C) Dále po dohodě s investorem došlo ke změně rozsahu antigraffiti nátěrů (tyto nebyly provedeny na PMMA panelech).
- (D) V průběhu zakládacích prací bylo odstraněno servisní schodiště u OP1 vpravo od Michelské estakády - toto je nahrazeno novým schodištěm.
- (E) Pod příhradovými konstrukcemi se nacházel nezpevněný terén, na kterém docházelo k růstu zeleně. Tato zeleň by mohla technicky poškozovat konstrukci, a proto bylo nutné plochu upravit a zabezpečit proti růstu zeleně.
- (F) U mostního objektu nebylo možné provést založení dle DZS (dokumentace zadání stavby), z důvodu zjištěného přívodu veřejného osvětlení. Bylo provedeno zvětšení dříků P2 a založení do úrovně spodní stavby podchodu P519.
- (G) Při kontrolním dni byly specifikovány detaily napojení asfaltových vrstev na litý asfalt, odvodnění šachet se vsakováním, pororoštových stupňů k únikovým východům a odstranění stávajícího oplocení.

(H) Po přívalových deštích bylo zjištěno, že dochází ke splavování zeminy ze svahů v okolí podchodu P519 a dále pak od P4 po konec úseku č. 3. Po konzultaci s investorem a autorským dozorem bylo navrženo opatření za pomoci gabionových konstrukcí.

(I) Na základě prodloužení stavby, z důvodu špatných podkladů pro vytyčení sítí ve správě společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., bylo prodlouženo dopravně inženýrské opatření.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno).

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	153 081 017,11 Kč
DPH 21 %:	32 147 013,59 Kč
Původní cena vč. DPH:	185 228 030,70 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	6 709 729,83 Kč
DPH 21%:	1 409 043,27 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	8 118 773,10 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	683 944,15 Kč
DPH 21%:	143 628,27 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	827 572,42 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	159 106 802,79 Kč
DPH 21/%	33 412 428,58 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	192 519 231,37 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

3. V Čl. IV. se doplňuje nový odst. 3, který zní:

3. Pro cenu díla prováděného dle této smlouvy platí ve smyslu příslušných právních předpisů sazba DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Na rozsah díla, které odpovídá ve smyslu sdělení ČSÚ č. 275/2008 Sb. charakteru prací specifikovaných v klasifikaci produkce pod kódem CZ – CPA 41, 42, 43, je dodavatel povinen vystavit doklad ve smyslu § 92e zák. č. 235/2004 Sb. včetně uvedení příslušné sazby daně, výši DPH neuvede. Na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Obě smluvní strany jsou plátcí DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

4. Stávající odst. 3 a 4. čl. IV. Smlouvy se nově označují jako odst. 4. a 5.

5. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14, který zní:

14. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Pavla Novotného

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 11. 2017
za Objednatele:

[Redacted signature]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[Redacted signature]

Ing. Jiří Trávníček

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne
za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Pavel Novotný
ředitel divize R - Silnice společnosti OHL ŽS, a.s.
Na základě plné moci

[Redacted signature]

Ing. Rastislav Sůľovský
vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby
STŘED společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY ®
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

[Handwritten signature]