

kw sml. 25P1116
o 1066



107832

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/150 Okrouhlice - most evid. č. 150-022, D č. 5				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	ihned				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	28.11.2017	
Projednáno s:	ODSH/R.Handa	28.11.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	28.11.2017	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	28.11.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	28.11.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	28.11.2017
	Správce rozpočtu:	OE/H.Sošková	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25253361), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 27.11.2017 09:43:05):

D č. 5 , změna dílčího termínu plnění

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PAFY

ke sml 2581/16
č. 1066

Číslo smlouvy objednatele: 91408
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/1012/0248

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“
č. dodatku 107832

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
 zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, k podpisu pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
 zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
 Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
 Číslo účtu: 4 200 201 278/6800
 IČO: 708 90 749
 (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Adresa: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
 zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby
 Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
 Číslo účtu: 8010-308211883/0300
 IČO: 25253361
 DIČ: CZ25253361
 zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
 (dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu dodatečného požadavku Policie ČR DI Havlíčkův Brod na provedení měření intenzity nasvětlení přechodu pro chodce na silnici II/150 k vydání Rozhodnutí o předčasném užívání. Stavební práce jsou plně dokončeny, stavba je dle vyjádření Policie ČR DI schopna uvedení do předčasného užívání, ale je třeba provést toto měření. Vzhledem k návaznosti na provedení stavebních prací na povolené výluky byly tyto dokončeny v termínu, ale nebylo možné stihnout provedení měření nasvětlení tak, aby byl dodržen termín provozování v rámci předčasného užívání určený smlouvou o dílo.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy o dílo ve smyslu pozdějších dodatků takto:

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

po podpisu smlouvy,
předpoklad duben 2016

Zpracování RDS na demolici stávajícího mostu SO 001, mostní provizorium SO 170, úpravu trakčního vedení SO 411 a SO 201, most ev. č. 150-022 vč. přeložek sítí

do 3 měsíců od podpisu SOD

Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2016

do 1 měsíce od podpisu SOD

Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2017

do 20. 2. 2017

Zprovoznění úseku silnice SO 120 v rámci předčasného užívání

do 7. 11. 2016

Stavební připravenost pro montáž mostního provizoria
(základy, ochranná stěna stodoly, přeložka CETIN, ...)

do 30. 12. 2016

Uvedení do předčasného užívání SO:

do 31. 10. 2017

SO 201 – Most ev. č. 150-022

SO 121 – Silnice II/150 – km 0,393 00 - 0,534 00 v úseku km 0,393 – 0,495

SO 122 – Silnice III/34713

SO 123 – Místní komunikace a zpevněné plochy v části u obecního úřadu a u hasičské zbrojnice

SO 134 – Obnova chodníků pro pěší – podél silnice III/34713 (SO 122) a místní komunikace v části u obecního úřadu (SO 123)

Uvedení do předčasného užívání SO:

do 30. 11. 2017

SO 121 – Silnice II/150 - km 0,495 – 0,534

SO 123 – Místní komunikace a zpevněné plochy - v prostoru u COOP prodejny a u stávající stodoly

SO 124 – Silnice III/34723 – bude dokončen v návaznosti na dokončení SO 121

SO 134 – Obnova chodníků pro pěší – pravá strana před a za mostem v celé délce a levá strana od nově zřizovaného přechodu směrem na Havlíčkův Brod

SO 430 – Přeložka el. vedení VO

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 15. 12. 2017

V období zimní údržby silnice II/150, tj. od 1. 11. do 31. 3., nesmí být prováděny žádné stavební práce a činnosti, které by omezovaly nebo znemožňovaly provádění této zimní údržby.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit

předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

- | | |
|--|--|
| Zahájení realizace stavby – předání staveniště | po podpisu smlouvy,
předpoklad duben 2016 |
| Zpracování RDS na demolici stávajícího mostu SO 001, mostní provizorium SO 170, úpravu trakčního vedení SO 411 a SO 201, most ev. č. 150-022 vč. přeložek sítí | do 3 měsíců od podpisu SOD |
| Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2016 | do 1 měsíce od podpisu SOD |
| Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2017 | do 20. 2. 2017 |
| Zprovoznění úseku silnice SO 120 v rámci předčasného užívání | do 7. 11. 2016 |
| Stavební připravenost pro montáž mostního provizoria
(základy, ochranná stěna stodoly, přeložka CETIN, ...) | do 30. 12. 2016 |
| Uvedení do předčasného užívání SO: | do 31. 10. 2017 |
| SO 201 – Most ev. č. 150-022 | |
| SO 121 – Silnice II/150 – km 0,393 00 - 0,534 00 v úseku km 0,393 – 0,495 | |
| SO 122 – Silnice III/34713 | |
| SO 123 – Místní komunikace a zpevněné plochy v části u obecního úřadu a u hasičské zbrojnice | |
| SO 134 – Obnova chodníků pro pěší – podél silnice III/34713 (SO 122) a místní komunikace v části u obecního úřadu (SO 123) | |
| Uvedení do předčasného užívání SO: | do 15. 12. 2017 |
| SO 121 – Silnice II/150 - km 0,495 – 0,534 | |
| SO 123 – Místní komunikace a zpevněné plochy - v prostoru u COOP prodejny a u stávající stodoly | |
| SO 124 – Silnice III/34723 – bude dokončen v návaznosti na dokončení SO 121 | |
| SO 134 – Obnova chodníků pro pěší – pravá strana před a za mostem v celé délce a levá strana od nově zřizovaného přechodu směrem na Havlíčkův Brod | |
| SO 430 – Přeložka el. vedení VO | |
| Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části | do 15. 12. 2017 |
- V období zimní údržby silnice II/150, tj. od 1. 11. do 31. 3., nesmí být prováděny žádné stavební práce a činnosti, které by omezovaly nebo znemožňovaly provádění této zimní údržby.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.“

Článek II

1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo objednatele 91408, č. zhotovitele 2016/1012/0248 uzavřené dne 12. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2016, dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2016, dodatku č. 3 ze dne 18. 10. 2017 a dodatku č. 4 ze dne 25. 10. 2017 na akci „II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“ (dále jen Smlouva o dílo), a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 29. 11. 2014


Za objednatele:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


V Pardubicích dne 28. 11. 2014

Za zhotovitele:



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Stránka 4 z 4

 Chládek & Tintěra
PARDUBICE

tel.: +420 456 791 111
fax: +420 466 310 301
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápenáku 2077, P.Č.Č. 530002