

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2017/12/01/0545
(dále jen dodatek)
Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou
k podpisu zmocněna paní Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1649335379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jarmila Holušová
Další osoby budou uvedeny v zápise o předání staveniště

dále jen objednatel

Zhotovitel: BYSTRONĚ Group a.s.
se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívov
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, B, vložka 3238
IČ: 27800466
DIČ: CZ 27800466.
Zastoupený panem: Michalem Bystroněm, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1615600277/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Kašpar

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017, jejímž předmětem je realizace stavby Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU (dále také jen smlouva)

II. Úvodní ustanovení

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné provést tyto změny plnění:

Předmět změny: Výměna podloží, odvoz nevhodného výkopku ke zpětnému zásypu s návozem nového kameniva.

Popis a zdůvodnění změny:

1. Tato změna byla vyvolána provedenými výkopy v jižní části objektu SO02, za účasti geologa stavby, které byly nepředvídatelné a skryté pod stávajícím terénem.
2. Základová spára v místě základových pásů v jižní části objektu SO02 je ze statického hlediska neúnosná a byla geologem stavby navržena výměnná vrstva, pod projektovaným podsypem základů kamenivem fr. 16-32.
Jedná se o prohloubení základové spáry o 400mm s rozšířením základových pásů o 500mm na každou stranu ze štěrkodrti fr. 0-63 mm hutněnou po 2 vrstvách v úrovni 300mm a 400 mm nad základovou spárou.
3. Další změnou je nevhodnost vytěženého výkopku ke zpětnému použití pro zásyp základových konstrukcí. Tato zemina je tvořena ze šedého prachovitého jílu měkké konzistence, která je neuhutnitelná. Tedy musí být odvezena na skládku a nahrazena kamenivem fr. 0-63mm.
4. Z výše uvedených důvodů, které na stavbě nastaly se délka realizace základových konstrukcí objektu SO02 prodlouží.

Cena za provedení těchto prací činí **442 941,08 Kč bez DPH**

Na základě výše uvedeného dojde k navýšení ceny díla – vícepráce.

Vyčíslení:

Navýšení ceny díla celkem o 442 941,08 Kč bez DPH .

Cena díla celkem ze smlouvy: 34 855 654,36 Kč bez DPH

Cena díla po započtení víceprací : 35 298 595,44 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to o provedení víceprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení víceprací v rozsahu dle odst.1 tohoto článku dodatku v celkové výši 442 941,08 Kč bez DPH.
3. S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši **442 941,08 Kč bez DPH** se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **35 298 595,44 bez DPH.**
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tyto vícepráce nebudou mít vliv na konečný termín plnění díla.

IV. Ostatní ustanovení

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah víceprací a jejich cena.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba usnesením č. 368/ZMOb1418/21 ze dne 22.11.2017.

V Ostravě dne: 07.12.2017

.....
Mgr. Zuzana Bajgarová
Místostarostka

.....
Michal Bystroň
člen představenstva