

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
v oddílu A, vložce 13565
Jednající: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
v oddílu B, vložce 785
Jednající: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva
IČ: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. VIII. Výkon inženýrské činnosti, odst. 3 smlouvy o dílo ze dne 10. 07. 2014, jejímž předmětem je provedení díla „**Morava, Uherské Hradiště – zvýšení kapacity koryta II. etapa**“, kterým se rozumí vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí.
2. Dodatkem č. 5, čl. VIII. Výkon inženýrské činnosti, odst. 3 byl prodloužen termín podání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí do 30. 06. 2017 a předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí do 29. 09. 2017.
3. Chybějící dokument pro zahájení územního řízení ze strany zhotovitele a to Smlouva o budoucí kupní smlouvě s paní Nedbalovou, byl podepsán dne 21. 07. 2017. Z toho vyplývá 22 dní prodlení. Toto prodlení bylo sankcionováno, viz. příloha č.1. Oznámení o zahájení územního řízení je ze dne 25. 09. 2017. Celkové prodlení je 88 dní. Toto prodlení nemohl zhotovitel ovlivnit, a tudíž nepodléhá sankcím.
4. Z důvodů uvedených v odstavci 3 se smluvní strany dohodly na posunutí předpokládaného termínu předání pravomocného územního rozhodnutí o 88 dní a to do 25. 12. 2017.

Čl. VIII, odst. 3. nově zní:

VIII. Výkon inženýrské činnosti

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí: **do 25. 12. 2017**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne: 5.12.2017

V Brně, dne: 9.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
Předseda představenstva