

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-024 ze dne 27.4.2017
ev. č. SMVS 107V791001624, 107V791001625

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ 60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDAKCE], ředitel odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjaavk
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34503,
ze dne 17. prosince 2014

Sídlo: SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 036 54 371

DIČ: CZ 036 54 371

Zastoupená: **Ing. Pavlem Kafkou, jednatelem**

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kafka, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Ing. Pavel Kafka, jednatel, tel.: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: py3tzuq
(dále jen „zhotovitel“),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8 článku **15 Ostatní ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-024 ze dne 27.4.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.10.2017 na zhotovení díla - stavby „**Dobronín - rekonstrukce objektu č. 29 a budovy č. 27**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** z důvodu okolností, které nastaly po uzavření dodatku č. 1, tj. zpožděná dodávka bezpečnostních dveří od výrobce a tím nemožnost provádění navazujících prací a kalamitní stav (vichřice) v období 29. - 30.10.2017.

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.2. článku **4. Doba a místo plnění** a nahrazuje se zněním: „4.2. Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: **nejpozději do 15.12.2017**“.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk.
3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 30-11-2017

Za objednatele



ředitel odboru řízení staveb
AHNM

V Havlíčkově Brodě dne 30.11.2017

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Kafka
jednatel
STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.