

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0514-2017-15 „Oprava odvodnění ramp“,
sklady Ústí nad Orlicí uzavřené dne 18. 10. 2017 (dále jen smlouva)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Vlastimil Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, Ř OPNI AHNM Praha, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: p [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Pavel Žákovec

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Přerově pod. č.j.: ŽU-3048/4462/00 ze dne 19.6. 2000, ev.č. 380801-27890

Místo podnikání : [REDACTED]

Bytem : [REDACTED]

IČ: 70627177

DIČ: CZ6712080265

Bankovní spojení: Komerční banka a.s

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon, mobil : [REDACTED]

Fax :

Email : : [REDACTED]

Datová schránka :

Adresa pro doručování : [REDACTED]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání a upřesnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Jedná se o tyto vícepráce a méněpráce :

Po zahájení stavebních prací **na rampě u budovy č. 49** došlo při zhutnění podkladu k většímu poklesu podloží, které je potřeba podsypat štěrkovým podsypem tl. 5cm na ploše 293,32m² (+41 064,80Kč) a dále provést větší rozsah bednění okraje rampy o 11m² (+2 585,- Kč), z důvodu odpadnutí okraje betonové desky rampy.

Po zahájení bouracích prací **na rampě č. 31** u bud. č. 15 se po obnažení bet. desky zjistila větší tloušťka betonové desky, která činí cca 30cm (v rozpočtu tl. 15cm) a tato skutečnost se projeví také v navýšení bourání betonu o 5,07m³ (+7 605 Kč) a řezání betonu do hl. 30cm v délce 40,35m (+6 052,50 Kč).

Při bourání betonové podlahy na rampě č. 31 došlo k nepředpokládanému odtržení plochy, přičemž došlo k mírnému zvýšení výškové úrovně rampy. Navržený ACO žlab tak pozbývá své funkce a z toho důvodu bude proveden ACO žlab pouze v čelní části 5m, která není zastřešena. Ve zbývajících částech trasy 21m bude voda svedena do kanaliz. potrubí DN 100mm (+3 150,- Kč), který nahradí ACO žlab. Dojde tak k odpočtu ACO žlabu (-12 000 Kč) a roštové mřížky (-7 200 Kč) v délce 16m.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 41 257,30 Kč bez DPH, navýšení činí 3,33% z původní ceny díla.

1. V článku 2 „**Předmět smlouvy**“ se v b. 2.1.1.

na rampě u budovy č. 49 se slova
„*provedení štěrkopiskového podsypu (tl. 5cm)*,“
nahrazují slovy :
„*provedení štěrkopiskového podsypu (tl. 10cm)*,“

a v prvním řádku 2. odstavce se nahrazuje znění uvedené

2. V článku 2 „**Předmět smlouvy**“ se v b. 2.1.1.

na rampě b.č. 31 - a) vně budovy č. 15 se slova
„*řezání spár v betonu, vybourání poškozené betonové desky rampy (tl. 15cm)*,“
nahrazují slovy :
„*řezání spár v betonu (do hl. 30cm), vybourání poškozené betonové desky rampy (tl. 30cm)*,“

a dále se v tomto odstavci na konci textu za slovy „naložení, odvoz a uložení vybourané suti na skládce“ vkládají slova:

„*dodávka a montáž kanalizační trouby DN 100mm*“

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změn.

3. V článku 3 „Cena za dílo“, odst. 3.1. a 3.2. výše uvedené smlouvy mění takto :

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 278 595,01 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondvěstěšedesátosmtisícpětsetdevadesát pět korun českých a jeden haléř).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **268 504,95 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 547 099,96 Kč.**“

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změn.

4.

1. Tímto dodatkem se přílohy č. 1a, 1b, 2a, 2b, 3 smlouvy nahrazují přílohami č. 1a, 1b, 2a, 2b, 3 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy:

- Příloha č. 1a – cenová nabídkarampa u budovy č. 49
- Příloha č. 1b – cenová nabídkaTZ rampy u b.č. 49
- Příloha č. 2a – cenová nabídkarampa b.č. 31
- Příloha č. 2b – cenová nabídkaTZ rampy b.č. 31
- Příloha č. 3 – cenová nabídkasouhrnný rozpočet

