

## DODATEK č. 3

### ke Smlouvě o dílo

na stavební práce

„Obnova odtokových poměrů povodí P30, vč. recipientu“

Kód akce: A1246

č. objednatele: KOH/Kr/126/2014 - D3

---

### SMLUVNÍ STRANY

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

Hrbovická 2

403 39 Chlumec


IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:



(dále jen **objednatel**)

a

**North stav a.s.**

Jateční 3377/47

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25045997

DIČ: CZ25045997

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1171

Zastoupena: Lubošem Peškem, předsedou představenstva společnosti

Ve věcech technických: Martinem Bičákem, předsedou dozorčí rady společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu:



(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIX., bodem 8. Smlouvy o dílo na stavební práce „Obnova odtokových poměrů povodí P30, vč. recipientu“, kód akce: A1246 (dále jen Smlouva o dílo), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu o dílo, uzavřenou dne 11. 9. 2014 pod č. objednatele KOH/Kr/126/2014, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného 28. 5. 2015 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 23. 10. 2015, a uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým se mění článek IV. předmětné Smlouvy o dílo.

## **II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU**

Plnění předmětu díla bylo přerušeno na jaře roku 2015 z důvodu zpracování revize prováděcí projektové dokumentace (bylo řešeno Dodatkem č. 1 ke stávající smlouvě o dílo). Revidovaná prováděcí projektová dokumentace byla vyskladněna v srpnu roku 2015 a vyvolala:

- a) změnu stávající smlouvy o dílo ve věci předmětu díla a lhůty pro ukončení a předání díla (bylo řešeno Dodatkem č. 2 ke stávající smlouvě o dílo),
- b) nutnost realizace nového díla, konkrétně akce „Pařidelský lalok - konstrukce přítěžovací lavice a obnova odvodnění pod horizontem +240 m n. m“, s kódem A1344.

Z daného vyplynulo, že je nutné nejdříve zrealizovat podmiňující akci A1344 a následně pak bude možné dokončit akci A1246.

Vzhledem k tomu, že u akce A1344 je lhůta pro ukončení a předání předmětu díla stanovena do 31. 8. 2016, musí být posunuta lhůta pro ukončení a předání předmětu díla akce A1246 do 30. 9. 2016.

## **III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

### **1. Článek IV. Smlouvy o dílo ve znění jejího Dodatku č. 2 v tomto znění:**

„Ukončení a předání předmětu díla: **do 31. července 2016.**“

**se nahrazuje novým zněním:**

„Ukončení a předání předmětu díla: **do 30. září 2016.**“

### **2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo ve znění jejího Dodatku č. 1 a č. 2 se nemění.**

## **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 3 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 3, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřeno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Chlumci dne 27. 7. 2016

**PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**  
**STÁTNÍ PODNIK**  
**Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC**

-1-




Ing. Petr Lenc  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)

V Ústí nad Labem dne 28. 7. 2016



NORTH STAV, a.s.  
Jateční 3377/47  
400 01 Ústí n. L.  
Tel.: 475 601 557  
Tel.: 475 600 252  
IČO: 25045997  
DIČ: CZ25045997



Luboš Pešek  
předseda představenstva  
North stav a.s.  
(zhotovitel)

