

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
na stavební práce

„Obnova odtokových poměrů povodí P30, vč. recipientu“

Kód akce: A1246

č. objednatele: KOH/Kr/126/2014

I. SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 CHLUMEC

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen:

Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

a

North stav a.s.

Jateční 3377/47

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25045997

DIČ: CZ25045997

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1171

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena:

Lubošem Peškem, předsedou představenstva

ve věcech technických: Martinem Bičákem, předsedou dozorčí rady

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIX., bodem 8. Smlouvy o dílo na stavební práce „Obnova odtokových poměrů povodí P30, vč. recipientu“, kód akce: A1246, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou smlouvu o dílo, uzavřenou dne 11. 9. 2014 pod č. objednatele KOH/Kr/126/2014, uzavírají tento Dodatek č. 1., kterým se mění článek IV. předmětné smlouvy.

II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Nově vzniklé erozní rýhy a zátrh ve spodní části příkopu P.1 neumožňují provedení díla dle předané realizační projektové dokumentace. V návaznosti na uvedený stav je reálný předpoklad, že v rámci revize a aktualizace PD nastanou změny v zaústění příkopů P.1.1, P.2 a P.3, včetně pravobřežního zaústění podpovodí a napojení příkopu P.1 do propustku příkopu P30 (na horizontu 199,6 m n. m.).

Revize a aktualizace realizační projektové dokumentace je zadavatelem zajišťována nejpozději k 30. 6. 2015.

Z uvedených důvodů se termín předání díla prodlužuje do 30. listopadu 2015.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek IV. Smlouvy o dílo v tomto znění:

Ukončení a předání předmětu díla: **do 30. listopadu 2014 (stěžejní stavební práce), nejpozději do 29. května 2015 (povrchové úpravy terénu)**

se nahrazuje novým zněním:

Ukončení a předání předmětu díla: **do 30. listopadu 2015.**

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o dvou stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran a jeho účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

V Chlumci dne

P. F. 2015
PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 402 39 CHLUMEC

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

V Ústí nad Labem dne 28.5.2015

Luboš Rešek
předseda představenstva
North stav a.s.
(zhotovitel)



NORTH STAV, a.s.
Jateční 3377/47
400 01 Ústí n. L.
Tel.: 475 600 252
IČO: 25045997
DIČ: CZ25045997