

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2017/031
č. zhotovitele: 170073**

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. David Smítka, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

statutární orgán: Ing. Martin Vilč, člen představenstva

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2017/031

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„Prlovský potok II.“; dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Prlovský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-051,

IDVT: 10194617, ř. km: 0,000 – 0,600, katastrální území: Prlov

1. Předmětem dodatku této smlouvy je změna ceny plnění v důsledku potřeby zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Požadavek vyplynul na základě výrobního výboru konaného dne 19.9.2017 ze strany zadavatele z důvodu dosažení stability rekonstruovaných opěrných zdí.
2. Tyto práce jsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace na základě kalkulace prací IG průzkumu od firmy K - GEO s.r.o., sídlem Masná 1, 702 00 Ostrava.

Handwritten signature

3. Zhotovitel souhlasí s touto změnou.

II. Změna

Do článku I. Předmět smlouvy se do odstavce 6 doplňuje

- Zajištění geotechnického průzkumu v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky se odstavce 1. nahrazuje novým zněním:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst 1.1 smlouvy č. S957/2017/031 a tohoto dodatku náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **652 270,- Kč bez DPH**, slovy šestsetpadesátdvatisícdvěstěsedmdesát korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 60 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 46 500,- Kč bez DPH, c) tohoto článku 35 000,- Kč bez DPH, d) tohoto článku 510 770,- Kč bez DPH.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Rekapitulace

Původní cena dle SOD	596 500,- Kč
Změna – vícepráce	+ 55 770,- Kč
Nová cena	652 270,- Kč

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

III. Závěrečná ujednání


1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/031.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smlouvu je možno měnit dalšími oboustranně schválenými písemnými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) tohoto dodatku v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy

účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.



20. 10. 2017

V Ostravě d



Dopravoprojekt a.s.
ul. 5/5,
600 Ostrava

Lesy České republiky, s.p. [01]
sídlem Práznystava 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
práva toků - oblast povodí Moravy.....
áren 781, 755 01 Vsetín
Ing. Pavla Pernica
Vedoucí ST OPM Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Přílohy : Zápis z výrobního výboru ze dne 19.9.2017
Kalkulace prací IG průzkumu firmy K – GEO s.r.o.

9

AKCE: **PD Prlovský potok II**

ČÍS. ZAK.: 170073 DSP+PDPS

MÍSTO JEDNÁNÍ: Obecní úřad Prlov + pochůzka v terénu VT

DATUM JEDNÁNÍ: 19.9.2017

HODINA: 9:30

PŘÍTOMNI: Dle prezenční listiny

Zápis z jednání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Vodní tok Prlovský potok

K.ú.: Prlov

ČHP: 4-11-01-051

IDVT: 10194617

Investor stavby: Lesy České republiky, s.p. , Správa toků – oblast povodí Moravy Vsetín

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

OBSAH JEDNÁNÍ:

Projektant předložil návrh technického řešení úprav vodního toku.

Návrh byl prezentován v situaci na podkladu katastrální mapy. Po projednání byla vykonána prohlídka přímo v terénu vodního toku.

Bylo dohodnuto:

- 1) Zábradlí na opěrné zdi podél komunikace

Bylo zjištěno, že správcem komunikace podél vodního toku Prlovský potok je Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., jedná se o komunikaci III.třídy č. 0499. Tato organizace bude požádána o financování zádržného systému – zábradlí na opěrné zdi podél komunikace dle platných norem.

- 2) Opěry mostů a lávek

Na LB podél komunikace bude provedena rekonstrukce opěrné zdi průběžně, z čehož vyplývá nutnost vybudování nových mostovek pro mostky a lávky přes vodní tok. Rekonstrukce LB zdi bude přerušena pouze v místech zakrytí toku ř.km 0,247-0,272 a ř.km 0,379-0,424, zakrytí toku zůstanou zachována z důvodu existence staveb v přímé blízkosti (zakrytí jsou v majetku Obce Prlov). Investorem objektů mostovek a opěr mostků na PB bude obec Prlov. Starosta obce si nechá od projektanta (na základě objednávky) vypracovat studii o opravě a rekonstrukci mostků ve dvou variantách, která bude podkladem

pro projednání rekonstrukce mostů v zastupitelstvu obce. LČR s.p. upozorňují, že bez realizace nových mostovek nelze rekonstrukci zdi provést. Pro statický návrh rekonstrukce zdi bude v rámci dodatku zajištěn IG průzkum (3 kusy vrtů), bylo dohodnuto na VV dne 30.8.2017.

3) Schody pro přístup k toku

Po prohlídce v terénu bylo dohodnuto odstranit a rekonstruovat schody pro přístup k toku takto:

0,106 LB poškozené schody odstranit - bez náhrady

0,106 PB zachovalé schody vyčistit a vyspárovat

0,245 PB poškozené schody odstranit – nahradit schody v rámci rekonstrukce PB zdi v úseku 0,283-0,379

0,380 PB poškozené schody odstranit – nahradit schody v rámci rekonstrukce PB zdi v úseku 0,283-0,379

0,499 PB poškozené schody rekonstruovat, přístup do toku zachovat.

4) Popis mostů, mostků a lávek

0,093 silniční most – bez úprav

0,108 lávka pro pěší bez úprav

0,163 lávka k nemovitosti – soukromý vlastník – bez úprav

0,212 most obecní komunikace – navržena rekonstrukce

0,280 most obecní komunikace – navržena rekonstrukce

0,457 lávka pro pěší – soukromý vlastník – lávka dle vlastníka může být zrušena, případně po úpravě použita osazením na LB op.zdi po rekonstrukci.

0,466 most obecní komunikace – navržena rekonstrukce

0,495 lávka k nemovitosti – navržena rekonstrukce

0,521 lávka k nemovitosti – navržena rekonstrukce

0,535 most obecní komunikace – navržena rekonstrukce

5) Rekonstrukce PB zdi v úseku 0,283-0,379

Vzhledem ke stavu opěrné zdi bylo rozhodnuto o rekonstrukci v celé délce.

Dodatečně bylo projednáno, že opěrné zdi budou rekonstruovány konstrukcí z ŽB bez obkladu z kamene, pohledové části betonového zdiva budou strukturovány pomocí matic jako imitace kamene.

Zapsala:

Andrea Pavlasová

název akce :	Prlov - opěrné zdi podél Prlovského potoku
zakázkové číslo :	nabídka - IGP
objednatel :	Dopravoprojekt Ostrava s.r.o., Ing. P. Juchelka
zpracovatel :	K - GEO s.r.o., Ing. L. Kovář, Ph.D. 13.10.2017

Druh výkonu	Jednotka	Počet jedn.	Jedn.cena	Celkem Kč
1. Technické práce				
nevystrojené vrty (3 x 6-8m)	bm	22	850	18 700
přeprava vrtných souprav	km	192	35	6 720
vzorkování a přeprava vzorků	ks	8		0
Celkem - technické práce				25 420
2. Laboratorní práce				
zeminy - fyzikálně - mechanické zkoušky				
neporušený vzorek - $\varphi_{ef.}$, $E_{def.}$, indexové zkoušky	vzorek			0
neporušený vzorek - $E_{def.}$, indexové zkoušky	vzorek	1	2 190	2 190
poloporušený vzorek (se zachováním pův. vlhkosti)	vzorek	3	1 190	3 570
porušený vzorek - granulometrie, zatřídění	vzorek	2	890	1 780
vzorky skalín - pevnost na úlomcích, obj. hmotnost	vzorek			0
vody				
kompletní chem.rozbor	vzorek			0
zkrácený chem. rozbor (agresivita)	vzorek	2	770	1 540
Celkem - laboratorní práce				9 080
3. Měřické práce				
vytyčení a zaměření sond pásmem od pev. bodů	sonda	3	90	270
polohopis a výškopis území	ks			0
zjištění a zaměření inž.sítí	zajistí objednatel			0
přeprava - geodet.služba	km			0
povolení vstupů na pozemky	zajistí objednatel			0
Celkem - měřické práce				270
4. Geologické práce				
archivní exerpce	hod.	1	400	400
rekognoskace, sled, řízení, koordinace	hod.	10	420	4 200
geologická dokumentace vrtného jádra	bm	22	90	1 980
přeprava - geologická služba	km	192	10	1 920
grafická dokumentace, aktualizace rešerše, závěrečná zpráva	hod.	26	450	11 700
reprodukce, vyhotovení ZZ	ks	5	160	800
Celkem - geologické práce				21 000
5. Ostatní práce				
měření indexu radonového rizika	ks			0
dosavadní prozkoumanost, zajištění arch. podkladů	soubor			0
poddolování - báňský posudek	ks			0
Celkem - ostatní práce				0
Cena celkem - bez DPH				55 770,00
DPH 21%				11 711,70
Cena celkem - včetně DPH				67 481,70
K - GEO s.r.o., Masná 1, 702 00 Ostrava				