

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 226-HI/3/2016
(PPO Němčice)

uzavřené mezi:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

[redacted] správním ředitelem,
ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků (*zastupitelnost*),

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 4 [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

FIRESTA-Fišer, Rekonstrukce, stavby a.s.

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený: [redacted], členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB Brno - město, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Znění dodatku:

Založení základové výpusti a hráze bylo z důvodu nevhodnosti zeminy ve stávající základové spáře (nízká únosnost – kašovitá konzistence), prohloubeno dle požadavků geologa na vhodnou úroveň, kde byla základová spára převzata a hráz založena. Výsledkem je změna v bilanci zemin a zemních prací (zvýšení konstrukčního objemu hutněné hráze), tj. navýšení zemin potřebných do hráze o 2 658 m³.

Dále bude dle požadavků geologa provedena odvodňovací rýha pod zemníkem až k výtoku základové výpusti o délce 85 m.

Vzhledem k připravované investici obce (výstavba chodníku) bude provedeno navýšení zdí v úseku č. 6 v dilatačních dílech 1,2 a 3, tj. v délce 29,14 m o 40 cm.

Z důvodu poškození stávající kamenné rovnaniny v úseku č. 2 (boční přítok z polí) zvýšenými srážkami a vodou z polí, bude provedena nová kamenná rovnanina o ploše 4 m².

Bude nutno provést změny v technologii opevnění koryta v úsecích č. 8,9 a 10 s ohledem na detailní posouzení zjišťovaných objektů statikem.

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude zvýšení ceny díla, tj. víceprací. Výsledkem rozdílu víceprací (2 969 806,53 Kč) a méněprací (3 310 977,49 Kč) jsou méněpráce v hodnotě 341 170,96 Kč. Podrobný rozsah víceprací i méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3.

Ve smyslu výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č.226-HI/3/2016, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **30 502 634,33 Kč bez DPH**, slovy třicet milionů pět set dva tisíc šest set třicet čtyři korun českých třicet tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo, upraveného o rozpočet víceprací a méněprací dle přílohy tohoto Dodatku č. 3. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Z důvodu posunu zahájení provádění díla ze strany objednatele se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č.226-HI/3/2016, Čl. II. Doba plnění, odstavec 3, takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31. 07. 2018**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 226-HI/3/2016, včetně jejích příloh, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran

V Brně dne: 21 -11- 2017

V Hradci Králové dne: 27 -11- 2017

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Finanční harmonogram
Příloha č. 3 – Pracovní harmonogram