

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

IČO :

00095711


DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:



(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

MSS-projekt s.r.o.

Se sídlem:

Karlovo nám 317/5, 120 00 Praha 2

Provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

Zastoupen :

Ing. Martinem Mynaříkem, Alenou Válkovou

IČO :

268 498 36


DIČ :

CZ 268 498 36

Zapsán v obch. rejstříku :

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123 163

Bankovní spojení :



Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:



(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Z důvodu nesouhlasného stanoviska DI Policie ČR Opava se stávajícím stavem křižovatky v blízkosti mostu a na mostu samotném, které je klíčové pro vydání ÚR a SP je nutné rozšíření předmětu smlouvy o nový objekt:

„SO101 Úprava křižovatky silnice II/442 se silnicí III/4429, úprava chodníků a úprava stávajících parkovacích stání,,

Toto nové řešení křižovatky a zásadní změna dopravního řešení na MK města Vítkov v okolí mostu a přímo nad mostem, které s tímto řešením křižovatky souvisí se promítne do všech objektů a bude nutná oprava těchto objektů a následná nová vyjádření všech dotčených orgánů.

Dále nebyl podepsán souhlas ani smlouva o právu provést stavbu se správcem toku z důvodu nutného prověření majetkoprávního vypořádání s církvemi u parcely č. 3239/3 u vtoku přímo dotčené stavbou.

Díky tomuto novému objektu, který byl odsouhlasen na společném jednání 18.11.2016 a díky novým skutečnostem s nevypořádanými parcelami je tedy nutné posunout termíny plnění.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 2 čl. IV. části B smlouvy zní následovně:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy do 15.5.2018,
- b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy do 15.10.2018.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 1 čl. XIV. části C smlouvy zní následovně:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

- předání územního rozhodnutí do 30.4.2018,
- žádost o vydání stavebního povolení do 31.5.2018,
- předání stavebního povolení do 30.9.2018.

IV.


1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přeškoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne: 29. 11. 2017



SILNIC
SLEZSKÉHO
AJE
organizace
702 23 Ostrava

Ing. Tomáš Böhm
ředitel

Ve Vsetíně dne: 15.11.2017



Ing. Martin Mynařík, jednatel