

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 1, 702 23 Ostrava

Tel :

Fax :

Zastoupen :

Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

MSS-projekt s.r.o.

Se sídlem:

Karlovo nám 317/5, 120 00 Praha 2

Provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

Tel :

Fax :

Zastoupen :

Ing. Martinem Mynaříkem, Alenou Válkovou

IČO :

268 498 36

DIČ :

CZ 268 498 36

Zapsán v obch. rejstříku :

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123 163

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dne 30. 10. 2014 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci Silnice III/4429 – rekonstrukce mostu ev. č. 4429-1 přes potok Černá v obci Vítkov. Konstrukce mostu ev.č. 4429-1, je nedílně spojena na vtokové i výtokové straně s mosty v majetku města Vítkov. Oprava mostu ev.č. 4429-1 ve vlastnictví SSMSK není možná bez součinnosti a návaznosti technického řešení mostů ve vlastnictví města Vítkov na vtokové i výtokové straně mostu ev.č. 4429-1. Technické řešení je komplikováno tím, že opěra mostu ve vlastnictví města Vítkov, která je v těsné blízkosti mostu ev.č. 4429-1, tvoří zároveň základ třípodlažního domu a není možné tento dům rekonstrukcí mostu ev.č.4429-1 ohrozit. Bylo navrženo celkové technické řešení spočívající v oddálení vodoteče od základu třípodlažního domu, kterým dojde i k mírné změně polohy opěr u mostu ev.č.4429-1. Jakékoli jiné řešení je velmi rizikové z hlediska bezpečnosti třípodlažního domu, kde opěra mostu tvoří základ tohoto domu, který je navíc už nyní místy podemletý a poškozený. Celkově byl charakterizován stav nedílně spojených mostů města Vítkova jako velmi špatný až v některých místech havarijní, a bude nutné provést opatření pro zabezpečení kritických míst, kde přímo hrozí propadnutí mostu města Vítkova. Tímto nastává stav, kdy jedna investice do rekonstrukce mostu ev.č.4429-1 ve správě SSMSK, p.o., vyvolává investici rekonstrukce mostu města Vítkov na vtokové i výtokové části. Další postup návrhu rekonstrukce bude nutné řešit v těsné koordinaci obou investorů, kde musí dojít k jejich součinnosti. Z těchto důvodů musí být technické řešení navrženo koncepčně v souladu s požadavky obou investorů, což bude záviset také na plánování investic a finančních možnostech města Vítkov. Bude nutné pravděpodobně vypracovat cenovou kalkulaci rekonstrukce mostu města Vítkov a provést návrh, projednání a odsouhlasení velmi komplikovaného technického řešení. Tímto je nutné prodloužit termíny podle možností a součinnosti obou investorů. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 2 čl. IV. části B smlouvy zní následovně:
 2. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) Zaměření, průzkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 15-ti týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do 20-ti týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy do 21. 9. 2016,
 - d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy do 30. 11. 2016.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 1 čl. XIV. části C smlouvy zní následovně:
 1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání územního rozhodnutí do 20-ti týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - předání územního rozhodnutí do 17. 8. 2016,

- žádost o vydání stavebního povolení do 21. 9. 2016,
- předání stavebního povolení do 30. 11. 2016.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ




V Ostravě dne: 12 -03- 2015



Ing. Tomáš Böhm
ředitel



Ve Vsetíně dne: 10. 03. 2015



Alena Válková, jednatel

MSS - projekt a.s.
pobočka
Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
IČ: 268 49 836, DIČ: CZ26849836