

DODATEK č.2
smlouvy o dílo
Číslo objednatele:CES
Číslo zhotovitele:17080067

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [redacted]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeské vodovody a kanalizace a. s., [redacted] k zajišťování investořsko-inženýřské činnosti, k provádění technického dozoru investořa, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sídlem : Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená : Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva společnosti Metrostav a.s.

zástupce pro věci technické: [redacted]

IČ : 00014915
DIČ : CZ00014915
bankovní spojení [redacted]
telefon [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [redacted] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

Tento dodatek č.2 ke smlouvě č. CES-5 47/17 mění a nahrazuje jednotlivá ustanovení takto :

II. Předmět plnění

Doplňuje se bod.

2.4.1 Předmět díla se rozšiřuje o specifikované práce ve změnovém listu č.2 a č.3

III. Čas plnění

Mění se bod

3.2 Dokončení stavby do : 31.12.2017

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

IV. Cena za dílo

Mění se bod

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem 6.411.736,53 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7.758.201,20 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SoD.....	5.656.812,74 Kč bez DPH
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1.....	239.082,32 Kč bez DPH
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2.....	515.841,47 Kč bez DPH

XV. Závěrečná ustanovení

15.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Změnový list č.2
- Změnový list č.3
- Oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla ke změnovému listu č.2
- Oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla ke změnovému listu č.3

doplňuje se... XVI. Registr smluv

16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a

obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě.

08-11-2017

V Teplicích dne

V Praze dne

Objednatel:



Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

04/12-2017

Ing. František Kočí
člen představenstva společnosti
Metrostav a.s.



Ján Dudáš
člen představenstva společnosti
Metrostav a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2017	
Zhotovitel:		Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 6.11. 2017	
Název akce: LN039018 Lubenec, VDJ Záhoří - rekonstrukce vodojemu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 6.11.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 - SVS Lubenec Vodojem – Výkaz výměr (jedná se o rozpočet 24,25 a 27-30)			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Odůvodnění změn de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) se týká výkazu výměr č. 24,25 a 27-30.					
<p>1. Zapravení prostupů po potrubí (č.24) Dojde k zapravení prostupu po potrubí z akumulčních nádrží a k zaslepení stávajícího ocelového potrubí. Rozsah dle PD nižší. Ve VV dle PD byl uveden chybně počet prostupů (chyba v PD).</p>					
<p>2. Doplnění otvorů VZD (č.25) Po provedení odvětrání dle původního návrhu PD byla provedena kouřová zkouška předepsaného n-násobku výměny celého objemu vzduchu. Bylo prokázáno, že odvětrání prostoru VK a AK přirozenou cestou prakticky neprobíhá. V rámci AD byl navržen nový způsob odvětrání prostoru přetlakovým nuceným větráním. Úprava bude spočívat ve zvětšení plochy odtahových otvorů a v doplnění ventilátorů (viz bod 27 níže). Způsob odvětrání nebylo možné prověřit před realizací v praxi při různých klimatických podmínkách (záměr objednatele).</p>					
<p>3. Doplnění ventilátorů (č.27) Dojde k doplnění ventilátorů pro zajištění požadavku na max. relativní vlhkost vzduchu v interiéru VK a AK. Zdůvodnění změny je uvedeno v bodu č.25 výše (záměr objednatele).</p>					
<p>4. Doplnění výtoku z AK (č.28) Bude provedena rekonstrukce stávajícího výtoku do přilehlého rybníku. Práce spočívají v provedení zpevnění svahu a dna u potrubí výusti zdívem z kamene. De minimis - důvod.</p>					

5. Kotvící bod na akumulčních nádržích (č.29)

Bude zhotoven kotvící bod na nad vstupem pro zajištění bezpečného sestupu do obou akumulčních nádrží. Úprava spočívá v dodatečné montáži úchyty specializovanou firmou na stávající ocel. konstrukci.

De minimis - důvod.

6. Technologie (č.30)

Měněpráce – průtokoměr je dodávkou provozovatele.

De minimis – důvod.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X	X			

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

Celkem + 101.473,54 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

5.997.368,60 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **101.473,54 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 134.923,54 Kč bez DPH, tj. 2,39 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 33.450,00 Kč bez DPH, tj. 0,59 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 406.832,55 Kč bez DPH, tj. 7,19 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 66.276,99 Kč bez DPH, tj. 1,17 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 26

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně př. [redacted] všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

- 6 -11- 2017

Podpis [redacted]

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle ceníku ÚRS a ceny položek dle SoD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Jedná se o výkazy výměr č. 24,25 a 27-30

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky. – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 9.11.17

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 9.11.17

Podpis _____ Datum 9.11.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____ Datum 10.11.2017

Podpis _____ Datum 10.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / neuvhodňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.