

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM27477/2017-504**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

### **1. Objednatel:**

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem Povodí Moravy, s.p.  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

### **2. Zhotovitel:**

#### **STAVBY VANTO, s.r.o.**

Sídlo: Panská 25, 686 074 Kunovice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 57602  
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem  
IČ: 28269314  
DIČ: CZ28269314  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

## **I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III – Doba a místo plnění – Termín dokončení díla, ze smlouvy o dílo č. PM27477/2017-504 ze dne 16. 5. 2017 pro stavbu „**VD Fryšták - rekonstrukce domku hrázného včetně provozního zázemí - II.etapa**“.
2. Důvodem ke vzniku dodatku č. 1 je požadavek objednavatele na striktní dodržení všech technologických postupů a přestávek, které jsou ve fázi „mokrý výstavby“ při jejich nedodržení zdrojem budoucích problémů a reklamací. Obzvláště se jedná o vyschnutí hrubých omítek před aplikací štuky a dále také vyschnutí anhydritových podlah na nejvyšší povolené vlhkosti 0,5% před pokládkou nášlapné vrstvy. Rovněž je třeba dopředu uvažovat, že finální dokončovací práce jako terénní úpravy, betonáž opěrných zídek, betonáž základů oplocení, betonáž patek přístřešku pro parkování, není vhodné realizovat při teplotách pod bodem mrazu.

3. Nově zní tedy článek III. Doba a místo plnění díla v odstavci jedna následovně:  
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: **do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 30.3.2018**

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy nedotčené.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou strany informovány.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:  
Příloha č. 1 – Harmonogram stavby

V Brně dne:

V Kunovicích dne: 8.11.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
STAVBY VANTO, s.r.o.  
Mgr. Ondřej Pavka  
jednatel