

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
(závazný dokument)**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
- ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxxxx, pracovník investičního oddělení

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, xxxxxx/0100
telefon / fax: +420 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

FERRMONT spol. s r.o.

se sídlem: Trenčianská 1320/89, 020 01 Púchov, Slovensko
IČ / DIČ: 31619916 / SK2020441907
registrace: OR Okresní soud Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 2886/R
zastoupena: Ing. Radovanem Lahodou, jednatelem a
Ing. Jurajem Rutzkým, jednatelem

jednající prostřednictvím

FERRMONT, spol. s r.o. – odštěpný závod

se sídlem: Holandská 878/2, 639 00, Brno, ČR
IČ / DIČ: 036 36 046 / CZ 683 579 215
registrace: OR Krajského soudu v Brně spis. Značka A 26082
zastoupena: xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu
číslo účtu: _____
e-mail: info@ferrmont.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

**I.
Preambule**

Strany dne 27.6.2016 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci díla „Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa“ (dále jen Smlouva) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.5.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 24.7.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 28.8.2017.

SO 107 Vyhňivací nádrž – změna způsobu a rozsahu sanace stěn z důvodu zjištěného rozsahu degradace stěn konstrukce nádrže

Kontrolou povrchu vnitřního pláště železobetonové uskladňovací nádrže kalového hospodářství ČOV Bruntál, kterou projekt rekonstrukce mění na vyhňivací nádrž SO 107, bylo po jeho očištění, otryskání a po provedení odtrhových zkoušek s ohledem na skutečný stav konstrukce zjištěno, že projektem navržený způsob řešení sanace včetně rozsahu sanace je nedostačující pro zajištění trvanlivosti, statické funkce a plynutěnosti vyhňivací nádrže SO 107.

Zjištěné skutečnosti podrobně popsal projektant díla „Obnova a modernizace ČOV Bruntál – II. etapa“ xxx. xxxxx xxxxxx fa KONEKO ve zprávě ke stavu a způsobu sanace betonových konstrukcí a navrhl způsob provádění sanace betonových ploch.

Ze zprávy projektanta vyplývá, že s ohledem na změnu rozsahu navržených sanačních opatření a výrazně větší sanovanou ploch nové vyhnivací nádrže, kterou je možné provést pouze v příznivých klimatických podmínkách, kdy venkovní teplota neklesne pod 5°C jak při vlastní aplikaci sanačních prací tak po dobu náběhu pevnosti sanačních materiálů aplikovaných na sanovanou konstrukci, je nezbytné posunout realizaci těchto prací do měsíců 04/2018 – 08/2018.

S ohledem na tyto skutečnosti uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, jehož předmětem je změna/úprava termínu dokončení díla pro ty části ČOV (stavební objekty a provozní soubory), které jsou závislé na dokončení objektu nové vyhnivací nádrže (příloha č.2 – HMG č.5):

II.

Změna Smlouvy o dílo

Smluvní strany tímto sjednávají, že se tímto mění článek VI. Smlouvy „Doba plnění“ odstavec 1. písm. iii, který nově zní:

„termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 31. 08. 2018 (V dohodnutých termínech musí být rovněž ukončena výstavba a montáž technologického zařízení včetně komplexního vyzkoušení provozu ČOV. Po ukončení výstavby čistírny odpadních vod se předpokládá zkušební provoz v délce minimálně 12 měsíců).“

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami, případně zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž všechny změny nebo doplňky tohoto Dodatku č. 4 jakož i celé Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 4, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
3. Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení, přičemž obsah Dodatku č. 4 představuje přesnou a úplnou dohodu stran o jeho obsahu, jakékoliv jiné dokumenty nebo dohody tomuto dodatku předcházející nebo jej doprovázející nemají na jeho obsah a ujednání v něm uvedená vliv.
4. Součástí dodatku č. 4 k Smlouvě jsou / se stanou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 zpráva projektanta xxx. xxxxxx xxxxxx, KONEKO ke stavu a sanaci betonových konstrukcí SO107 vyhnivací nádrže z 10/2017
 - Příloha č. 2 revize HMG č. 5

Text a uzavření tohoto Dodatku č. 4 byl projednán a schválen radou města Bruntálu na jejím jednání konaném dne 22.11.2017 pod č. usnesení 2579/64R/2017.

V Bruntále dne 4.12.2017

V Brně dne 24.11.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA, starosta
Město Bruntál

Ing. Radovan Lahoda, jednatel
FERRMONT, spol. s.r.o.

Ing. Juraj Rutzký, jednatel
FERRMONT, spol. s.r.o.

xxx. xxxxxxxx xxxxxx, vedoucí odštěpného závodu
FERRMONT, spol. s.r.o. – odštěpný závod