

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy objednatele S201600336
Číslo smlouvy zhotovitele 25515

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Nymburk**
Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Zastoupený: PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,
e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305
mob.: +420 606 092 763
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 27-504395395

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

Zhotovitel: **ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ**
společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
Se sídlem: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti
Ing. Milanem Havlíštou, jednatelem společnosti
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Tomáš Mrázek
mob.: +420 606 100 020
IČ: 47450347
DIČ: CZ47450347
Bank. spojení: [REDACTED]

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Předmětem dodatku č. 1 je úprava smlouvy v článku III Doba plnění, na akci:

„Rekonstrukce bazénu Boleslavská Nymburk – projektová dokumentace II.“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

Na základě konečné verze předané variantní studie objednatelem ke dni 4. 4. 2017 byly upraveny termíny odevzdání díla následně:

Předání studie: **04. 04. 2017**

Důvodem změny termínu předání Studie je neschválení Studie Radou města Nymburk (dále jen „RM“) a zadání Oponentní studie ateliéru BfB s.r.o. Praha Oponentní studie byla schválena RM usnesením č. 88 ze dne 1.3. 2017 jako podklad pro realizaci dalších stupňů PD a prokazatelně předána zhotoviteli Ateliér 11 HK s.r.o. dne 28.2. 2017 zápisem z Kontrolního dne. Ateliér 11 HK s.r.o. však namítl, že i tato Studie byla následně dle požadavků objednatele měněna a upravována viz zápis z KD ze dne 4.4. 2017. Z tohoto data vychází i dokončené úpravy na Studii.

Vypracování DUR: **26. 07. 2017** (113 dnů od předání Studie, ale bez zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy /dále jen „DOSS“/)

Zajištění stanovisek DOSS a správců sítí k DUR včetně podání žádosti na Územní řízení:
do **30. 09. 2017**

Vypracování DSP: **17. 10. 2017** (83 dnů od vypracování DUR včetně zajištění stanovisek DOSS a správců sítí s podáním žádosti na Stavební povolení)

Vypracování DPS: **16. 01. 2018** (83 dnů od předání DSP včetně Rozpočtu a výkazu výměr)

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 549 Rady města Nymburka ze dne 29.11. 2017.

V Hradci Králové dne 4. 12. 2017

V Nymburce dne 7. 12. 2017

Zhotovitel:



Ing. Tomáš Mrázek
jednatel společnosti

ATELIER II HRADEC KRÁLOVÉ
společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČ 47450347 DIČ CZ47450347

Objednatel:



PhDr. Pavel Fojtík
starosta města

