

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 9. 2005 (dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 025/2005  
číslo smlouvy objednatele: 186/2005

### DSP, DPS – VODOVOD MALESICE

č. zakázky 04TUSIM16.2310.200004.PRP  
obj. č. 45000026679

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**Objednatel:** Plzeň, statutární město  
Adresa: nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČ: 00 07 53 70  
DIČ: CZ 00 07 53 70  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:

Jednající prostřednictvím: **Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**  
Adresa: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  
Zastoupen: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru  
Kontaktní osoba:  
Telefon:

a

**Zhotovitel:** IK Plzeň, s. r. o.  
Sídlo: Kozinova 122, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 4655  
IČ: 49 78 90 66  
DIČ: CZ 49 78 90 66  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:  
Zastoupena: Zbyněk Bartoň, jednatel  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:

### d o d a t e k č. 5

Dne 2. 9. 2005 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 3. 2006, dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2006, dodatku č. 3 ze dne 28. 5. 2009 a dodatku č. 4 ze dne 18. 3. 2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat

projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby a výkon inženýrské činnosti do stadia vydání pravomocného stavebního povolení v rámci projektu „Vodovod Malesice (dále jen „stavba“) a současně závazek objednatele zaplatit dohodnutou cenu za provedené dílo.

## I.

### 1. Rekapitulace současného stavu:

- V období po datu účinnosti dodatku č. 4 Smlouvy došlo k dílčímu plnění ze strany zhotovitele a k částečnému dořešení majetkoprávních vztahů ze strany objednatele.
  - V průběhu plnění byla usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 335 ze dne 23. 6. 2017 schválena aktualizace Generelu zásobování města Plzně pitnou vodou, ze které vyplynul požadavek na změnu kapacity vodojemu řešeného v rámci projektu „Vodovod Malesice“.
  - Na základě sdělení zhotovitele po prověření skutečností na příslušném stavebním úřadu je v souvislosti se změnou kapacity vodojemu nutné zajistit změnu již vydaného územního rozhodnutí na stavbu a následně přepracovat dokumentaci pro stavební povolení a projednání této s účastníky řízení a dotčenými orgány.
2. Na základě výše uvedeného nebylo možné dořešit majetkoprávní vztahy a nebylo možné dosud zajistit pravomocné stavební povolení ze strany zhotovitele.

## II.

### 1. Smluvní strany se dohodly, že na základě shora uvedených skutečností zhotovitel zajistí:

- Změnu dokumentace pro územní řízení, včetně zajištění vstupních podkladů.
  - Projednání dokumentace pro územní řízení s účastníky řízení a dotčenými orgány.
  - Vydání územního rozhodnutí.
  - Aktualizaci situací projektové dokumentace pro stavební řízení.
  - Aktualizaci tabulky stavbou dotčených pozemků dle aktuálního stavu v katastru nemovitostí včetně uvedení vlastníků předmětných pozemků.
  - Projednání trasy vodovodu s vlastníky stavbou nově dotčených pozemků a předání závěrů z jednání na OSI MMP k dořešení majetkoprávních vztahů.
  - Vydání stavebního povolení, jež bude současně zahrnovat stavební povolení na stavbu Vodovod Malesice - příjezdová komunikace k VDJ.
2. Zhotovitel po dořešení majetkoprávních vztahů ze strany objednatele aktualizuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení v souladu s aktuálními technickými požadavky na výstavbu a platnou legislativou.
3. Nově se smluvní strany dohodly na ceně za plnění díla dle tohoto dodatku č. 5, a to následovně:

|   |              |
|---|--------------|
| Zajištění vstupních podkladů pro zpracování změny DÚR:        | 5 400,- Kč   |
| Změna dokumentace pro územní řízení:                          | 85 500,- Kč  |
| Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí: | 125 900,- Kč |
| Aktualizace dokumentace pro stavební řízení:                  | 202 050,- Kč |

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení:

65 900,- Kč

**Celkem za změnu DÚR, vydání územního rozhodnutí, aktualizaci DSP a zajištění vydání stavebního povolení: 484 750,- Kč**

**Celková cena za provedení plnění, sjednané tímto dodatkem činí:**

**484 750,- Kč bez DPH**

K celkové ceně bude připočtena DPH v sazbě dle platné právní úpravy.

4. S ohledem na časovou a věcnou rozsáhlost změn tohoto smluvního vztahu, ke kterým došlo od podpisu smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2005, smluvní strany shodně potvrzují, že mezi nimi jsou ke dni uzavření tohoto dodatku, v souvislosti s plněním sjednaným smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 3. 2006, dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2006, dodatku č. 3 ze dne 28. 5. 2009 a dodatku č. 4 ze dne 18. 3. 2016, veškeré finanční závazky vypořádány. Výše uvedená částka 484.750,- Kč je celkovou cenou, která bude zhotoviteli uhrazena za splnění činností, sjednaných tímto dodatkem č. 5.

5. Smluvní strany se nově dohodly na následujících termínech plnění:

Zhotovitel se zavazuje zajistit:

- Změnu dokumentace pro územní řízení: do 30. 3. 2018
- Předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli: do 28. 6. 2019
- Dokumentaci pro stavební povolení:  
do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
- Předání pravomocného stavebního povolení na stavbu Vodovod Malesice:  
do 19 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
- Předání pravomocného stavebního povolení na stavbu Vodovod Malesice - příjezdová komunikace k VDJ:  
do 19 měsíců ode dne odsouhlasení DSP ze strany objednatele

6. V případě prodloužení s plněním dílčích termínů, způsobeného nikoli zaviněním zhotovitele, budou termíny plnění přiměřeným způsobem prodlouženy.

7. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za rozsah prací, sjednaných tímto dodatkem, na základě vystavených dílčích faktur zhotovitele takto:

- Po předání aktualizované dokumentace pro územní řízení objednateli: 162 800,- Kč
- Po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli: 54 000,- Kč
- Po předání dokumentace pro stavební povolení objednateli: 222 050,- Kč

- Po vydání pravomocného stavebního povolení na Vodovod Malesice a Vodovod Malesice - příjezdová komunikace k VDJ objednateli: 45 900,- Kč

K fakturovaným částkám bude připočtena DPH v sazbě dle platné právní úpravy.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a jsou nezměněna.

### III.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele

V Plzni dne

- 8 -12- 2017

V Plzni dne

- 6 -12- 2017

Za objednatele:

Magistrát města Plzně  
Městský úřad Plzeň

Za zhotovitele:



Lesní 594  
345 06 Kdyně  
tel.: 379 776 366  
IČ: 49789066  
DIČ: CZ49789066

---

Plzeň, statutární město  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Miloslav Soukup, MBA  
vedoucí odboru

---

IK Plzeň s.r.o.

Zbyněk Bartoň  
jednatel



## 2) Fakturace

|   |                      |
|---|----------------------|
| Po dokončení DUR .....                    | 162.800,- Kč bez DPH |
| Po vydání změny územního rozhodnutí ..... | 54.000,- Kč bez DPH  |
| Po dokončení DSP.....                     | 222.050,- Kč bez DPH |
| Po vydání stavebního povolení.....        | 45.900,- Kč bez DPH  |

Nabídková cena předpokládá předání 6 výtisků aktualizovaných situací včetně tabulek stavbou dotčených pozemků. K navržené ceně bude nutné připočítat sazbu DPH ve výši platné v době fakturace. Termín odevzdání díla je limitován včasným dodáním všech vyjádření dotčených úřadů, tj. odevzdání díla může být zpožděno ne vinou dodavatele. Tuto skutečnost bere objednatel na vědomí. Pokud dojde k opoždění termínu dodání ne vlivem dodavatele, bude důvod zpoždění řádně objednateli zdůvodněn a ten nebude nárokovat náhradu škody za zpoždění díla.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty náklady na případné dořešení majetkoprávních vztahů.

S pozdravem



194  
ně  
66  
IČ: 49789066  
: CZ49789066

Bartoň Zbyněk



IK Plzeň s.r.o., Lesní 594,  
345 06 Kdymě  
IČO: 497 89 066, DIČ: CZ49789066  
barton@ikplzen.cz,  
web: www.ikplzen.cz  
telefon: +420 379 776 366  
mobil: +420 602 389 905