



KUJCP018HJTI

číslo smlouvy příkazce: SPR/OREG/800/16

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech realizace této smlouvy: Ing. Jan Basík
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300
(dále jen „příkazce“)

a

EB consulting s.r.o.

sídlo: P. J. Šafaříka 912/15, 370 07 České Budějovice 7
zastoupená: Ing. Petrem Skutilem, jednatelem
IČO: 28113331
DIČ: CZ28113331
zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17923,
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice, 233393917 / 0300
(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 12. 12. 2016:

A.

Důvod uzavření dodatku a předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách příkazní smlouvy č. SPR/OREG/800/16 ze dne 12. 12. 2016 uzavřené na výkon technického dozoru investora na akci „**Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový domov pro seniory**“ (dále jen „smlouvy“), a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změny smlouvy je prodloužení konečného termínu výstavby vzhledem k nutnému provedení statického zajištění stropních konstrukcí ve stávajícím objektu.

Souhrnný propočet změn v ceně díla:

Původní cena za provedení předmětu smlouvy	581 000 bez DPH
Doba trvání stavby	12 měsíců
Cena za 1 měsíc	48 417 Kč bez DPH
Původní termín dokončení stavby	6.1.2018
Nový termín dokončení stavby	15.5.2018
Prodloužení termínu stavby o	4,3 měsíce
Cena za prodloužení termínu stavby	208 193 Kč bez DPH
DPH 21%	43 721 Kč bez DPH
Cena za prodloužení termínu stavby	251 914 Kč s DPH

Předmětem tohoto dodatku je nahrazení odst. 1 čl. VII smlouvy s názvem „Odměna příkazníka a způsob její úhrady“ následujícím zněním:

VII. Odměna příkazníka a způsob její úhrady

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkazníka, která činí:

Celková nabídková cena za celkové plnění předmětu smlouvy:

Cena bez DPH	581.000,- Kč
Cena za prodloužení termínu stavby bez DPH	208.193,- Kč
Cena celkem bez DPH	789.193,- Kč
DPH 21 %	165.731,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	954.924,- Kč

B.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (podle zákona č. 340/2015 Sb.).
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Příkazník bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příkazník prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, předem se seznámily s jeho obsahem, když výše uvedené skutečnosti stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

16-11-2017

V Č. Budějovicích dne

V Č. Budějovicích dne 19. 11. 2017

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka
příkazce



Ing. Petr Skutil, jednatel
příkazník

