

DODATEK č. 8

K OBJEDNÁVCE č.: 11-00145/11

Č.ZHOTOVITELE : 110277

D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – km 127 Řehořov, IČ pro zajištění stavebního povolení stavby

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] předsedou představenstva
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] Vedoucím odboru investiční přípravy a realizace	Styčný pracovník ve věci technických [REDAKCE] vedoucí střediska inženýrských činností

Bankovní spojení: [REDAKCE]	Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]	Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 42767377
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ42767377
ISPROFIN č.: 5001550012	

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 8 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění.

Důvody pro uzavření dodatku č. 8: Dne 15.6.2017 oznámil stavební úřad zahájení stavebního řízení (hlavní trasa dálnice včetně mostů a příslušenství) s tím, že na 18.7.2017 nařídil ústní projednání. Dne 17.7.2017 byly OS Děti země uplatněny námitky. Oproti předpokladu dle dodatku č. 7 tímto došlo ke držení při získání pravomocného stavebního povolení.

Uvedené zdržení není způsobeno zhotovitelem. Objednatel a zhotovitel se proto dohodli na změně čl. IV. – Platební podmínky.

I. PŘEDMĚT DÍLA – ZMĚNA

**„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV – KM 127
ŘEHOŘOV, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY“**

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 08/2018.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 8:

4 měsíce po předání majetkoprávní
přípravy (předpoklad do **30.12.2018**)

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - ZMĚNA

Po získání nepravomocného stavebního povolení na hlavní trasu je zhotovitel oprávněn požádat o úhradu ceny díla do výše 90% dle čl. III. Objednávky.

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho uzavřením a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne: 27-09-2017

V Praze dne 25.09.2017

Za objednatele

Za zhotovitele



ředitel úseku výstavby



předseda představenstva


PAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
avská Ostrava, 702 00 Ostrava
①