


## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2017

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)



### Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení Pracoviště Brno

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5  
Ing. Petr Hejduk, pověřený zastupováním  
ústředního ředitele ČSSZ  
Jednající: Mgr. Pavel Krejčí, ředitel pracoviště ČSSZ Brno  
Kontaktní adresa: Veveří 7, 60200, Brno  
IČO: 00006963  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu:   
ID datové schránky: pbgd4ti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Výtahy Holý, s.r.o.

Sídlo: K louži 1311/2, Vršovice, 101 00 Praha 10  
Jednající/Zastoupená:  jednatel  
Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
211475  
IČO: 01762851  
DIČ: CZ01762851  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu:   
ID datové schránky: nkcvkwe

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“ a společně také jako „**Smluvní strany**“)

## I. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava schodiště v budově OSSZ Vsetín, Mostecká 303, 755 14 Vsetín, (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny ujednání Smlouvy z důvodu výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl ani nemohl vědět, uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Smluvní strany dohodly.

## II. Změna ujednání

1. V čl. II. odst. 1 Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy dokončit a předat Objednateli, ve lhůtě maximálně do – předání a převzetí staveniště do 180 (slovy: sto osmdesáti) dnů ode dne účinnosti smlouvy; zahájení stavebních prací do 8 dnů od předání staveniště, dokončení stavebních prací do 6 (slovy: šesti) měsíců od zahájení stavebních prací; předání a převzetí díla do 7 (slovy: sedmi) dnů od dokončení stavebních prací. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v předcházející větě, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.“.

2. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se ujednání doplňuje zněním:

Celková cena Díla bude hrazena Objednatelem ve dvou platbách:

- a) Na základě vyčíslení hotových stavebních prací ke dni **11. 12. 2017** a vystavení daňového doklad/fakturu Zhotovitelem Objednateli na základě Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet vyplněný zhotovitelem, která tvoří nedílnou součást Smlouvy.
- b) Na základě daňového dokladu/faktury vystavené Zhotovitelem po dokončení stavebních prací a předání Díla Objednateli na zbývající část celkové ceny Díla uvedené v Příloze č. 2 – Položkový rozpočet“.

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/215 Sb.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 29.11.2017


V Praze dne: 29.11.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Mgr. Pavel Krejčí  
ředitel pracoviště ČSSZ Brno



jednatel společnosti Výtahy Holý, s.r.o.