

**Dodatek číslo 1**

**ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2017**

uzavřený podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

na zhotovení díla v souvislosti se zakázkou

**„Oprava střechy objektu dílny SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, st. p. č. 666/1, k.ú. Sušice nad Otavou“**

**OBJEDNATEL:** Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice,  
U Kapličky 761

Se sídlem: U Kapličky 761, 342 01 Sušice

IČO: 00077615

DIČ: CZ00077615

Zastoupený : Ing. Jaromírem Kolářem, ředitelem

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Jaromír Kolář, ředitel

Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen („objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:** Linea střechy s.r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18445

se sídlem: Komenského 1074/75, 323 00 Plzeň

zastoupený: Vladimír Holý, jednatel

IČ: 26410249

DIČ: CZ26410249

Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen („zhotovitel“)

## II. Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2017

- 2.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2017 na výše uvedenou zakázku vzniká na základě vzájemného ujednání z důvodu nepředpokládaného statického porušení stávajícího krovu (havarijní stav) v průběhu montáže a následné řešení postupu prací se statikem ing. Pavlem Tréjbalem. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2017 řeší změnu ceny na základě ocenění dle přiloženého rozpočtu se změnovým listem.

## III. Změny smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy o dílo č. 7/2017 následovně:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**Celkem cena za dílo bez DPH činí** **1 371 224,71 Kč**  
(slovy jeden milion tři sta sedmdesát jeden tisíc dvě stě dvacet čtyři koruny, sedmdesát jeden haléř)

**DPH 21%** **287 957,19 Kč**  
(slovy dvě stě osmdesát sedm tisíc devět set padesát sedm korun devatenáct haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21 % DPH činí** **1 659 181,90 Kč**  
(slovy jeden milion šest set padesát devět tisíc jedno sto osmdesát jedna koruna devadesát haléřů)

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA Smlouvy o dílo č. 7/2017 následovně:

6.2 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 5. 12. 2017.

## IV. Ostatní ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.
- 4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet se změnovým listem.
- 4.4 Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.5 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

**Přílohy: 1. Rozpočet se změnovým listem.**

V Sušici dne 20. 11. 2017

V Sušici dne 20. 11. 2017

Za objednatele:

**Střední odborná škola  
a Střední odborné učiliště.**  
U Kapličky 761, 342 01 Sušice II  
IČO: 000 77 615 (1)

za zhotovitele:



Linea střechy s.r.o. (3)  
Komenského 1074/75, 323 00 Pízeň - Bolevec  
IČO: 26410249, DIČ: CZ26410249  
www.linea-strechy.cz  
tel: +420 602 373 160, tel/fax: +420 376 526 127