

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.10.2017

(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,

IČ: 67985891,

DIČ: CZ6785891,

se sídlem: V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,

zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem

(dále jen „**Objednavatel**“)

na straně jedné

a

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ: 27413152,

DIČ: CZ27413152,

se sídlem: Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov,

zastoupený: Ing. Pavlem Burianem, jednatelem,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007,

e-mail: burian.pav@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.10.2017** (dále jen „**Dodatek**“):

1. **Předmět Dodatku**

- 1.1. Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 2.10.2017 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) zavázal pro Objednatele zajistit mj. bourací práce zděných a dřevěných montovaných přiček, odstranění omítek, obkladů a keramických dlažeb podlah, demontáže elektroinstalací, ZTI, a to v rámci úpravy prostor 1. NP budovy Cb pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v areálu Objednatele (dále jen „**Dílo**“). Cena Díla byla mezi Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 1.487.343,37 Kč. K této ceně mělo být dále připočteno DPH ve výši 21 % v částce 312.342,10 Kč. Celková cena včetně DPH tak měla dosahovat částky 1.799.685,47 Kč.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto Dodatku, a to pokud jde změnu Díla a jeho ceny. Změna Smlouvy o Dílo je odůvodněna skutečností, že po zahájení bouracích prací podlah byla zjištěna přítomnost dalších betonových vrstev a cihelných základů pod keramickou dlažbou. Klenebné pasy vykazovaly značnou nerovnost, v některých místech vrchol klenby zasahuje až k novým nášlapným vrstvám. Odbouráváním nabetonávek propojených s klenbami dále došlo k neplánovanému narušení statiky kleneb. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo nutno v průběhu výstavby přikročit ke změně skladeb podlahových konstrukcí a zpevnění části spodního líce kleneb. Po provedení veškerých bouracích prací je rovněž nutné provést drobné úpravy v rozsahu izolací obvodového zdiva, vedení ÚT a další změny v oddílu elektroinstalací, kdy byly zjištěny technicky nevyhovující rozvody. Další náklady si

vyžádaly dříve neplánované úpravy a dodávky, které vyplynuly z postupu prací a požadavků budoucích uživatelů prostor – zabudování klimatizace, osazení podružných elektroměrů, výměna nevyhovující kabelové přípojky vedoucí přes rekonstruované prostory do dalších místností budovy Cb, osazení přístupového žebříku k uzavíracím ventilům plynovodu a ZTI, provedení minerálních podhledů v celém rekonstruovaném prostoru.

2. *Změna Smlouvy o dílo*

2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností popsaných výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:

(a) dochází k úpravě předmětu Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku;

(b) cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, činí 1.961.181,41 Kč (slovy: *jeden-milion-devět-set-šedesát-jeden-tisíc-jedno-sto-osmdesát-jedna-koruna-česká-a-čtyřicet-jeden-haléř*). K této částce bude připočteno a Objednatel uhradí DPH ve výši 21 % v částce 411.848,09 Kč. Celková cena Díla tak činí **2.373.029,50 Kč** (slovy: *dva-miliony-tři-sta-sedmdesát-tři-tisíce-dvacet-devět-korun-českých-a-padesát-haléřů*) včetně DPH. Stavební rozpočet (výkaz výměr) na cenu Díla zvýšenou ve smyslu tohoto Dodatku je součástí změnového listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku, a je úplný.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany výslovně ujednaly, že tímto dodatkem nedochází ke změně termínu dokončení Díla dle uzavřené Smlouvy o dílo.

3. *Závěrečná ustanovení*

3.1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel po dvou stejnopisech.

Příloha:

- č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 25.11.2017 vč. upraveného stavebního rozpočtu (výkazu výměr)

V Praze dne 25.11.2017

Za objednatele:

.....
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel

Za zhotovitele:

.....
PROFIS B & B s.r.o.
Ing. Pavel Burian, jednatel