

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 249/00066001/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: 33/2017

### Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **B E S s.r.o.**

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496

Jednající: Petr Váňa, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Petr Váňa, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostu ev.č. 10812-1, most přes potok v obci Kšely**“ (dále jen „**Dílo**“).

1. S ohledem na skutečnost, že v místě plnění se vyskytuje vysoká hladina spodní vody s extrémním zvodněním okolních ploch vylučujících provádění Díla a z důvodu vyskytnuvšího se skalního podloží, které neumožňuje založení mostu dle původního projektu, a dále vzhledem k nastávajícímu zimnímu období, bylo Smluvními stranami konstatováno, že není možné pokračovat v plnění Smlouvy dle harmonogramu, který je přílohou č. 5 Smlouvy.
2. Smluvní strany se proto v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) dohodly na změně dílčích termínů plnění Smlouvy, časového harmonogramu. Nový časový plán výstavby – časový harmonogram je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne 12.12.2017  
Objednatel:

V Benešově dne 11.12.2017  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**B E S s.r.o.**  
Petr Váňa, jednatel

