

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 231/00066001/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 30/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ 437 92 553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

jejímž jménem jedná: Ing. Milan Chotaš, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.6.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 Kocanda – most ev.č. 101 – 009 přes potok v obci Kocanda**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace Díla z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek – bleskových povodní, které zasáhly stavbu Díla ve fázi její realizace a které zapříčinily nemožnost soustavné stavební výroby při realizaci Díla, mají Smluvní strany zájem na prodloužení termínu plnění Díla. Vlivem těchto nepříznivých klimatických jevů došlo k zanesení staveniště a některých částí doposud vybudovaných konstrukcí splaveninami z okolních nezpevněných ploch. V souvislosti s odstraňováním těchto následků není možné dodržet termín dokončení Díla. Zároveň došlo k problémům se schválením DIO z důvodu koordinace s probíhajícími stavbami v okolí.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První dvě věty v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazují touto větou:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.12.2017.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram stavby.

V Říčanech dne 12.12.2017
Objednatel:

V Benešově dne 11.12.2017
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

B E S s.r.o.
Ing. Milan Chotaš, jednatel

