

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/544

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řiřářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

Josef Kadlec, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů – jednatelem

Janem Vysušilem – jednatelem

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Zuzana Kosáková

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba 2 sněžných jam**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/544** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „**30. 11. 2017**“ tak, že je nahrazen novým termínem „**15. 12. 2017**“.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**584.618,-Kč bez DPH**, slovy pětsetosmdesátčtyřitisícšestsetosmnáct korun českých“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**654.346,10 Kč bez DPH**, slovy šestsetpadesátčtyřitisícťřistačtyřicetšest korun českých deset haléřů“.

Zdůvodnění změny:

Změny byly vyvolány podmínkami zjištěnými při realizaci stavby a zjištěnými chybami v rozpočtu ve vztahu k projektové dokumentaci - viz popisy změn. Prodloužení termínu z důvodu víceprací a nestálých zhoršených klimatických podmínek.

Popis změny:

SO1 – SJ Klíč

- Doplnění odkopávek – výkop pro sněžnou jámu v terénu v množství 45 m³ – chybělo v rozpočtu.
- Doplnění položky odvoz výkopku – výkopová zemina byla zcela nevhodná pro zásyp, byla odvezena a nahrazena dovozem vhodného materiálu.
- Zřízení drénu okolo stěn při patě sněžné jámy v délce 20 m – ze stávajícího svahu jsou výrony srážkové vody.
- Změna typu stropních panelů dle statického výpočtu mají být dány na strop panely Goldbeck, v rozpočtu chybně uvedeny PZD desky.
- Zpevnění neúnosné plochy příjezdové komunikace v prostoru u sněžné jámy šterkem na ploše 155 m² v tl. 15 cm.

SO2 – SJ Zelený vrch

- Doplnění odkopávek – výkop pro sněžnou jámu v terénu v množství 45 m³ – chybělo v rozpočtu.
- Změna typu stropních panelů dle statického výpočtu mají být dány na strop panely Goldbeck, v rozpočtu chybně uvedeny PZD desky.
- Odečtení množství betonáže základových pasů o 1,744 m³ z důvodu rozdílné šíře (PD 70 cm, realizováno 60 cm)

Cena díla dle smlouvy o dílo:	584.618,-Kč bez DPH
Cena víceprací:	+79.562,50 Kč bez DPH
Cena méněprací:	-9.834,40 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	654.346,10 Kč bez DPH

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci....., dne: 30. 11. 2017

V Liberci, dne: 30. 11. 2017

.....
Z
Ing. Mil
jednatelem. Jostav spol. s r.o.

.....

Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec
Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolův 133/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

JOSTAV s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRÁŽ N. N.
DIČ: CZ47785233

30. 11.
.....



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SOUPIS PRACÍ - Více a méně práce

Stavba: Sněžná jáma - Klíč

Objekt: 170617-1 - Sněžná jáma - Klíč

Místo: k.ú. Arnultovice u Nového Boru

Zadavatel: Lesy ČR

Uchazeč: Jostav spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Vícepráce			Méněpráce			Celkem		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					VCP Celkem 52 872,50			MNP Celkem -2 650,00			Celkem: 50 222,50		
D HSV Práce a dodávky HSV					52 872,50			-2 650,00			50 222,50		
D 1 Zemní práce					14 152,50			0,00			14 152,50		
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	45,000	120,00	5 400,00			0,00	45,000	120,00	5 400,00
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	22,500	30,00	675,00			0,00	22,500	30,00	675,00
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,000	179,50	8 077,50			0,00	45,000	179,50	8 077,50
D 2 Zakládání					2 880,00			0,00			2 880,00		
11	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	20,000	144,00	2 880,00			0,00	20,000	144,00	2 880,00
D 4 Vodorovné konstrukce					17 240,00			-2 650,00			14 590,00		
3	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	0,000	350,00	0,00		350,00	0,00	0,000	350,00	0,00
4	M	593411260.1	deska stropní plná PZD 32, délka 3250 mm, šířka 1200 mm - ozn. 01	kus	0,000	550,00	0,00	-4,000	550,00	-2 200,00	-4,000	550,00	-2 200,00
5	M	593411250.2	deska stropní plná PZD 32, délka 3250 mm, šířka 800 mm - ozn. 02	kus	0,000	450,00	0,00	-1,000	450,00	-450,00	-1,000	450,00	-450,00
6	M	SPC_1	Panel stropní dutinový, délka 3250 mm, šířka 1200 mm - ozn. 01 Stropní panel GOLDBECK - stálé zatížení 13,245 kN/m2	kus	4,000	3 590,00	14 360,00			0,00	4,000	3 590,00	14 360,00
7	M	SPC_2	Panel stropní dutinový, délka 3250 mm, šířka 800 mm - ozn. 02 Stropní panel GOLDBECK - stálé zatížení 13,245 kN/m2	kus	1,000	2 880,00	2 880,00			0,00	1,000	2 880,00	2 880,00
D 5 Komunikace pozemní					18 600,00			0,00			18 600,00		
8	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	155,000	120,00	18 600,00		120,00	0,00	155,000	120,00	18 600,00

Objekt: 170617-2 - Sněžná jáma - Zelený vrch

Místo: k.ú. Heřmanice v Podještědí

Zadavatel: Lesy ČR

Uchazeč: Jostav spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Vícepráce			Méněpráce			Celkem		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					VCP Celkem 26 690,00			MNP Celkem -7 184,40			Celkem: 19 505,60		

