

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.10.2017

(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,

IČ: 67985891,

DIČ: CZ6785891,

se sídlem: V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,

zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem

(dále jen „*Objednavatel*“)

na straně jedné

a

PROFIS B & B s.r.o.,

IČ: 27413152,

DIČ: CZ27413152,

se sídlem: Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov,

zastoupený: Ing. Pavlem Burianem, jednatelem,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007,

e-mail: burian.pav@seznam.cz

(dále jen „*Zhotovitel*“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „*Smluvní strany*“)

uzavírají tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.10.2017** (dále jen „*Dodatek*“):

1. *Předmět Dodatku*

1.1. Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 2.10.2017 (dále jen „*Smlouva o dílo*“) zavázal pro Objednatele mj. zhotovit a zajistit bourací práce, opravy stávajících omítek, vestavbu ocelové konstrukce mezipatra, provedení sanací vlhkého zdiva, nových zděných příček, rozvodů elektroinstalací, ZTI, ÚT, slaboproudu, VZT, maleb stávajících prostor skladu MKM v 1.NP budovy Ct v areálu ÚSMH AV ČR (dále jen „*Dílo*“). Cena Díla byla mezi Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 726.983,29 Kč. K této ceně mělo být dále připočteno DPH ve výši 21 % v částce 152.666,49 Kč. Celková cena včetně DPH tak měla dosahovat částky 879.649,78 Kč.

1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto Dodatku, a to pokud jde změnu Díla a jeho ceny. Změna Smlouvy o Dílo je odůvodněna skutečností, že v průběhu realizace byla změněna trasa kabelového vedení a způsob osazení nového rozvaděče v 1.NP budovy Ct, obě změny z důvodů omezení zásahů do stávajících prostor budovy Ct a zkrácení termínů odstávek el. energie a provozu kotelen.

2. *Změna Smlouvy o dílo*

2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností popsaných výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:

- (a) dochází k úpravě předmětu Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku;
- (b) cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, činí 744.298,99 Kč (slovy: *sedm-set-čtyřicet-čtyři-tisíce-dvě-stě-devadesát-osm-korun-českých-a-devadesát-děvět-haléřů*). K této částce bude připočteno a Objednatel uhradí DPH ve výši 21 % v částce 156.302,79 Kč. Celková cena Díla tak činí **900.601,78 Kč** (slovy: *devět-set-tisíc-šest-set-jedna-koruna-česká-a-sedmdesát-osm-haléřů*) včetně DPH. Stavební rozpočet (výkaz výměr) na cenu Díla zvýšenou ve smyslu tohoto Dodatku je součástí změnového listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku, a je úplný.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany výslovně ujednaly, že tímto dodatkem nedochází ke změně termínu dokončení Díla dle uzavřené Smlouvy o dílo.
- 3. Závěrečná ustanovení**
- 3.1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel po dvou stejnopisech.

Příloha:

- č. 1 - změnový list č. 1 ze dne 24.11.2017 vč. upraveného stavebního rozpočtu (výkazu výměr)

V Praze dne 24.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel

.....
PROFIS B & B s.r.o.
Ing. Pavel Burian, jednatel