



TSKRP008SC1G

DODATEK č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: *A/3/16/2400/74/1*

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/74/1

číslo smlouvy dodavatele: 10000119078

**„Československého exilu SÚ, 4. etapa úsek Krouzova - Generála Šišky, Praha
12, č. akce 13293/4“**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiří Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Milan Zach - TDI

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.,

č.ú. 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Alešem Novákem – ředitelem regionálního závodu Čechy západ
a Michalem Pfafem - oblastním manažerem oblasti Praha, závodu Čechy západ
na základě pověření P/4927/2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Novák – ředitel regionálního závodu
Čechy západ
Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha
- ve věcech technických: Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha
- ve věcech realizačních: Ing. Lukáš Radil - stavbyvedoucí

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek. III. „Doba plnění“ se mění takto:

Z důvodu navýšení rozsahu prací a s tím i spojené technologické podmínky pro provádění prací se termín dokončení stanovuje na 7. 8. 2016 oproti původnímu termínu 3. 8. 2016. Jedná se o sanaci BUS zastávek, sanaci podkladních vrstev, přičemž byla nutná technologická přestávka z důvodu min. vytvrzení betonové podkladní vrstvy a zajištění její min. pevnosti.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění této veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jeho podpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní obchodní podmínky jsou shodné s původní smlouvou č. TSK 3/16/2400/74.

Tento dodatek č.1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne - 3. 08. 2016

Objednatel:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy

[Redacted signature]

Ing. Jiří Sládek

pověřený řízením organizace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 13 PRAHA 1
17

Zhotovitel:

Skanska a.s.

[Redacted signature]

Ing. Aleš Novák

ředitel regionálního závodu Čechy západ

Michal Pfaf

oblastní manažer oblasti Praha
závodu Čechy západ

[Redacted signature]

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
Karlín, 166 00 Praha 6
IČ: 28271303
DIČ: CZ28271303

0391