

Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
University of South Bohemia  
in České Budějovice

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.2 smlouvy objednatele: 0117000624 Číslo Dodatku č.2 smlouvy zhotovitele: **W222748**

Číslo smlouvy objednatele: **0117000147** Číslo smlouvy zhotovitele: **W222748**  
ID zakázky na profilu zadavatele: **476**

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

Zastoupený:

sídlo:

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

**Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**

Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka

- útvar investiční výstavby rektorátu

tel: [redacted], [redacted]

osoba zastupující Objednatele na základě příkazní smlouvy (Technický dozor Objednatele – TDI, Koordinátor BOZP): [redacted], e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB České Budějovice –  
Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

[redacted]

60076658

CZ 60076658

**a**

#### 2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)

**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17, 602 00 Brno-Veverí

463 42 796

CZ46342796

Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize J - Čechy

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]


KB Brno - město

[redacted]

uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, spočívající v úpravě předmětu díla a ceny díla

### Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Název díla: „JU – PF – pavilon tělovýchovy II. etapa“



## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 3.7. a 3.9. Smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu díla a ceny díla a to v objemu uvedeném v odsouhlasených Změnových listech ZL č. 27 - 41, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

1.2. Předmětem výše uvedených změnových listů ZL č. 27 - 41 jsou práce vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností ovlivňujících provedení díla, které zhotovitel nezavinil, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Doplnění stavebních prací ve zmíněném rozsahu v ZL č. 27 - 41 je zcela nezbytné pro dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací a položkový rozpočet jsou součástí změnových listů ZL č. 27 - 41 jako příloha tohoto dodatku.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo č. 0117000147 (objednatele), resp. č. W222748 (zhotovitele), ze dne 17. 3. 2017 takto:

## II. Předmět smlouvy

2.1. Původní znění čl. 1.2. dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:


„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „**JU – PF – pavilon tělovýchovy II. etapa**“ jako celku v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „**JU – PF – pavilon tělovýchovy II. etapa**“ vyhlášenou pod **ID 476** (dále jen „Zadávací dokumentace“), v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto zadávacím řízení, Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se Změnovými listy č. 1 – 26 a Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se Změnovými listy č. 27 - 41.

## III. Cena díla

Původní znění čl. 3. 2. odstavce III. dle Smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Název stavby	Cena bez DPH
Původní cena díla dle SoD	35 560 339,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 SoD	37 474 725,67 Kč
ZL č. 27	29 806,00 Kč
ZL č. 28	77 798,10 Kč
ZL č. 29	14 919,40 Kč
ZL č. 30	39 334,00 Kč
ZL č. 31	17 136,00 Kč
ZL č. 32	25 298,75 Kč
ZL č. 33	52 560,96 Kč
ZL č. 34	23 075,00 Kč
ZL č. 35	4 370,00 Kč
ZL č. 36	203 469,00 Kč
ZL č. 37	92 041,55 Kč
ZL č. 38	64 340,33 Kč
ZL č. 39	-154 713,20 Kč
ZL č. 40	-90 979,00 Kč



<b>ZL č. 41</b>	<b>-57 099,50 Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH</b>	<b>37 816 083,06 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>7 941 377,44 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>45 757 460,50 Kč</b>

**Rozdělení Investiční (INV) a neinvestiční náklady (NINV):**

Název stavby	Cena bez DPH	Cena DPH	Celkem cena s DPH
Hodnota investičních nákladů	<b>37 647 426,06Kč</b>	7 905 959,47 Kč	45 553 385 53 Kč
Hodnota neinvestičních nákladů	<b>168 657,00 Kč</b>	35 417,97 Kč	204 074,97 Kč

Cena díla činí **37 816 083,06 Kč bez DPH**. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kdy plátce použije režim přenesení daňové povinnosti, popsany v § 92 a tohoto zákona, je povinen přiznat daň objednatel.


Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle SOD, Dodatku č. 1 dle ZL č. 1 – 26 a Dodatku č. 2 dle ZL č. 27 - 41, které byly odsouhlaseny objednatelem.

1. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 0117000147 (objednatel), resp. č. W222748 (zhotovitele).
3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení základní Smlouvy o dílo č. 0117000147 (objednatel), resp. č. W222748 (zhotovitele), jež nejsou Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo dotčena, se nemění.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL č. 27 - 41

**Za objednatele:**

V Českých Budějovicích, dne: *12.12.2017*



Ing. Hana Kropáčková  
Kvestorka

JIHOČESKÁ UNIVERZITA  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  
REKTORÁT (3)  
■ ranišovská 31a  
370 05 České Budějovice

**Za zhotovitele:**

V Brně, dne: *09.11.2017*



Ing. Jiří Kápl, ředitel Devize J- Čechy  
v plné moci za společnost OHL ŽS, a.s.  
zhotovitel

## Rekapitulace změnových listů (Dodatek č.2)

Stavba: JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa  
SOD: 0117000147 u objednatele, W222748 u zhotovitele

Číslo změnového listu	Předmět změnového listu	Cena bez DPH
ZL27	Doplnění stínících rolet	29 806,00 Kč
ZL28	Úprava vazníků střechy v tělocvičně H2 (kolize s VZT)	77 798,10 Kč
ZL29	Vzduchotechnika - doplnění D4	14 919,40 Kč
ZL30	Zpětná montáž stávající VZT v tělocvičně H1	39 334,00 Kč
ZL31	Parozábrana stěn světlíku nad tělocvičnou H1	17 136,00 Kč
ZL32	D+M přívodního kabelu k VZT+ MaR světlíku v tělocvičně H1	25 298,75 Kč
ZL33	Změna typu svítidla v tělocvičně H2	52 560,96 Kč
ZL34	Připojení vyhřívání vstupů, venkovních svítidel SO 01	23 075,00 Kč
ZL35	Doplnění signalizace ke dveřím ve 2.NP	4 370,00 Kč
ZL36	Nové zábradlí ke schodišti v m.č.119 a 166	203 469,00 Kč
ZL37	Změny tribuna	92 041,55 Kč
ZL38	Oprava schodišťových stupňů stávajících schodišť	64 340,33 Kč
ZL39	Odpočet neprovedených potěrů ve 2.NP	-154 713,20 Kč
ZL40	Odpočet požárních ucpávek	-90 979,00 Kč
ZL41	Kompletace EI - skutečnost	-57 099,50 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>341 357,39 Kč</b>

### Rekapitulace ceny díla:

Smlouva o dílo:	35 560 339,00 Kč
Dodatek č.1	1 914 386,67 Kč
Dodatek č.2	341 357,39 Kč

**Smlouva o dílo + Dodatek č.1,2 bez DPH**

**37 816 083,06 Kč**



<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	Doplnění stínících rolet  Dodatečný požadavek uživatele pro zlepšení zatemnění ve vazbě na promítání dataprojektorem														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>29 806,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>29 806,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>6 259,26</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>36 065,26</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	29 806,00 Kč	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>29 806,00</b>	DPH 21%	6 259,26	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>36 065,26</b>
Vícepráce:	29 806,00 Kč														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>29 806,00</b>														
DPH 21%	6 259,26														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>36 065,26</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	Datum:	29.11.2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29.11.17												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	29.11.17												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	6.12.2017												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL27 Doplnění stínících rolet**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
**Branišovská 1645/31**  
**37005 České Budějovice**

IČO: **60076658**  
 DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
**Burešova 17**  
**60200 Brno**

IČO: **46342796**  
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			29 806,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>29 806,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>29 806,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>6 259,26 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 36 065,26 CZK**

v

*E. Svoboda vrcic*

dne

29.11.2017

Za zhotovitele

Za objedn

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			29 806,00	100
Cena celkem					29 806,00	100



### Položkový rozpočet

S:	W222748	JU- <del>P</del> F - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL27	Doplnění stínících rolet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>29 806,00</b>
1	7670x01	D+ M Interiérová textilní roletka, látka BO, boční vedení lanem, rozměr 1500x1800mm, spodní řada	ks	8,00000	2 898,75	23 190,00
2	7670x02	Příplatek za změnu látky - horní řada	ks	8,00000	827,00	6 616,00





<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	Úprava vazníků střechy v tělocvičně H2 (kolize s VZT)														
	<p>Po provedení demontáže podhledů a skutečném zaměření otvorů mezi vazníky, bylo zjištěno, že navržené a již vyrobené potrubí VZT je rozměrově větší než prostup mezi vazníky. Z tohoto důvodu bylo nutno vazníky odstranit a posílit průvlak k zajištění stability celého systému KORD.</p>														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>77 798,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>77 798,10</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>16 337,60</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>94 135,70</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	77 798,10 Kč	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>77 798,10</b>	DPH 21%	16 337,60	Zaokrouhlení	[redacted]	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>94 135,70</b>
Vícepráce:	77 798,10 Kč														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>77 798,10</b>														
DPH 21%	16 337,60														
Zaokrouhlení	[redacted]														
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>94 135,70</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	<b>Datum:</b>	29.11.2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	29.11.17												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	29.11.17												
<b>Investor :</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	6.12.2017												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II. etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL28 Úpravy střešních vazníků v tělocvičně H2 - kolize s VZT**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
**Branišovská 1645/31**  
**37005 České Budějovice**

IČO: **60076658**  
 DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
**Burešova 17**  
**60200 Brno**

IČO: **46342796**  
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	77 798,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>77 798,10</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 798,10 CZK
Základní DPH	21 %	16 337,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 94 135,70 CZK**

v

Č. J. V DĚ J O U H C I Č A

dne

29.11.2017

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			77 798,10	100
Cena celkem					77 798,10	100

### Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL28	Úpravy střešních vazníků v tělocvičně H2 - kolize s VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>77 798,10</b>
1	7670001	Úprava 2ks vazníků z důvodu neprostupnosti vzduchotechniky. Vyřezání stávající svislice a, přivaření nových diagonál z l. 80x80x8 resp. l 50x50x5	kpl	1,00000	17 750,00	17 750,00
2	767002	Vyztužení spodního pásu průvlaku profilem HEB 280 12m, přivaření profilu mezi sloupky	t	1,23600	42 636,00	52 698,10
3	767003	Pronájem minijefábu, včetně přesunu na stavbu	hod	3,00000	2 450,00	7 350,00







<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veverí														
<b>Předmět změny:</b>	Vzduchotechnika - doplnění D4														
	<p>Při realizaci VZT v místnosti 013 bylo zjiště, že uvažované napojení VZT na stávající VZT není možné z důvodu již odstraněné části VZT v předešlých úpravách. Z tohoto důvodu bylo nutné navrhnout jinou trasu VZT s vyústěním do fasády.</p>														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>14 919,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>14 919,40</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>3 133,07</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>18 052,47</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	14 919,40 Kč	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>14 919,40</b>	DPH 21%	3 133,07	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>18 052,47</b>
Vícepráce:	14 919,40 Kč														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>14 919,40</b>														
DPH 21%	3 133,07														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>18 052,47</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	<b>Datum:</b>	29. 11. 2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	29. 11. 2017												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	29. 11. 2017												
<b>Investor :</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	6. 12. 2017												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL29 Vzduchotechnika - doplnění D4**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
**Branišovská 1645/31**  
**37005 České Budějovice**

IČO: **60076658**  
 DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
**Burešova 17**  
**60200 Brno**

IČO: **46342796**  
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			14 919,40
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>14 919,40</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 919,40 CZK
Základní DPH	21 %		3 133,07 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**18 052,47 CZK**

v

*Č. J. S. V. BUDĚJOVICÍCH*

dne

29.11.2017



Za zhotovitele



Za obje

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M24	Doplnění VZT D4	MON			12 906,40	87
M24a	VZT - ostatní	MON			2 013,00	13
Cena celkem					14 919,40	100

## Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL29	Vzduchotechnika - doplnění D4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M24</b>		<b>Doplnění VZT D4</b>				<b>12 906,40</b>
1	1512016	Ventilátor potrubní diagonální DN 160mm - doplnění D4	kus	1,00000	3 175,58	3 175,58
2	Pol__15	Montáž ventilátoru	kus	1,00000	952,84	952,84
3	Pol__9	Zpětná klapka do potrubí DN 160 - doplnění D4	kus	1,00000	197,54	197,54
4	Pol__17	Montáž ZP klapky - doplnění D4	kus	1,00000	51,46	51,46
5	10	Tlumič hluku kruhový DN 160 - doplnění D4	ks	2,00000	1 836,55	3 673,10
6	11	Tlumič hluku kruhový DN 160 montáž - doplnění D4	kus	2,00000	544,48	1 088,96
7	12	Venkovní žaluzie na zakázku - doplnění D4	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
8	13	Trouba kruhová pozink pevná DN - 160 - včetně 30% tvarovek třída těsnosti B - doplnění D4	bm	6,00000	148,57	891,42
9	14	Montáž potrubí 160 - doplnění D4	bm	6,00000	35,69	214,14
10	15	Ohebná zvuktlumící hadice s kostrou z ocel drátu - 160 - doplnění D4	bm	4,00000	94,62	378,48
11	16	Montáž hadice 160 - doplnění D4	bm	4,00000	28,22	112,88
12	Pol__69	Montážní, těsnící a spoj.a upevňovací mat. - doplnění D4	kg	14,77910	62,25	920,00
<b>Díl: M24a</b>		<b>VZT - ostatní</b>				<b>2 013,00</b>
13	Pol__72	Doprava	kpl	1,00000	575,00	575,00
14	Pol__76	Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kpl	1,00000	575,00	575,00
15	Pol__75	Inženýrská a koordinační činnost	kpl	1,00000	863,00	863,00





<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	Zpětná montáž stávající VZT v tělocvičně H1														
	<p>V průběhu realizace podhledů byla provedena změna v rastru podhledů a bylo nutné zapracovat anemostaty a výústky k VZT do nového rastru. Dále bylo nutné tyto části zdemontovat a provést opětovnou montáž.</p>														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>39 334,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>39 334,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>8 260,14</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>47 594,14</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	39 334,00 Kč	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>39 334,00</b>	DPH 21%	8 260,14	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>47 594,14</b>
Vícepráce:	39 334,00 Kč														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>39 334,00</b>														
DPH 21%	8 260,14														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>47 594,14</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	<b>Datum:</b>	29. 11. 2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29.11.17 podpis:												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	29.11.17 podpis:												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	6.12.2017 podpis:												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL30 Zpětná montáž stávající VZT v tělocvičně H1**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
**Branišovská 1645/31**  
**37005 České Budějovice**

IČO: **60076658**  
 DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
**Burešova 17**  
**60200 Brno**

IČO: **46342796**  
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	39 334,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>39 334,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 334,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 260,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 47 594,14 CZK**

v

Č. BUDĚJOVICÍCH

dne

29.11.2017

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			39 334,00	100
Cena celkem					39 334,00	100

## Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL30	Zpětná montáž stávající VZT v tělocvičně H1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>39 334,00</b>
1	Pol__49	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné třída těsnosti C	m2	4,00000	249,00	996,00
2	Pol__50	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky třída těsnosti C	m2	3,00000	332,00	996,00
3	M24-02	Spiro potrubí do pr.315	m	14,00000	290,00	4 060,00
4	M24-03	Čelní deska anemostat	kpl	3,00000	1 725,00	5 175,00
5	M24-04	Ohebná hadice do pr. 355mm	m	13,00000	289,00	3 757,00
6	M24-05	Plošina nůžková / rameno	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00
7	M24-07	Montáž	hod	62,00000	300,00	18 600,00





<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branšovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projekční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	Parozábrana stěn světlíku nad tělocvičnou H1														
	<p>Na základě zpracovaného posudku a návrhu opatření k zamezení vzniku kondenzátu ve světlíku byla provedena částečná opatření ve světlíku dle návrhu opatření zpracovaného GP ve formě parozábrany.</p>														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>17 136,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>17 136,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>3 598,56</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>20 734,56</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	17 136,00 Kč	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>17 136,00</b>	DPH 21%	3 598,56	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>20 734,56</b>
Vícepráce:	17 136,00 Kč														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>17 136,00</b>														
DPH 21%	3 598,56														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>20 734,56</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	Datum:	29.11.2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29.11.17												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	29.11.17												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	6.12.2017												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**

**Objekt: ZL Změnové listy**

**Rozpočet: ZL31 Parozábrana stěn světliku nad tělocvičnou H1**

**Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Branišovská 1645/31  
37005 České Budějovice**

**IČO: 60076658  
DIČ: CZ 60076658**

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.  
Burešova 17  
60200 Brno**

**IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 136,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>17 136,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 136,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 598,56 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**20 734,56 CZK**

v

Č. BUDĚJOVICÍCH

dne

29.11.2017

Za zhotovitele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 136,00	100
Cena celkem					17 136,00	100



### Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL31	Parozábrana stěn světlíku nad tělocvičnou H1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>17 136,00</b>
1	9599901	Parotěsná zábrana DEKFOL N AL 170 SPECIÁL - D+M parozábrany na svislou stěnu kolem průhí.pohledu, ve velké tělocvičně H1 ,vč.provedení parotěsných spojů folie a parotěsným napojením na okolní k-če	m2	120,00000	136,00	16 320,00
2	9599902	Doprava, přesun hmot vč. nákladů na dopravu, práce ve výšce 8-10 m, hrubý úklid a likvidaci odpadu, ostatní režie	%	5,00000	163,20	816,00





<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	D+M přívodního kabelu k VZT+ MaR světlíku v tělocvičně H1														
	<p>Na základě zpracovaného posudku a návrhu opatření k zamezení vzniku kondenzátu ve světlíku byla provedena částečná opatření ve světlíku dle návrhu opatření zpracovaného GP. Jedná se o instalaci přívodních kabelů pro VZT a topných kabelů s propojením na MaR.</p>														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>25 298,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>25 298,75</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>5 312,74</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>30 611,49</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	25 298,75 Kč	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>25 298,75</b>	DPH 21%	5 312,74	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>30 611,49</b>
Vícepráce:	25 298,75 Kč														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>25 298,75</b>														
DPH 21%	5 312,74														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>30 611,49</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]ný	Datum:	29.11.2014												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29.11.14												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	29.11.14												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	6.12.2014												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa

**Objekt:** ZL Změnové listy

**Rozpočet:** ZL32 D+M přívodního kabelu k VZT+ MaR světlíku v tělocvičně H1

**Objednatel:** Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Branišovská 1645/31  
37005 České Budějovice

IČO: 60076658  
DIČ: CZ 60076658

**Zhotovitel:** OHL ŽS, a.s.  
Burešova 17  
60200 Brno

IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			25 298,75
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>25 298,75</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 298,75 CZK
Základní DPH	21 %		5 312,74 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**30 611,49 CZK**

v

Č. J. VOJTECHOVICÍ

dne

29.11.2017

Za

Za ob

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21a	Kabel pro napájení VZT - odvětrání stropu - MONTÁŽ	MON			14 278,90	56
M21b	Kabel pro napájení VZT - odvětrání stropu - MATERIÁL	MON			10 450,35	41
M21c	Ostatní	MON			569,50	2
Cena celkem					25 298,75	100

### Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL32	D+M přívodního kabelu k VZT+ MaR světlíku v tělocvičně H1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21a</b>		<b>Kabel pro napájení VZT - odvětrání stropu - MONTÁŽ</b>				<b>14 278,90</b>
1	09a	kabel CYKY 5C x 16	m	35,00000	63,30	2 215,50
2	10a	žlab MARS 100/50 vč. víka, komplet, spojky žlabu	m	15,00000	122,06	1 830,90
3	11a	Jistič 3/63/B	ks	1,00000	1 437,50	1 437,50
4	12a	úprava HR	kpl	1,00000	2 875,00	2 875,00
5	13a	technická činnost	kpl	1,00000	3 392,50	3 392,50
6	14a	revize	kpl	1,00000	977,50	977,50
7	15a	Doplnění projektové dokumentace	kpl	1,00000	400,00	400,00
8	16a	Lešení	kpl	1,00000	1 150,00	1 150,00
<b>Díl: M21b</b>		<b>Kabel pro napájení VZT - odvětrání stropu - MATERIÁL</b>				<b>10 450,35</b>
9	09b	kabel CYKY 5C x 16	m	35,00000	235,80	8 253,00
10	10b	žlab MARS 100/50 vč. víka, komplet, spojky žlabu	m	15,00000	100,49	1 507,35
11	11b	Jistič 3/63/B	ks	1,00000	345,00	345,00
12	12b	úprava HR	kpl	1,00000	345,00	345,00
<b>Díl: M21c</b>		<b>Ostatní</b>				<b>569,50</b>
13	Pol_91	Podružný materiál	kpl	1,00000	339,50	339,50
14	xx2	Dopravné	kpl	1,00000	230,00	230,00







<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	Změna typu svítidla v tělocvičně H2														
	<p>V návaznosti na změnu typu podhledu v tělocvičně H2 bylo zjištěno, že původně uvažovaná přisazená svítidla nelze ukotvit do nového podhledu. V tělocvičně H2 pak bylo nutné zvolit jiný typ svítidla a to z přisazeného na systémová zapuštěné odpovídající systému podhledů.</p>														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>88 944,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-36 383,04</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>52 560,96</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>11 037,80</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>63 598,76</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	88 944,00	Méněpráce:	-36 383,04	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>52 560,96</b>	DPH 21%	11 037,80	Zaokrouhlení	[redacted]	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>63 598,76</b>
Vícepráce:	88 944,00														
Méněpráce:	-36 383,04														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>52 560,96</b>														
DPH 21%	11 037,80														
Zaokrouhlení	[redacted]														
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>63 598,76</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	<b>Datum:</b>	29.11.2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29.11.17												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	29.11.17												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	6.12.2017												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL33 Změna typu svítidla v tělocvičně H2**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
**Branišovská 1645/31**  
**37005 České Budějovice**

IČO: **60076658**  
 DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
**Burešova 17**  
**60200 Brno**

IČO: **46342796**  
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	52 560,96
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>52 560,96</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 560,96 CZK
Základní DPH	21 %	11 037,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **63 598,76 CZK**

v

Č. BUDĚJOVICÍCH

dne

29.11.2017

Za Z

Za objedna

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
08	OSVĚTLENÍ včetně recyklace a zdrojů	HSV			52 560,96	100
Cena celkem					52 560,96	100

### Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL33	Změna typu svítidla v tělocvičně H2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 08</b>		<b>OSVĚTLENÍ včetně recyklace a zdrojů</b>				<b>52 560,96</b>
1	59c	B2 - typ ZCSPORT436/1, rozměr 595 x 1195 x 92, 4 x 36, D+M	ks	34,00000	2 616,00	88 944,00
2	Pol_59a	B2 - montáž	KS	-27,00000	200,10	-5 402,70
3	Pol_59b	B2 - materiál	KS	-27,00000	1 147,42	-30 980,34





<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veverí														
<b>Předmět změny:</b>	Připojení vyhřívání vstupů, venkovních svítidel SO 01  Napojení stávajících venkovních svítidel a vyhřívání vstupů nebylo řešeno v PD														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">23 075,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>23 075,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">4 845,75</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>27 920,75</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	23 075,00	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>23 075,00</b>	DPH 21%	4 845,75	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>27 920,75</b>
Vícepráce:	23 075,00														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>23 075,00</b>														
DPH 21%	4 845,75														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>27 920,75</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	<b>Datum:</b>	29. 11. 2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29. 11. 17												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	29. 11. 17												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	6. 12. 2017												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL34 Připojení vyhřívání vstupů, venkovních svítidel SO 01**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Branišovská 1645/31  
37005 České Budějovice**

IČO: **60076658**  
DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.  
Burešova 17  
60200 Brno**

IČO: **46342796**  
DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			23 075,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>23 075,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b>	%		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b>	%		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b>	%		<b>23 075,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b>	%		<b>4 845,75 CZK</b>
Zaokrouhlení				<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**27 920,75 CZK**

v

Č. BUDĚJOVICIČA

dne

29.11.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			23 075,00	100
Cena celkem					23 075,00	100

### Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL34	Připojení vyhřívání vstupů, venkovních svítidel SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>23 075,00</b>
1	M21a	Úprava kabeláže pro vyhřívání vstupů	pj	2,00000	2 538,00	5 076,00
2	M21b	Připojení světel na fasádě, doplnění pohybových čidel	pj	10,00000	1 755,00	17 550,00
3	M21c	Materiál podružný 6%	kpl	1,00000	449,00	449,00





<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projekční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	Doplnění signalizace ke dveřím ve 2.NP  Dodatečný požadavek uživatele objektu na signalizaci vniku osob bez vědomí vyučujícího do prostor kanceláří.														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>4 370,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>4 370,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>917,70</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>5 287,70</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	4 370,00	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>4 370,00</b>	DPH 21%	917,70	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>5 287,70</b>
Vícepráce:	4 370,00														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>4 370,00</b>														
DPH 21%	917,70														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>5 287,70</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted] á ný	<b>Datum:</b>	29. 11. 2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29. 11. 17 podpis: [redacted]												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	29. 11. 17 podpis: [redacted]												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	0. 12. 2017 podpis: [redacted]												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL35 Doplnění signalizace ke dveřím ve 2.NP**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
**Branišovská 1645/31**  
**37005 České Budějovice**

IČO: **60076658**  
 DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
**Burešova 17**  
**60200 Brno**

IČO: **46342796**  
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			4 370,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>4 370,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 370,00 CZK
Základní DPH	21 %		917,70 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**5 287,70 CZK**

v

Č. BUDĚJOVICÍCH

dne

29.11.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			4 370,00	100
Cena celkem					4 370,00	100



## Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL35	Doplnění signalizace ke dveřím ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>4 370,00</b>
1	M22x1	Magnet do dveří (kovové dveře)	ks	1,00000	1 322,50	1 322,50
2	M22x2	Krabice s kontaktem	ks	1,00000	350,80	350,80
3	M22x3	Piezo siréna	pj	1,00000	557,80	557,80
4	M22x4	Kabeláž	m	35,00000	28,80	1 008,00
5	M22x5	Programování systému EZS, zaškolení obsluhy	pj	1,00000	805,00	805,00
6	M22x6	Materiál podružný 6%	kpl	1,00000	95,90	95,90
7	M22x8	Dopravné	kpl	1,00000	230,00	230,00





<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	Nové zábradlí ke schodišti v m.č.119 a 166														
	<p>V návaznosti na přizvednutí schodišť z důvodu špatného osazení a následného naklopení. Došlo při manipulaci ke zkroucení zábradlí a výškovým neshodám vůči schodům a podestám, které z důvodu bezpečnosti nelze ponechat. Z tohoto důvodu muselo být stávající zábradlí odstraněno a nahrazeno novým.</p>														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">203 469,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>203 469,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">42 728,49</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>246 197,49</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	203 469,00	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>203 469,00</b>	DPH 21%	42 728,49	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>246 197,49</b>
Vícepráce:	203 469,00														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>203 469,00</b>														
DPH 21%	42 728,49														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>246 197,49</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	<b>Datum:</b>	29.11.2014												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	29.11.14												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	29.11.14												
<b>Investor :</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	6.12.2014												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **W222748**      **JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**

**Objekt:**      **ZL**      **Změnové listy**

**Rozpočet:**      **ZL36**      **Nové zábradlí ke schodišti v m.č.119 a 166**

**Objednatel:**      **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
                          **Branišovská 1645/31**  
                          **37005 České Budějovice**

**IČO: 60076658**  
**DIČ: CZ 60076658**

**Zhotovitel:**      **OHL ŽS, a.s.**  
                          **Burešova 17**  
                          **60200 Brno**

**IČO: 46342796**  
**DIČ: CZ46342796**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			0,00
PSV			203 469,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>203 469,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>203 469,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>42 728,49 CZK</b>

**Zaokrouhlení** **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH** **246 197,49 CZK**

v

Č. BUDĚJOVICÍCH

dne

29.11.2017

Za zhotovitele

Za objednatel

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			203 469,00	100
Cena celkem					203 469,00	100

## Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL36	Nové zábradlí ke schodišti v m.č.119 a 166

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>203 469,00</b>
1	767x01	Zábradlí ke schodišti m.č.119 - demontáž stávajícího zábradlí - včetně zakrývání dokončených k-cí	kpl	1,00000	5 150,00	5 150,00
2	767x02	Zábradlí ke schodišti m.č.119 - ztužení stropní ocelové konstrukce stropu	kpl	1,00000	5 250,00	5 250,00
3	767x03	Zábradlí ke schodišti m.č.119 - nové zábradlí	kpl	1,00000	76 073,00	76 073,00
4	767x4	Zábradlí ke schodišti m.č.166 - demontáž stávajícího zábradlí - včetně zakrývání dokončených k-cí	kpl	1,00000	5 680,00	5 680,00
5	767x5	Zábradlí ke schodišti m.č.166 - ztužení stropní ocelové konstrukce stropu	kpl	1,00000	3 840,00	3 840,00
6	767x6	Zábradlí ke schodišti m.č.166 - nové zábradlí	kpl	1,00000	94 196,00	94 196,00
7	767x7	Projektová a dílenská dokumentace	kpl	1,00000	13 280,00	13 280,00







<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	<b>Projekční architektonická kancelář spol.s r.o.</b> Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>OHL ŽS, a.s</b> Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veverí														
<b>Předmět změny:</b>	Změny tribuna  Při realizaci navrhovaných úprav tribuny bylo vzhledem k nerovnostem podlahy některé části prkené podlahy vyměnit či upravit a zpevnit. Dále bylo nutné doplnit krycí lištu v návaznosti na přechod sportovní podlahy v tělocvičně H1 a podstupnici tribuny, Dalším bodem změny je úprava detailu mezi obkladem tribuny a polykarbonátovou stěnou a doplnění opěrného dřevěného prvku na polykarbonátové stěně z důvodu bezpečnosti osob.														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>158 889,88</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-66 848,33</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>92 041,55</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>19 328,73</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>111 370,28</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	158 889,88	Méněpráce:	-66 848,33	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>92 041,55</b>	DPH 21%	19 328,73	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>111 370,28</b>
Vícepráce:	158 889,88														
Méněpráce:	-66 848,33														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>92 041,55</b>														
DPH 21%	19 328,73														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>111 370,28</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	<b>Datum:</b>	29. 11. 2014												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	29. 11. 14												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	29. 11. 14												
<b>Investor :</b>	[redacted]	<b>datum:</b>	6. 12. 2014												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL37 Změny tribuna**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**  
**Branišovská 1645/31**  
**37005 České Budějovice**

IČO: **60076658**  
 DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
**Burešova 17**  
**60200 Brno**

IČO: **46342796**  
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	92 041,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>92 041,55</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>92 041,55 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>19 328,73 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 111 370,28 CZK**

v

Č. JUDr. Budějovic

dne

29.11.2017

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			119 119,41	129
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-9 918,00	-11
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			21 600,00	23
776	Podlahy povlakové	PSV			-38 759,86	-42
Cena celkem					92 041,55	100

## Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL37	Změny tribuna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>119 119,41</b>
1	766x01	Oprava dřevěné podlahy tribun - výměna zkroucených fošen stávající dřevěné podlahy	m	116,01500	115,00	13 341,73
2	766x01a	Oprava dřevěné podlahy tribun - doplnění svlaků fošen + zpevnění svlaků šrouby	m	116,01500	133,00	15 430,00
3	766x01b	Oprava dřevěné podlahy tribun - doplnění OSB desek tl.18mm	m	116,01500	245,00	28 423,68
4	766x02	Frézování opěráků do podlahy	kpl	1,00000	6 580,00	6 580,00
5	766x03	Obklad bočnic schodů	ks	2,00000	6 849,00	13 698,00
6	766x04	Rohová dokrývací lišta - podlaha přechod na tribunu	m	24,00000	747,00	17 928,00
7	766x05	Úprava detailu mezi obkladem tribuny a polykarbonátovou stěnou a doplnění opěrného dřevěného prvku, na polykarbonátové stěně z důvodu bezpečnosti osob	m	24,00000	988,25	23 718,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-9 918,00</b>
8	Z227	Z227 nerezová ukončující lišta - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	-28,50000	348,00	-9 918,00
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>21 600,00</b>
9	775	dřevěná podlaha tl.40mm (podesta+stupně) - kompl.dod+mtz	m2	14,40000	1 500,00	21 600,00
				L1 : (4*1,8)*2	14,4	
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-38 759,86</b>
10	776 R3x	Soklík řezaný v=50 mm	m	138,78000	130,93	18 170,47
				P6 : místn.č.115 Tribuna : 138,78	138,78	
11	776 R3a	profil na hrany tribun kompl.dod+mtz	m	-138,78000	410,22	-56 930,33
				-6*23,13	-138,78	





<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	<b>Projektční architektonická kancelář spol.s r.o.</b> Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>OHL ŽS, a.s</b> Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	Oprava schodišťových stupňů stávajících schodišť  Při realizaci úprav schodišť bylo po tržení původního PVC zjištěno, že původní stěrka jednotlivých stupňů vykazuje vydrolení betonové stěrky a praskliny v tak velkém rozsahu, že nelze na tento podklad položit nové PVC aniž by docházelo v budoucnu k propadlinám a deformaci a popraskání nově položeného PVC. Z tohoto důvodu je nutné ze schodišťových stupňů odstranit stávající betonovou stěrku a nahradit ji vysoce odelnou pevnostní stěrku, na kterou lze položit nové PVC														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">64 340,33</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>64 340,33</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">13 511,47</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>77 851,80</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	64 340,33	Méněpráce:	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>64 340,33</b>	DPH 21%	13 511,47	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>77 851,80</b>
Vícepráce:	64 340,33														
Méněpráce:	0,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>64 340,33</b>														
DPH 21%	13 511,47														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>77 851,80</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	<b>Datum:</b>	29.11.2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29.11.17												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	29.11.17												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	6.12.2017												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **W222748**      **JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**  
**Objekt:**      **ZL**                      **Změnové listy**  
**Rozpočet:**    **ZL38**                      **Oprava schodišťových stupňů stávajících schodišť**

**Objednatel:**    **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**                      **IČO: 60076658**  
                          **Branišovská 1645/31**    **DIČ: CZ 60076658**  
                          **37005 České Budějovice**

**Zhotovitel:**    **OHL ŽS, a.s.**    **IČO: 46342796**  
                          **Burešova 17**    **DIČ: CZ46342796**  
                          **60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 344,26
PSV	47 996,07
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>64 340,33</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 340,33 CZK
Základní DPH	21 %	13 511,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **77 851,80 CZK**

v

Č. BUDĚJOVICÍCH

dne

29.11.2017

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 157,84	24
777	Podlahy ze syntetických hmot - Samonivelační stěrka schodišťových stupňů	PSV			47 996,07	75
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 186,42	2
Cena celkem					64 340,33	100

## Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL38	Oprava schodišťových stupňů stávajících schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>15 157,84</b>
1	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2 m.č.001 : (13*0,3183*1,25+13*0,3183*1,265) m.č.025 : (24*0,2939*1,8) m.č.041 : (22*0,305*1,8)	m2	35,18130	126,00	4 432,84
				10,40682		
				12,69648		
				12,078		
2	99x1	Broušení ocelových stupňů	hod	39,00000	275,00	10 725,00
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot - Samonivelační stěrka schodišťových stupňů</b>				<b>47 996,07</b>
3	777x1	Stěrkování - dolití schodů - tl.25mm (13*1,2*0,31*2)+(24*1,8*0,293)+(22*1,8*0,3)	m2	34,20960	1 403,00	47 996,07
				34,2096		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 186,42</b>
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,58316	56,32	89,16
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,16632	38,39	121,56
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každých další 1 km 14*3,16632	t	44,32848	3,30	146,28
				44,32848		
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,16632	48,95	154,99
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 10*3,16632	t	31,66320	5,46	172,88
				31,6632		
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,16632	158,40	501,55





<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II. etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Braníšovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	Projektční architektonická kancelář spoř.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	Odpočet neprovedených potěrů ve 2.NP  Neprováděné práce														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-154 713,20</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>-154 713,20</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-32 489,77</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>-187 202,97</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	0,00	Méněpráce:	-154 713,20	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-154 713,20</b>	DPH 21%	-32 489,77	Zaokrouhlení	[redacted]	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-187 202,97</b>
Vícepráce:	0,00														
Méněpráce:	-154 713,20														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-154 713,20</b>														
DPH 21%	-32 489,77														
Zaokrouhlení	[redacted]														
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-187 202,97</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted] lený	<b>Datum:</b>	25.11.2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29.11.14 podpis [redacted]												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	19.11.17 podpis [redacted]												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	6.12.2014 podpis [redacted]												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-154 713,20	100
Cena celkem					-154 713,20	100



### Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL39	Odpočet neprovedených potěrů ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-154 713,20</b>
1	632416230RT4	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační, tloušťky 30 mm, strojní zpracování	m2	-386,78300	400,00	-154 713,20





<b>Stavba:</b>	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
<b>Objekt :</b>	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	<b>Projektční architektonická kancelář spol.s r.o.</b> Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>OHL ŽS, a.s</b> Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veverí														
<b>Předmět změny:</b>	Odpočet požárních ucpávek  Neprováděné práce														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-90 979,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>-90 979,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-19 105,59</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>-110 084,59</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	0,00	Méněpráce:	-90 979,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-90 979,00</b>	DPH 21%	-19 105,59	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-110 084,59</b>
Vícepráce:	0,00														
Méněpráce:	-90 979,00														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-90 979,00</b>														
DPH 21%	-19 105,59														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-110 084,59</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	<b>Datum:</b>	29. 11. 2017												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29. 11. 17												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	29. 11. 17												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	6. 12. 2017												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	1) Strukturovaná kabeláž - pasivní část	HSV			-10 962,00	12
733	Rozvod potrubí	PSV			-13 230,00	15
799	Ostatní	PSV			-66 787,00	73
Cena celkem					-90 979,00	100

## Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL40	Odpočet požárních ucpávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01</b>		<b>1) Strukturovaná kabeláž - pasivní část</b>				<b>-10 962,00</b>
1	Pol_21	Požární ucpávka – pro všechny kapitoly tohoto rozpočtu. Certifikáče, do 100x300mm.	kpl	-7,00000	1 566,00	-10 962,00
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>-13 230,00</b>
2	133-17	Protipožární ucpávka na ocelové potrubí	kus	-30,00000	441,00	-13 230,00
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>-66 787,00</b>
3	PC	POZARNI UZPAVKA -VODA	KS	-15,00000	872,20	-13 083,00
4	PC	POZARNI MANZETA KANALIZACE DN 70-125	KS	-40,00000	1 342,60	-53 704,00







<b>Stavba:</b>	<b>JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa</b>	č. smlouvy objednatele:	<b>117000147</b>												
<b>Objekt :</b>	<b>SO-01</b>	č. smlouvy zhotovitele:	<b>W22748</b>												
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	<b>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích</b> Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	[redacted] autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
<b>Projektant:</b>	<b>Projektční architektonická kancelář spol.s r.o.</b> Gorkého 11, 602 00 Brno														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>OHL ŽS, a.s</b> Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
<b>Předmět změny:</b>	Kompletace EI - skutečnost														
	Při realizaci byl zjištěn nesoulad mezi VV a PD . Ve ZI je provedeno narovnání prvků EI na skutečnost.														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>															
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>63 637,90</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-120 737,40</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td><b>-57 099,50</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-11 990,90</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td><b>-69 090,40</b></td> </tr> </table>			Vícepráce:	63 637,90	Méněpráce:	-120 737,40	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-57 099,50</b>	DPH 21%	-11 990,90	Zaokrouhlení		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-69 090,40</b>
Vícepráce:	63 637,90														
Méněpráce:	-120 737,40														
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-57 099,50</b>														
DPH 21%	-11 990,90														
Zaokrouhlení															
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-69 090,40</b>														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]	Datum:	25. 11. 2014												
<b>Vyjádření:</b>															
<b>TDI:</b>	[redacted]	datum:	29. 11. 14												
<b>Projektant:</b>	[redacted]	datum:	29. 11. 14												
<b>Investor :</b>	[redacted]	datum:	6. 12. 2014												
<b>Přílohy:</b>	samostatný rozpočet														





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
04	2) Kamerový systém CCTV	MON			-20 880,00	37
07	5) Elektrická zabezpečovací signalizace EZS	MON			2 688,30	-5
M21a	Přístroje_Montáž	MON			-1 172,71	2
M21b	Vícepráce_Montáž	MON			2 084,72	-4
M21c	OSVĚTLENÍ včetně recyklace a zdrojů_Montáž	MON			-9 604,80	17
M21d	Demontáže a opětovné montáže_montáž	MON			2 101,05	-4
M21e	Přístroje_Materiál	MON			10 101,87	-18
M21f	Vícepráce_Materiál	MON			10 942,38	-19
M21g	OSVĚTLENÍ včetně recyklace a zdrojů_Materiál	MON			-53 360,31	93
Cena celkem					-57 099,50	100

## Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL41	Kompletace EI - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 04</b>		<b>2) Kamerový systém CCTV</b>				<b>-20 880,00</b>
1	Pol__204	montáž venkovní kamery, včetně konzoly	ks	-3,00000	1 305,00	-3 915,00
2	Pol__203	do venkovního prostoru kompatibilní kamera den-noc, varifocal 3-8 mm: 61° - 21° view, F1.0, DC-iris., s rozlišením minimálně SVGA800x600, 30fps, video streaming Multiple, individually configurable	ks	-3,00000	5 655,00	-16 965,00
<b>Díl: 07</b>		<b>5) Elektrická zabezpečovací signalizace EZS</b>				<b>2 688,30</b>
3	Pol__502	Montáž detektoru	ks	3,00000	304,50	913,50
4	Pol__501	Detektor infračervený pasivní + mikrovlnný prostorový detektor, dosah obou složek min. 15m při úhlu, 85st., nastavení citlivosti, volba frekvence MW složky, stupeň zabezpečení 2, včetně montážního	ks	3,00000	591,60	1 774,80
<b>Díl: M21a</b>		<b>Přístroje Montáž</b>				<b>-1 172,71</b>
5	Pol__32	vypínač č.1	ks	-1,00000	38,42	-38,42
6	Pol__33	vypínač č.5	ks	-6,00000	38,42	-230,52
7	Pol__34	vypínač č.6	ks	-38,00000	38,42	-1 459,96
8	Pol__35	vypínač č.7	ks	-2,00000	38,42	-76,84
9	Pol__36	Tlačítkový ovladač	ks	-5,00000	38,42	-192,10
10	Pol__37	vypínač č.6+6	ks	-2,00000	38,42	-76,84
11	Pol__43	Zásuvka jednonásobná 230V, 16A	ks	27,00000	66,83	1 804,41
12	Pol__44	Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, s přepětovou ochranou	ks	-11,00000	82,04	-902,44
<b>Díl: M21b</b>		<b>Vícepráce Montáž</b>				<b>2 084,72</b>
13	05b3	Tlačítko zvonkové	ks	1,00000	139,15	139,15
14	05b4	Zvonek + trafo	ks	1,00000	287,50	287,50
15	05b5	Spínací hodiny k rozvaděči RP4	ks	1,00000	575,00	575,00
16	05b6	Žaluziový přepínač	ks	2,00000	139,15	278,30
17	05b7	Zásuvka 230V IP44 na povrch	ks	3,00000	139,15	417,45
18	05b8	Vypínač IP 44 na povrch	ks	2,00000	139,15	278,30
19	05b9	Vypínač č. 1 IP44	ks	3,00000	36,34	109,02
<b>Díl: M21c</b>		<b>OSVĚTLENÍ včetně recyklace a zdrojů Montáž</b>				<b>-9 604,80</b>
20	Pol__57	A1	KS	-10,00000	200,10	-2 001,00
21	Pol__58	B	KS	-29,00000	200,10	-5 802,90
22	Pol__59	B2	KS	-1,00000	200,10	-200,10
23	Pol__60	C	KS	-4,00000	200,10	-800,40
24	Pol__61	C1	KS	-1,00000	200,10	-200,10
25	Pol__62	D	KS	-1,00000	200,10	-200,10
26	Pol__65	E2	KS	12,00000	200,10	2 401,20
27	Pol__66	E3	KS	-11,00000	200,10	-2 201,10
28	Pol__69	N1	KS	-7,00000	200,10	-1 400,70
29	Pol__70	N2	KS	1,00000	200,10	200,10
30	Pol__71	I	KS	-2,00000	200,10	-400,20
31	Pol__72	I1	KS	3,00000	200,10	600,30
32	Pol__73	J	KS	2,00000	200,10	400,20
<b>Díl: M21d</b>		<b>Demontáže a opětovné montáže_montáž</b>				<b>2 101,05</b>

## Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL41	Kompletace EI - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33	Pol_79	B	ks	-27,00000	300,15	-8 104,05
34	Pol_80	B2	ks	27,00000	300,15	8 104,05
35	Pol_81	F	ks	1,00000	300,15	300,15
36	Pol_81a	A1	ks	6,00000	300,15	1 800,90
<b>Díl: M21e</b>		<b>Přístroje Materiál</b>	<b>10 101,87</b>			
37	Pol_32	vypínač č.1	ks	-1,00000	55,31	-55,31
38	Pol_33	vypínač č.5	ks	-6,00000	75,40	-452,40
39	Pol_34	vypínač č.6	ks	-38,00000	59,22	-2 250,36
40	Pol_35	vypínač č.7	ks	-2,00000	85,83	-171,66
41	Pol_36	Tlačítkový ovladač	ks	-5,00000	61,06	-305,30
42	Pol_37	vypínač č.6+6	ks	-2,00000	97,33	-194,66
43	Pol_43	Zásuvka jednonásobná 230V, 16A	ks	27,00000	150,54	4 064,58
44	Pol_44	Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, s přepěťovou ochranou	ks	-11,00000	700,50	-7 705,50
45	Pol_40	rámeček pro přístroje	ks	312,00000	55,04	17 172,48
<b>Díl: M21f</b>		<b>Vícepráce Materiál</b>	<b>10 942,38</b>			
46	05b1	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný	ks	6,00000	35,54	213,24
47	05b2	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný	ks	5,00000	50,72	253,60
48	05b3	Tlačítko zvonkové	ks	1,00000	104,65	104,65
49	05b4	Zvonek + trafo	ks	1,00000	609,50	609,50
50	05b5	Spínací hodiny k rozvaděči RP4	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00
51	05b6	Žaluziový přepínač	ks	2,00000	234,03	468,06
52	05b7	Zásuvka 230V IP44 na povrch	ks	3,00000	86,25	258,75
53	05b8	Vypínač IP 44 na povrch	ks	2,00000	80,85	161,70
54	05b9	Vypínač č. 1 IP44	ks	3,00000	70,96	212,88
55	05b9x	Trubice do B2, F použité 58 W - do stávajících světel	ks	112,00000	65,00	7 280,00
<b>Díl: M21g</b>		<b>OSVĚTLENÍ včetně recyklace a zdrojů Materiál</b>	<b>-53 360,31</b>			
56	Pol_57	A1	KS	-10,00000	1 054,09	-10 540,90
57	Pol_58	B	KS	-29,00000	1 033,30	-29 965,70
58	Pol_59	B2	KS	-4,00000	1 147,42	-4 589,68
59	Pol_60	C	KS	-1,00000	521,66	-521,66
60	Pol_61	C1	KS	-1,00000	635,67	-635,67
61	Pol_62	D	KS	-1,00000	979,39	-979,39
62	Pol_65	E2	KS	12,00000	614,27	7 371,24
63	Pol_66	E3	KS	-11,00000	608,25	-6 690,75
64	Pol_69	N1	KS	-7,00000	1 383,33	-9 683,31
65	Pol_70	N2	KS	1,00000	1 383,33	1 383,33
66	Pol_71	I	KS	-2,00000	413,69	-827,38
67	Pol_72	I1	KS	3,00000	521,04	1 563,12
68	Pol_73	J	KS	2,00000	378,22	756,44