



S00JP012JXCP

3400170026/3

**DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: 3400170006

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupený [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí Odboru realizace investičních akcí
[redacted] oucí oddělení realizace

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., [redacted]

dále jen **objednatel**

a

COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3318

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. [redacted]

dále jen **zhotovitel****„Kanalizace Klečůvka“****I. PREAMBULE:**

Dne 1. 3. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238, se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky-na stavební práce "Kanalizace Klečůvka". V průběhu realizace stavebních prací nevznikla potřeba provést některé práce, tzv. méněpráce, které nebudou provedeny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o provedení obnovy zpevněných ploch, pokládky nové betonové dlažby včetně souvisejících zemních prací.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 3 je zúžení článku I. Předmět smlouvy o neprovedené stavební práce specifikované tímto dodatkem, dále změna článku III. Doba a místo plnění a článku IV. Cena za dílo.

2. Článek I. Předmět smlouvy se zužuje o neprovedené práce jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.

3. Článek III. Doba a místo plnění se mění následovně:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se s ohledem na nutnost dodržení kvality a technologických předpisů v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nebylo možno provádět práce prodlužuje o cca. 4 týdny do 24. 11. 2017 (tyto dny jsou evidovány ve stavebním deníku a doloženy vyjádřením ČHMÚ).

4. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č.2 v celkové výši 14 123 820 bez DPH se tímto dodatkem snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 159 500 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD ve znění dodatku č.2:	14 123 820 Kč bez DPH
Dodatek č. 3:(méněpráce)	- 159 500 Kč bez DPH
Cena díla ve znění Dodatku č. 3 celkem:	13 964 320 Kč bez DPH

(slovy: třináctmilionůdevětsetšedesátčtyřtisíctřístadvacet Korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.3 v Registru smluv.

Příloha – soupis méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 1. 2017, č. j. 26/1R/2017

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 5. 12. 2016, č. j. 40/24R/2016, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 20. 3. 2017, č. j. 75/6R/2017, schválení uzavření Dodatku č. 1
Datum a číslo jednací: 26. 6. 2017, č. j. 53/13R/2017, schválení uzavření Dodatku č. 2
Datum a číslo jednací: 20. 11. 2017, č. j. 79/23R/2017, schválení uzavření Dodatku č. 3

Ve Zlíně dne.....24.11.2017
objednatel
statutární město Zlín

V Valašské Bystřici dne 23.11.2017
zhotovitel
COMMODUM, spol. s r.o.

náměstek primátora

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	22- ing	[redacted]	[redacted]	[redacted]
právně	OP	[redacted]	[redacted]	[redacted]
finančně	OE	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přiznace operare	[redacted]	[redacted]	22-11-2017
správce rozpočtu	[redacted]	[redacted]	22-11-2017

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 41/2 **Kanalizace Klečůvka - DSP**

Objekt: 01 **Náklady uznatelné**

Rozpočet: LM310 **Zpevněné plochy - Méněpráce**

Objednatel: Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225
75627 Valašská Bystřice

IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-159 500,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-159 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-159 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	-33 495,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -192 995,00 CZK

v



dne

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	41/2	Kanalizace Klečůvka - DSP
O:	01	Náklady uznatelné
R:	LM310	Zpěvněné plochy - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
1	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Skutečná výměra nové dlažby : 80,0 Rozpočet : -402,0	m2			
2	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 Skutečná výměra nové dlažby : 80,0 Rozpočet : -402,0	m2			
3	59245110	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	113108121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2			
5	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t			
6	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu	t			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			