

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/3693/2016

„Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, pověřeným řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Město Hodkovice nad Mohelkou

se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČO: 00262820

DIČ: CZ00262820

osoba oprávněná podepsat dodatek: Markéta Khauerová, starostka

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 984945399/0800

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/3693/2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, které řeší odkanalizování obce Jílové včetně čistírny odpadních vod, a dále zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na danou akci (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu ukončení realizace akce a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. Město v tuto chvíli nemůže zajistit vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení, které je podmínkou pro ukončení akce. Důvodem je vydání předběžného opatření Okresního soudu Liberec na pozemek, na jehož části má stát projektovaná čistírna odpadních vod, a zákaz nakládání s tímto pozemkem kvůli restituční žalobě na stát. Proto není možné ukončit projekt ve schváleném termínu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2019."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 1. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do

