

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Název stavby: **BESIP 2970290 Mladoboleslavská - MHD Letecké muzeum, Praha 19, přesun přechodu pro chodce**

Číslo stavby: **2970290**

Číslo smlouvy objednatele: **3/15/6000/050**

Číslo smlouvy dodavatele: **1532_02**

Čl. I. Smluvní strany

1. **Objednatel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO : 63834197 DIČ : CZ 63834197

bankovní spojení: PPF banka a.s.,

číslo účtu : 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních : Ing. Jiří Sládek, náměstek pro speciální stavby

- ve věcech technických : Ing. Martin Kulajta

2. **Zhotovitel EDIFICE construction & consulting, s.r.o.**

se sídlem : Praha 4, Krč, Návršní 2030/8, PSČ 140 00

jednající : Ing. Janem Horčíčkou, jednatelem

IČ : 27184838

DIČ : CZ27184838

bank. spojení : Komerční banka, a.s.

číslo účtu : 35-3474780217/0100

zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102745

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Fetters

- ve věcech technických: Ing. Jan Boubelík, odpovědný autorizovaný projektant

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. III. **Cena díla** – cena v článku III odstavci 1. se mění takto:

1. Na základě změny zadání se původní cena 143 000,00 Kč navyšuje o 76 000,00 Kč
Odměna za plnění bude **219 000,00 Kč + daň z přidané hodnoty** v zákonné výši.

Čl. V. **Termín provádění díla** – se mění takto:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:
- I) Příprava do 30 dnů od zahájení díla
 - II) DSP do 120 dnů od zahájení díla
 - III) Projednání do 90 dnů od dokončení části II) DSP
 - IV) souhlas s provedením ohlášeného záměru / SP do 90 dnů od dokončení části
- III - Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: 30.11.2016.“

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedené se nemění.

V souvislosti se změnou Ceny díla se mění **Příloha ke smlouvě o dílo č. 1 Specifikace prací**, na znění jak je přiložena k tomuto dodatku.

Odůvodnění:

V průběhu projednávání projektové dokumentace vzešel požadavek od MHMP – odboru rozvoje a financování dopravy na přisvětlení přechodu (jinde a dále také PP). Aktualizovaná projektová dokumentace bude rozšířena o projektovou dokumentaci přisvětlení přechodu včetně nového projednání.

Tento dodatek č. 1 má 2 strany a 1 strana příloh a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, pro objednatele dvě a pro zhotovitele jedno.

V Praze dne: 16-03-2016

V Praze dne 16-03-2016

Technický záměr
Ing. Jiří
náměš

consulting, s.r.o.