

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

podle ust. § 1901 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **Město Přeštice, IČ: 00257125**  
se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice  
zastoupené starostou Mgr. Karlem Naxerou

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)

a

2. **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**  
IČ 26342812  
se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

tento

### **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2017**

#### **I.**

1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 30.6.2017 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako "smlouva o dílo").
2. S přihlédnutím k tomu, že:
  - a) smluvní strany deklarují, že v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Obč.Z. došlo ze strany objednatele k dání nevhodného příkazu zhotoviteli v souvislosti s provedením díla dle smlouvy o dílo, který bránil řádnému provedení díla,
  - b) nevhodným příkazem bylo provedení propustku pro průchod dešťových vod silničním příkopem podél komunikace III/18027 pod plánovaným sjezdem z ul. Na Borech (K3) na ul. Palackého (K2) v souladu s původní projektovou dokumentací dle smlouvy o dílo a to z důvodu výškové kolize navrženého propustku a stávajících inženýrských sítí (VN kabel ČEZu, STL plynovod, vodovodní řad) v daném místě,
  - c) objednatel dal zhotoviteli dne 14.7.2017 pokyn k přerušení provádění díla,
  - d) objednatel nechal vyhotovit novou projektovou dokumentaci řešící provedení díla s ohledem na zjištěnou výškovou kolizi,
  - e) objednatel dal zhotoviteli k 1.11.2017 pokyn k pokračování v provádění díla dle nové projektové dokumentace zhotovené společností AREA Group s.r.o. z srpna 2017,
  - f) dle ust. § 2594 odst. 3 Obč.Z. došlo k prodloužení doby k provedení díla o dobu od zjištění nevhodného příkazu objednatele do změny příkazu dle čl. I. odst. 2 písm. e) této dohody,
  - g) zhotovitel provedl ocenění změn požadovaných objednatelem,

**h)** zhotoviteli v řádném a bezvadném dokončení díla dle projektové dokumentace dle čl. I. odst. 2 písm. e) této dohody objektivně brání klimatické podmínky,

přistoupili smluvní strany k uzavření této dohody.

3. Smluvní strany dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník sjednávají změnu:

**a)** čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo a to tak, že čl. II. odst. 1 nahrazují tímto ujednáním:

*Předmětem závazku zhotovitele dle ust. čl. I. této smlouvy jest provedení díla ve smyslu ust. § 2587 ve spojení s ust. § 2623 Obč.Z., in concreto :*

**- komunikační propojení místní komunikace K3 se silnicí III/18027 (Přeštice -Dolní Lukavice), na pozemcích uvedených v ust. čl. II. odst. 2) této smlouvy, a to v nejlepší jakostní kvalitě, řemeslném zhotovení, kvantitě a provedení uvedeném v projektové dokumentaci - Změna stavby před jejím dokončením "Napojení K2/K3 + propojení vodovodu, SO 01 KOMUNIKACE", vypracované v 08/2017 společností AREA Group s.r.o., IČ 25203231, tvořící přílohu č. 1 této smlouvy (též jako „projekt provedení díla“), ve spojení se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Přeštice ze dne 27.5.2005 č.j. SD/1889/05 - To a rozhodnutím změna stavby před jejím dokončením, vydaným Městským úřadem Přeštice ze dne 14.6.2012 pod č.j. OSD-SED/14101/2012, s právní mocí ke dni 30.8.2012, tvořících přílohu č. 2 této smlouvy a v neposlední řadě v souladu s popisem plynoucím z položkových rozpočtů zhotovitele, jenž tvoří jako **příloha č. 3**, též nedílnou součást této smlouvy, a to vše na pozemcích uvedených dále v odst. 2. tohoto článku. Předmětem závazku zhotovitele není propojení vodovodu.**

**b)** článku III. odst. 1) věta první smlouvy o dílo a to tak, že čl. III. odst. 1) věta první nahrazují tímto ujednáním:

*Strany v souladu s ust. § 2586 odst. 2, § 2620 an. Obč.Z. ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. II. odst. 1 až 3 této smlouvy jest stanovena pevnou částkou, tedy jako smluvní a neměnná, vyjma případů sjednaných v čl. III. odst. 8. této smlouvy, a to ve výši 804 051,- Kč (slovy:osmsetčtyřtisícepadesátjedna koruna česká).*

**c)** článku V. odst. 1) věta první smlouvy o dílo a to tak, že čl. V. odst. 1) věta první nahrazují tímto ujednáním:

*Strany ujednávají ve smyslu ust. § 2590 odst. 2 věty první Obč.Z., že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo do stavu odpovídajícímu této smlouvě nejpozději do 16.12.2017.*

## II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, uzavřené dne 30.6.2017, zůstávají touto dohodou nedotčena.

2. Uzavření této dohody bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, schváleno Radou města Přeštice dne 4.12.2017 usnesením č. **648/2017**.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Dohoda byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle účastníků. Na důkaz výše uvedeného připojují účastníci své podpisy.

*V Přešticích dne 6.12.2017*

*V Přešticích dne 6.12.2017*

.....  
**Město Přeštice**  
*zastoupené starostou*  
*Mgr. Karlem Naxerou*  
*objednatel*

.....  
**SILNICE NEPOMUK s.r.o.**  
*zastoupená jednatelem*  
*Josefem Skalou*  
*zhotovitel*