

DODATEK č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „ Polní cesta U trati v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě“ uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík

sídlo: Hroznová 227/18, 603 00 Brno

tel.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí pobočky

xxx

sídlo pobočky: Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,
690 02 Břeclav

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel 1“)

a

Obec Nový Přerov

zastoupená: Petrem Hryčovským, starostou obce

sídlo: Nový Přerov 54, 691 81 Březí u Mikulova

tel: xxx

e-mail: xxx

ID DS: 6ehb775

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 00600202

DIČ: CZ 00600202, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel 2“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: j8pd5dg
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, vedoucí střediska 16,
xxx
xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smlouva o dílo se zhotovitelem na stavbu Polní cesta U trati v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě byla uzavřena dne 26.7.2017, původní termín předání staveniště byl 24.8.2017 a zahájení stavebních prací 1.9.2017.

Z důvodu dořešení zdroje financování stavby a z důvodu nutnosti posunu výsadeb na podzim došlo k posunu termínu zahájení prací na 1. listopad 2017 a ukončení do 31.10.2018. Klimatické podmínky pak již nedovolily provést větší objem stavebních prací, proto předpokládaná dílčí faktura nebude vystavena a doručena 4.12.2017. Zadávací podmínky předpokládaly dvě faktury – dílčí a konečnou.

Z výše uvedených důvodů posunu termínu zahájení stavebních prací se smluvní strany dohodly na doplnění článku **IV. Platební podmínky, bod 4.** smlouvy o dílo následovně:

„Dílčí“ fakturace objednateli č. 1 za provedené práce odsouhlasené TDS a objednatelem bude provedena ke dni 31.05.2018.

„Konečná“ faktura bude vystavena po řádném zhotovení díla do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, což je dle článku V. bod 6 smlouvy o dílo do 5 dnů od doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Břeclav.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

Dodatek se sepisuje v sedmi vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel č. 1, jedno vyhotovení objednatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne 1. 12. 2017

.....

Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

.....

Petr Hryčovský

starosta obce Nový Přerov