

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo č. 1780143 ze dne 7.6.2017**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby a prací: „LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu“
Číslo smlouvy objednatele: 13.22/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 1780143

I. Smluvní strany

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zastoupený: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: [redacted]
Adresa pro doručování: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Bankovní spojení: [redacted]
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
(dále jen „objednatel“)

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. paní Bc. Renatu Srkalovou, [redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkolům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Zastoupený: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [redacted]
Adresa pro doručování: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Bankovní spojení: [redacted]
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991
(dále jen „zhotovitel“)


uzavřeli tento Dodatek č. 1, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku**1) Čl. IV. Cena za dílo dle Smlouvy o dílo se mění:**

V odst. 4.1 se zvyšuje stanovená částka o hodnotu víceprací dle změnového listu 1 o 276.355,20 Kč (bez DPH) a dle změnového listu 2 se zvyšuje o 1.042.232,06 Kč (bez DPH).

Tímto dodatkem dojde k navýšení ceny díla o 1.318.587,26 Kč (bez DPH).

Nová cena díla je celkem 18.710.236,94 Kč (bez DPH).



2) Čl. XVI. Registr smluv se doplňuje:

XVI. Registr smluv

- 16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

III. Ostatní ujednání

- 1) Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1780143. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě paré.
- 3) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Teplicích dne
za objednatele:

V Praze dne
za zhotovitele:

20.11.2017

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Metrostav a.s.

04.12.2017
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. František Kočí
člen představenstva

Jan Dudáš
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.09. 2017	
Název akce: LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně/ 30.9.2017	
Odkazy		na specifikaci:			
		ne			
		na výkresy:			
		ne			
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:		ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. změna „de minimis“.					
Změna týkající se rekonstrukce vodovodu – IO01 řad1 - plyne z rozdílu výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby a skutečnosti. Jedná se o vnější průměr vrtu, který je uveden ve výkazu výměr v rozmezí „přes 90 do 110mm“ s tím, že skutečnost činí 300mm.					
Výše uvedené skutečnosti jsou součástí přílohy – ocenění změny.					
Důvod vícepráce/méně práce ano/ano	záměr objednatele ne	chyba v projektové dokumentaci ANO	chyba zhotovitele ne	vyšší moc ne	jiné okolnosti ne
Počet připojených listů výkresů změny: bez výkresů					
Ocenění změny:					
Celkem + 276.355,20 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 17.668.004,88 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez dopadu na lhůtu dokončení díla		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 276.355,20 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 766.257,60,- Kč bez DPH, tj. 4,41 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 489.902,40 Kč bez DPH, tj. 2,81 % nabídkové ceny.					
Součet absolutních hodnot více- a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1.256.160,- Kč bez DPH, tj. 7,22 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			m 29.8.2017		

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle aktuálního sazebníku URS.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
- nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – **ANO, JE NIŽŠÍ**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

3.11.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a pře k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

3.11.2017

Podpis

Datum

9.11.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

9.11.2017

Podpis

Datum

10.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2017	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.09. 2017	
Název akce: LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně/ 30.9.2017	
Odkazy		na specifikaci:			
		ne			
		na výkresy:			
		ne			
		na rozpočtové podklady:			
		ano			
		na jinou část smlouvy:			
		ne			
Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné práce. Změna týkající se rekonstrukce vodovodu – IO01 řad1 – změna plyne z rozdílu výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby a skutečnosti. Jedná se o použití spoje trub, který bude proveden dle skutečnosti jako spoj s návarkem (BLS), což neodpovídá uvedenému specifikaci výkazu výměr – spoj bez návarku (BLRS). Práce budou prováděny totožnou technologií (s rozdílem jištění spoje). Změna týkající se kanalizace IO02 stoka A - plyne z rozdílu výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby a skutečnosti. Jedná se průměr potrubí pro bezvýkopovou inverzní rukávovou technologii, který je uveden ve výkazu výměr jako DN600/900 s tím, že skutečnost činí DN700/1050. Práce budou prováděny totožnou technologií, pouze za použití jiného průměru. Jedná se o nesoulad v zadávací dokumentaci stavby. Změna týkající se kanalizace – IO02 stoka B - plyne z rozdílu výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby a skutečnosti. Jedná se průměr potrubí, který je uveden ve výkazu výměr jako DN600 s tím, že skutečnost činí DN1000. Práce budou prováděny totožnou technologií, pouze za použití jiného průměru. Jedná se o nesoulad v zadávací dokumentaci stavby. Změna týkající se kanalizace – IO02 stoka C - plyne z rozdílu výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby a skutečnosti. Jedná se o uváděnou třídu pevnosti tvarovek a potrubí 160/160 a 160, která je uváděna ve výkazu výměr s tím, že skutečnost je 200/160 a 240. Práce budou prováděny totožnou technologií, pouze za použití jiné třídy pevnosti. Jedná se o nesoulad v zadávací dokumentaci stavby. Výše uvedené skutečnosti jsou součástí přílohy – ocenění změny.					
Důvod vícepráce/méně práce ano/ano	záměr objednatele ne	chyba v projektové dokumentaci ano	chyba zhotovitele ne	vyšší moc ne	jiné okolnosti ne
Počet připojených listů výkresů změny: bez výkresů					
Ocenění změny: Celkem + 1.042.232,06 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 18.710.236,94 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez dopadu do lhůty dokončení		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **1.042.232,06 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 4.301.544,38 Kč bez DPH, tj. **24,73 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 3.259.312,32 Kč bez DPH, tj. **18,74 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 4.301.544,38 Kč bez DPH, tj. **24,73 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 3.259.312,32 Kč bez DPH, tj. **18,74 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **5**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 29.8.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle aktuálního sazebníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- potřeba víceprací / méněprací vznikla jako nezbytná - **ANO, NUTNOST DOKONČENÍ DÍLA**
- změna v osobě dodavatele není možná - **ANO, TECHNICKÉ DŮVODY+ZPŮSOBNÍ ZNAČNÝCH OBTÍŽÍ**
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) - **NE, NEPŘEKROČÍ**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 3.11.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 9.11.2017

Podpis Datum 9.11.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .



Podpis

Datum

9.11.2017



Podpis

Datum

10.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / neoprávněující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.