

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy Objednatele: 3383/00066001/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele: SP 006/2017

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **OZ stavby s.r.o.**

se sídlem: Důl Libušín 940, 273 06 Libušín

IČ: 05682827

DIČ: CZ05682827

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 268873

jejímž jménem jedná: Otto Zach, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“)

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/10125 Nučice, optimalizace**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 4 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. Vzhledem na nedokončenou investici Obce Nučice na opravě chodníků a kanalizace v předmětném úseku silnice III/10125 a s ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. a) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 31.5.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně objednatele nebo TDI. Doba plnění stanovená v čl. 4.1. Smlouvy zůstává nezměněna.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 8.4. Smlouvy a to následujícím způsobem:

*„Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla.“*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 13.12.2017  
Objednatel:

V Dole Libušín dne  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**OZ stavby s. r.o.**  
Otto Zach, jednatel