

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 104 300 17

evid. číslo registru VZ:

64017087

č. smlouvy zhotovitele: 2017/1011/0544

„Oprava koleje v km 22,298 - 23,110 trati Choceň - Týniště n/O.“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx
 xxx

b) ve věcech technických za ST HK:

xxx

xxx

xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasilání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „OK ChoTý“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677,
PSČ 530 02

Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Pavlem Mužíkem**, členem představenstva

(dále jen „vedoucí společník“)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 03012191

DIČ: CZ03012191

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Jiřím Klierem**, členem představenstva
(dále jen „společník“)

smlouvou o společnosti ze dne 14. 7. 2017.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka
(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava koleje v km 22,298 - 23,110 trati Choceň - Týniště n/O.**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 104 300 17, číslo smlouvy zhotovitele: 2017/1011/0544 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad. Důsledkem této změny došlo ke zvýšení počtu svarů celkem o 16 kusů svarů kolejnic R65 a 10 kusů svarů kolejnic 49E1.
- B. Při čištění otevřených odvodňovacích zařízení a těžení zeminy ze železničního spodku byl vytěžen menší objem materiálu, došlo tedy ke snížení množství nakládaného materiálu, jeho přepravy na oficiální skládku a poplatků za uložení na skládce.
- C. Dle požadavku předpisu S3/2, byly v místě přechodů kolejnic na jiný tvar místo upevňovacích kompletů ŽS 4 použity upevňovací komplety Skl 24 a osazeny pražcové kotvy.

Celková výše méněprací činí: 206 223,00 Kč
(slovy: dvě stě šest tisíc dvě stě dvacet tři korun českých)

Celková výše víceprací činí: 205 740,00 Kč
(slovy: dvě stě pět tisíc sedm set čtyřicet korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací snížila o částku ve výši 483,00 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tři korun českých).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí **13 167 467,36 Kč** (slovy: třináct milionů sto šedesát sedm tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých třicet šest haléřů).

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavce:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 18. 7. 2017 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 20 (část SO 01 – Oprava koleje) – zvýšení množství měrných jednotek o 16 kusů (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 21 (část SO 01 – Oprava koleje) – zvýšení množství měrných jednotek o 10 kusů (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 40 (část SO 01 – Oprava koleje) – snížení množství měrných jednotek o 151 tun (viz čl. I. odst. B tohoto dodatku),
- položka č. 41 (část SO 01 – Oprava koleje) – snížení množství měrných jednotek o 151 tun (viz čl. I. odst. B tohoto dodatku),
- položka č. 42 (část SO 01 – Oprava koleje) – snížení množství měrných jednotek o 151 tun (viz čl. I. odst. B tohoto dodatku),
- položka č. 67 (část SO 01 – Oprava koleje) – snížení množství měrných jednotek o 336 kusů (viz čl. I. odst. C tohoto dodatku).

3.9. Dále se v nabídce zhotovitele na provedení díla doplňuje následující položka:

- položka č. 82 (část SO 01 – Oprava koleje), s kódem položky 5910136010 a názvem: „Montáž pražcové kotvy v koleji“ v množství 28 kusů, viz čl. I. odst. C. Oceněná dle Sborníku pro ÚOŽI 2017,
- položka č. 83 (část SO 01 – Oprava koleje), s kódem položky 5958128005 a názvem: „Železniční svršek-upevňovadla Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)“ v množství 336 kusů, viz čl. I. odst. C. Oceněná dle Sborníku pro ÚOŽI 2017.

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **13 167 467,36 Kč**

slovy: třináct milionů sto šedesát sedm tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých třicet šest haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 11. 12. 2017
Za objednatele:

V Pardubicích dne 7. 12. 2017
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Vladimír Filip
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Pavel Mužík
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
člen představenstva

V Pardubicích dne 7. 12. 2017
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Jiří Klier
HROCHOSTROJ a.s.
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: