

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo objednatele: CES 640/2017****„TP007040 Duchcov, Tyršova, Zelenkova, Slepá – rekonstrukce kanalizace a vodovodu.“****uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.**

se sídlem : Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 1460
zastoupená : Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 25458426
DIČ : CZ25458426
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED], technik
staveb.

Předmětem dodatku č1 ke smlouvě o dílo je změna ceny díla stavby a doplnění č.16.**IV. Cena za dílo**

Bod 4.1. Znění bodu se mění a nahrazuje takto:

Původní znění bodu 4.1.

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 5.850.194,84 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7.078.735,76Kč

se s ohledem na změny dle ZL č. 1 v celkové výši:

cena celkem 642.443,05 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 777.356,09 Kč

mění a nahrazuje takto:

cena celkem 6.492.637,89 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7.856.091,85 Kč

Odůvodnění: viz změnový list č. 01/2017 ze dne 14. 11. 2017

Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:

1. změnový list č. 01/2017 ze dne 14. 11. 2017

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Doplňuje se bod:

XVI. REGISTR SMLUV

16.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

16.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

16.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

16.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

16.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.

Datum:

Datum:

Objednatel:
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:
Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
Severočeská stavební a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 14.11. 2017	
Název akce: TP007040 Duchcov, Tyršova, Zelenkova, Slepá – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy		na specifikaci: ANO Laboratorní zpráva			
		na výkresy: NE			
		na rozpočtové podklady: ANO 3xA4			
		na jinou část smlouvy: NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
- Čerpání vody Stavba navazuje na plánovanou rekonstrukci kanalizace v ulici Jungmannova, která dosud není realizována. V důsledku toho dochází k výškovému skoku v první napojovací šachtě a kvůli zpětnému plnění potrubí odpadní vodou musí být nezbytně prováděno čerpání vody. - Navýšení objemu zpětných zásypů Geologický průzkum se v přípravě projektu neprováděl. Dodatečně provedený geologický průzkum, kde autor nedoporučuje zpětné využití výkopové zeminy u zemin zastížených z polohy 1,1 m ke dnu. Z důvodu zpětného plnění odpadní vodou a vztlání splaškových odpadních vod, dochází k dalšímu znehodnocení výkopku, který musí být odvezen na skládku. Výkopovou zeminu není možné zpětně využít pro zpětný zásyp a je nezbytně nahrazena náhradním materiálem - kamenivem fr. 0/32. - Průzkumné sondy - vodovodní přípojky Kvůli napojení provizorního vodovodu je nezbytně nutné provést zkušební sondy k zjištění trasy stávajících vodovodních přípojek. Hloubení sond je mimo výkopovou rýhu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem +642 433,05 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 492 637,89 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 (nula) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 642 443,05 Kč bez DPH Cena vícepráce podle tohoto Změnového listu činí 642.443,05 Kč bez DPH, tj. 10,98 % nabídkové ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Cena méněpráce podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3x A4, Laboratorní zpráva					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

14.11.2017

PŘIJ**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – ANO, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele ANO, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum:

20.11.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací.

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.